



工事工程計画（案）


1. 解体工事①（平成27年4月～）




2. 第Ⅰ期工事（平成27年7月～）




3. 解体工事②（平成28年9月～）




4. 解体工事③（平成28年10月～）




5. 第Ⅱ期工事（平成28年11月～）




6. 第Ⅲ期工事（平成29年7月～）



7. 解体工事④（平成31年1月～）



8. 第Ⅳ期工事（平成31年7月～）



平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度				平成31年度							
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1				
解体工事①				解体工事③				解体工事②				解体工事④											
埋文調査								埋文調査								埋文調査							
第Ⅰ期工事								第Ⅲ期工事								第Ⅳ期工事							
				第Ⅱ期工事																			

※工事のスケジュール（案）については、基本設計策定前のため、これまでの実績に基づいた最短の予測であり、設計内容、学校運営上の要望、埋蔵文化財の調査の関係から伸びる可能性があります。