

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年05月20日

計画の名称	佐久市都市公園整備計画											
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	佐久市											
計画の目標	佐久市都市公園について、災害時における地域防災力の強化と住む人、訪れる人の憩いやふれあいの場としての整備を行い、安全で快適・緑豊かな都市環境づくりを目指す。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,370	A	2,370	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	1人当たりの都市公園面積8.76㎡/人(H28)から10.03㎡/人(H32)に増加 当初現況値(H28当初)、中間目標値(H30末)及び最終目標値(H32末)は佐久市の都市公園の合計面積を都市計画区域人口(H22)で除して算出する。 一人当たりの都市公園面積(㎡/人) = 都市公園供用面積(㎡) / 都市計画人口(人)	9㎡/人	10㎡/人	10㎡/人
2	公園施設長寿命化計画に基づく、改築済み施設数の増加 公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設(遊具数)の割合の増加。	26%	63%	79%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
改築・更新した公園施設数(遊具数) H28当初: 5件 H30末: 12件 H32末: 15件												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	佐久市	直接	佐久市	-	-	都市公園等事業(佐久総合運動公園)	野球場、クロスカントリーコース等 A=22.1ha	佐久市						2,200		-	
	A12-002	公園	一般	佐久市	直接	佐久市	-	-	佐久市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策(王城公園ほか12公園における施設の改築)	佐久市						170		-	
												小計						2,370		
												合計						2,370		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 佐久市建設部公園緑地課において実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・新規の都市公園（佐久総合運動公園）整備により、市内1人当たりの都市公園面積10㎡/人を達成でき、都市環境づくりに寄与できた。 ・都市公園における更新、改築が必要な施設（19施設）について公園施設長寿命化計画に基づき12施設の改築、更新を実施し、安全で安心して利用できる都市公園整備を推進した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
平成28年から平成32年（令和2年）までの社会資本総合整備計画に基づき事業を実施し、新規都市公園（佐久総合運動公園）の整備が完了した。また、計画期間内に予定していた都市公園施設の改築・更新を12施設について実施し、概ね定量的指標を達成することができた。今後も公園施設の安全確保に努める。また、新規及び既存の都市公園について公園施設長寿命化計画の策定、見直しを行い、計画的な維持管理によるライフサイクルコスト縮減を図れるよう、ストックマネジメントに努めていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	10m ² / 人
	最終実績値	10m ² / 人
2	最終目標値	79%
	最終実績値	63%
		定期点検及び日常点検により劣化の進行状況を考慮し、修繕により対応(3施設)したため。