（様式１）　　２佐教教施第36号

令和2年1月26日

文部科学大臣　殿

長野県佐久市長

柳田　清二

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

１．　施設整備計画の名称

佐久市公立学校等施設整備計画

２．　計画期間

平成29年度～令和元年度（３年間）

（担当）
佐久市教育委員会　教育施設課
住所：長野県佐久市中込3056
電話：0267-62-3491

（様式2）

3. 事後評価の実施

（1） 実施時期

令和3年1月

（2） 評価の方法

教育委員会事務局内部で評価を行い、評価結果は市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画において計画していた事業について、概ね実施することが出来た。
校舎等の改築、屋内運動場の非構造部材の耐震化改修、トイレの洋式化・乾式化などを行い、教育環境向上を図ることが出来た。

5. 各目標の達成状況

（1） 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

岩村田小学校について、改築事業において耐震化を図ることとしており、平成31年度に工事が完了したため、市内全ての小中学校について耐震化率が100%となった。

（2） 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

平成27～29年度にかけて、市内20校の屋内運動場等の非構造部材耐震化改修を行う計画としており、予定通り完了した。

（3） 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

対象事業無し

（4） 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

統廃合校を除く全ての学校のトイレにおいて、洋式化率50％以上になるよう環境改善を行う計画としていたが、財政上の理由により2校の実施を取り止めたため、引き続き実施できるよう検討していきたい。なお、それ以外の学校については、予定通り完了した。

また、中学校の音楽室にエアコンを設置する計画は、予定通り完了した。

（5） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

岩村田小学校改築事業において、グラウンド整備工事を行う計画としており、予定通り完了した。

6．改築後の危険建物等のとりこわし状況

岩村田小学校においてとりこわし工事を実施し、令和元年度に全て完了した。

（様式3）

7．事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	（実施しなかった場合） 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 （改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記）
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間（契約～完成）			
岩村田小学校（Ⅰ期工事）	（1）	01	危険改築	校	R	H29.9～H30.3	H30.3.28		R1.10.8 とりこわし完了
岩村田小学校（Ⅱ期工事）	（1）	01	危険改築	校	R	H29.9～H31.2	H31.2.19		〃
岩村田小学校（Ⅰ期工事）	（1）	03	不適格改築	校	R	H29.9～H30.3	H30.3.28		〃
岩村田小学校（Ⅱ期工事）	（1）	03	不適格改築	校	R	H29.9～H31.2	H31.2.19		〃
岩村田小学校（Ⅰ期工事）	（1）	03	不適格改築	屋	R	H29.9～H30.3	H30.3.28		〃
岩村田小学校（Ⅱ期工事）	（1）	03	不適格改築	屋	R	H29.9～H31.2	H31.2.19		〃
岩村田小学校（Ⅱ期工事）	（5）	29	学校水泳プール（屋外）	－	－	H28.9～H29.6	H29.8.3		工期延長
岩村田小学校（Ⅱ期工事）	（1）	03	不適格改築	校	－	H31.1～H31(R元).7	R1.10.8		〃
岩村田小学校（Ⅱ期工事）	（1）	03	不適格改築	屋	－	H31.1～H31(R元).7	R1.10.8		〃
岩村田小学校	（5）	09	屋外教育環境	－	－	R元.9～R2.3	R2.7.22		工期延長、単費で実施
岸野小学校	（4）	07	大規模改造（トイレ）	校	－	H29.5～H29.11	H29.11.1		
平根小学校	（4）	07	大規模改造（トイレ）	校	－	H29.7～H29.10	H29.9.25		
東小学校	（4）	07	大規模改造（トイレ）	校	－	H29.7～H29.11	H29.10.19		
野沢小学校	（4）	07	大規模改造（トイレ）	校	－	H30.3～H31.3	H31.3.27		
中込小学校	（4）	07	大規模改造（トイレ）	校	－	H30.3～H30.10	H30.10.31		
佐久城山小学校	（4）	07	大規模改造（トイレ）	校	－	H30.3～H30.11	H30.11.27		
中込中学校	（4）	07	大規模改造（トイレ）	校	－	H30.3～H30.11	H30.11.7		
東中学校	（4）	07	大規模改造（トイレ）	校	－	H30.3～H30.12	H30.12.10		
中込中学校	（4）	07	大規模改造（空調）	校	－	H29.6～H29.10	H29.10.18		
浅科中学校	（4）	07	大規模改造（空調）	校	－	H29.6～H29.10	H29.10.18		
中佐都小学校	（2）	36	防災機能強化	屋	RS	H29.5～H29.10	H29.10.12		
浅科小学校	（2）	36	防災機能強化	屋	RS	H29.5～H29.10	H29.9.29		

浅間中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.5～H30.2	H30.1.29		
浅間中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	RS	H29.5～H30.2	H30.1.29		
臼田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	RS	H29.6～H30.1	H30.1.18		
野沢小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	H31.2～H31(R元).12	R2.2.12		工期延長
中込小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	H31.2～H31(R元).12	R1.12.9		
佐久城山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	H31.2～H31(R元).12	R2.2.12		工期延長
野沢中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	H31.2～H31(R元).12	R2.3.24		〃
中込中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	H31.2～H31(R元).12	R2.2.13		〃
東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	H31.2～H31(R元).12	R1.12.9		
野沢中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R2.2～R3.3	―	財政上の理由により再検討	
浅科中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R2.2～R3.3	―	財政上の理由により再検討	