佐久市 公園施設長寿命化計画

2022 年 7 月

（2025 年 3 月一部改定）

長野県佐久市建設部公園緑地課

１．都市公園整備状況

（令和 3 年 10 月 1 日現在）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人あたり都市公園面積
53 ヶ所	100.2ha	10.2 ㎡

２．計画期間（西暦）〔2022　年度～2031　年度（　10　箇年）〕

３．計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩衝	都緑	その他	合計
39	6	4	2	2								53

②選定理由

本計画では､佐久市が管理する 53 箇所の都市公園を対象に長寿命化計画を策定するものである。

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
433	102	351	201	113	34	168

管理施設	災害応急対策施設	その他	合　計
1272	－	39	2713

②これまでの維持管理状況

遊具等の施設については専門業者による定期点検や職員による日常点検を行い、その結果に基づいて必要な修繕や使用禁止措置、撤去等の管理が行われている。

また、指定管理者制度を導入している榛名平公園、市民交流ひろば、平尾山公園、駒場公園、佐久総合運動公園については、指定管理者による管理が行われている。

③選定理由

市民が安全に安心して公園を利用できるよう、電柱などの占用物を除く全公園施設を対象に、適切な維持・保全を行うための長寿命化計画を策定するものである。

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要

①点検対象公園施設

本計画では、予備調査で予防保全型管理候補に区分した公園施設に加え、事後保全型管理に区分した施設についても点検調査を実施し、健全度判定・緊急度判定を行っている。

②点検調査実施時期と期間

計画対象公園の公園施設に対する健全度把握のための点検調査は、令和３年７月から令和４年５月に実施した。

令和７年３月の改定については、令和６年度の定期点検及び日常点検によるものである。

③点検調査の方法

点検調査では、指針(案)に示す「健全度調査票（各施設シート）」に沿って、施設の点検項目を示したシートを事前に作成し、点検項目をチェックすることで劣化状況等の把握を行っている。

点検調査の方法は、対象公園施設に対する「目視による確認」を基本とし、必要に応じて接診、揺診等を行っている。

遊具については、「遊具の安全に関する規準：JPFA-2014（社）日本公園施設業協会」に基づく遊具点検調査を実施し、劣化やハザード等の状況について確認している。

④点検調査結果の概要

点検調査結果による調査対象公園の全施設（2713 施設）の健全度の割合は、Ａランク 921 施設（33.9%）、Ｂランク 1295 施設（47.7%）、Ｃランク 472 施設（17.4%）、Ｄランク 23 施設（0.8%）で、健全度Ａ・Ｂの施設が全体の約 82.9%を占めている。なお評価－は、地下埋設のため調査不可であった施設を示している。

施設種類別に区分した健全度別の施設数は次のとおりである。

施設種類	健全度ランク（単位：施設）					計
	評価Ａ	評価Ｂ	評価Ｃ	評価Ｄ	評価－	
園路広場	129	270	34	0	0	433
修景施設	45	50	7	0	0	102
休養施設	112	156	81	2	0	351
遊戯施設	4	84	95	18	0	201
運動施設	58	40	15	0	0	113
教養施設	5	26	3	0	0	34
便益施設	29	119	20	0	0	168
管理施設	525	530	215	2	0	1272
その他施設	14	20	2	1	2	39
合計	921 33.9%	1295 47.7%	472 17.4%	23 0.8%	2 0.1%	2713 100.0%

６．対策の優先順位と考え方

対策の優先順位は、5 で示した健全度判定から緊急度判定を設定し、使用見込み年度や施設の利用状況などを鑑みて設定する。

管理類型別に区分した緊急度別の施設数は次のとおりである。

管理類型	緊急度判定（単位：施設）				計
	高	中	抵	－	
予防保全型管理施設	20	290	205	0	515
事後保全型管理施設	3	182	2011	2	2198
合計	23 0.8%	472 17.4%	2216 81.7%	2 0.1%	2713 100.0%

７．対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本方針

【管理体制】

・現在の管理体制を踏襲し、公園の管理体制を以下のように設定する。



・点検実施者から報告された内容を把握し、補修・改築・更新等の方針を検討・協議し、管理受託者へ指示する。

・日常点検、定期点検を行う。法定点検等は有資格者が行う。
・遊具については JPFA に基づく点検を年 1 回実施する。
・点検結果を受け、応急措置等を検討し施行する。
・点検結果を佐久市へ報告し、修繕の承認又は指示を受け実施する。

【日常点検や定期点検などの実施方針】

日常的な維持管理に関する基本的方針は、現状と同様の体制を維持して、公園施設の点検を継続し、安全管理に努めるものとする。

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は随時実施し、施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

１．予防保全型管理施設

・健全度調査を遊具は毎年、その他の施設は５年に１回行う。
・全施設について、塗装等による補修(延命化対策)を行う。
・Ｄ判定施設について、早急に撤去更新や修繕を行う（健全化対策）。
・Ｃ判定施設について、劣化状況や使用見込み期間を考慮しつつ、施設の利用状況や公園利用者の要望等を総合的に勘案し、出来る限り早い段階で撤去更新、修繕もしくは日常管理のどれかを行う（健全化対策）。
・遊具のうち消耗部品の交換が推奨される施設について、定期的な交換を行う。

２．事後保全型管理施設

・Ｃ及びＤ判定施設について、劣化状況や使用見込み期間を考慮しつつ、施設の利用状況や公園利用者の要望等を総合的に勘案し、撤去更新もしくは日常管理を行うこととする（健全化対策）。ただし、修繕のみで対応可能な施設については、修繕を行う。

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容、時期など

※　別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公園施設種類別現況」）による

９．対策費用

①概算費用合計（10 年間）【②＋③】	1,486,092 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10 年間）	1,190,222 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10 年間）	295,870 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	148,609 千円

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

指針案に基づき、ライフサイクルコストを算出した結果、ライフサイクルコストの縮減額は総額 28,210 千円／年と算出される。

１１．計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔2027 年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

今後、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。

公園の利用状況を考慮しつつ、今後、小規模公園の集約・再編を検討する。

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
岩村田公園	街区	1976年11月1日	踏み板式ぶらんこ、すべり台、ラダー、便所等	1976	46	7～42	14	32	32	287	32	93	370	32	32	32	93	＋ 59
中央公園	街区	1976年11月1日	踏み板式ぶらんこ、すべり台、ラダー、鉄棒、砂場、便所等	1976	46	7～42	20	50	80	50	50	111	692	50	50	50	111	＋ 57
若宮公園	街区	1976年11月1日	ラダー、踏み板式ぶらんこ、ジャングルジム、すべり台、鉄棒、砂場、石の山・人工的な築山、便所等	1976	46	7～39	20	8,190	64	64	64	125	482	64	2,064	64	125	＋ 63
久保田公園	街区	1995年4月1日	砂場等	1995	27	7～42	15	16	16	1,148	16	16	506	16	16	16	16	
仙禄湖公園	街区	1995年4月1日	舗装、橋梁、四阿、ベンチ、野外卓、便所、水飲場、柵、車止め、照明施設、引込柱等	1995	27	7～42	15			5,116				1,308				
曽根公園	街区	1995年4月1日	スプリング遊具、すべり台、砂場等	1995	27	7～22	12	34	774	34	1,414	34	119	4,612	34	34	34	
枇杷坂公園	街区	1999年5月26日	便所等	1999	23	7～42	16					61	69				61	＋ 76
やまぼうし公園	街区	1999年8月11日	四阿、複合遊具等	1999	23	7～42	14	55	55	55	55	86	324	55	55	55	86	＋ 28
ゆりのき公園	街区	2001年12月21日	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具、砂場等	2001	21	7～42	15	32	132	32	32	1,412	102	32	32	32	32	
ねむのき公園	街区	2002年6月28日	スプリング遊具、砂場等	2002	20	7～42	17	40	140	40	40	2,110	125	40	40	40	40	
もみのき公園	街区	2003年6月30日	舗装、芝生、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱等	2003	19	15～42	9											
けやき公園	街区	2003年6月30日	舗装、芝生、ベンチ、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱等	2003	19	7～42	10											
湯川親水公園	街区	2006年6月1日	便所等	2006	16	7～42	14					61	54				61	＋ 63
近津南公園	街区	2012年8月10日	複合遊具、鉄棒、すべり台等	2012	10	10～42	15	423	73	73	73	73	238	73	73	73	73	
宮ノ前公園	街区	2014年3月10日	舗装、ベンチ、柵、車止め、標識、照明施設等	2013	9	15～42	6											
一本柳公園	街区	2018年4月1日	すべり台、2連鉄棒、健康器具系施設、砂場等	2018	4	10～42	20	50	50	50	50	50	185	50	50	50	50	
城山公園	街区	1976年11月1日	便所等	1976	46	15～60	18			375		61	162		2,400		61	＋ 95
東田公園	街区	1995年4月1日	四阿、すべり台、鉄棒、象形遊具、砂場等	1995	27	10～60	19	44	44	2,341	44	75	409	44	44	44	75	＋ 19

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
高柳公園	街区	1983年3月16日	シーソー、健康器具系施設、すべり台等	1982	40	15～42	11	26	26	26	26	26	121	76	26	26	26	
鍛冶屋公園	街区	1980年12月16日	すべり台、鉄棒、ジャングルジム、象形遊具、砂場等	1980	42	7～42	16	44	44	44	44	44	89	954	44	44	44	
取手町ふれあい公園	街区	1999年4月30日	シェルター、複合遊具、スプリング遊具、便所等	1999	23	7～42	15	63	213	63	753	155	63	394	63	63	155	＋ 123
榛名平公園	街区	1997年10月1日	管理事務所、倉庫等	1997	25	7～42	23	5,116				122		1,040			122	＋ 114
原公園	街区	2010年3月30日	複合遊具、フィールドアスレチック遊具、スプリング遊具、便所等	2009	13	7～42	18	83	173	83	83	144	383	406	83	83	1,028	＋ 59
成知公園	街区	1981年3月31日	四阿、踏み板式ぶらんこ、すべり台、複合遊具、象形遊具、砂場、便所等	1980	42	7～42	21	103	453	103	103	9,721	249	797	103	103	195	＋ 81
佐太夫町公園	街区	1989年4月1日	すべり台、踏み板式ぶらんこ、シーソー、砂場、便所等	1989	33	7～50	18	44	44	44	2,859	105	117	448	44	44	105	＋ 40
横町公園	街区	1988年10月1日	すべり台、踏み板式ぶらんこ、シーソー、砂場、便所等	1988	34	7～42	15	44	584	44	402	2,762	117	242	44	44	105	＋ 66
成田公園	街区	1985年3月7日	踏み板式ぶらんこ、ジャングルジム、砂場等	1984	38	7～42	16	36	836	36	36	3,284	109	184	1,475	36	36	
橋場公園	街区	1987年7月1日	すべり台、ラダー、便所等	1987	35	7～40	14	22	22	306	578	83	22	22	257	22	83	＋ 45
水上公園	街区	1988年10月1日	鉄棒、すべり台、踏み板式ぶらんこ、シーソー、砂場等	1988	34	7～50	16	52	52	52	52	3,201	125	52	245	52	52	
宇とう公園	街区	1982年3月31日	踏み板式ぶらんこ、複合遊具、その他(ヒューム管)、便所等	1981	41	7～42	16	75	603	75	75	136	75	4,405	363	75	136	＋ 53
平賀新町公園	街区	2000年9月29日	四阿、複合遊具、砂場等	2000	22	7～39	16	63	63	63	63	94	63	63	312	63	94	＋ 29
下の宮公園	街区	1973年10月1日	すべり台、踏み板式ぶらんこ、シーソー、複合遊具、便所等	1973	49	7～47	19	85	85	85	85	146	231	85	376	85	146	＋ 55
下越公園	街区	1989年7月1日	すべり台、鉄棒、踏み板式ぶらんこ、砂場、便所等	1989	33	7～47	19	46	146	46	46	107	192	46	489	2,018	107	＋ 62
橋詰公園	街区	2010年8月21日	パーゴラ等	2010	12	7～50	18					31			112		31	＋ 9
泉公園	街区	2010年8月21日	舗装、階段、デッキ、橋梁、池、四阿、駐車場、車止め、引込柱、倉庫、四阿、駐車場、車止め、引込柱、倉庫、側溝等	2010	12	10～42	13											
中津橋公園	街区	2010年8月21日	舗装、四阿、ベンチ、野外卓、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱等	2010	12	10～22	12											

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
若駒児童公園	街区	2010年8月21日	複合遊具、ジャングルジム、スプリング遊具、フィールドアスレチック遊具、砂場、便所等	2010	12	7～42	21	93	183	93	539	154	322	93	3,494	93	154	＋ 62
佐久良公園	街区	2006年10月24日	便所等	2006	16	10～42	13				273	61			47		61	＋ 38
望月宿公園	街区	2010年8月21日	四阿等	2010	12	7～24	9					31			195		31	＋ 38
王城公園	近隣	1981年3月31日	四阿、パーゴラ、砂場、複合遊具、便所等	1980	42	7～50	46	63	4,084	813	63	436	1,308	63	462	63	186	＋ 108
ミレニアムパーク	近隣	2001年3月23日	橋梁、バスケットゴール、その他(ローラーウォール)、ステージ、便所、照明施設等	2000	22	7～60	47	48	48	281	29,648	340	1,402	48	48	2,645	340	＋ 480
中嶋公園	近隣	1987年7月1日	パーゴラ、便所、倉庫等	1987	35	7～60	45	258				586		3,386		12,097	153	＋ 126
五稜郭公園	近隣	2010年3月30日	複合遊具、ジャングルジム、鉄棒、健康器具系施設、スプリング遊具、便所等	2010	12	7～47	36	113	113	113	113	972	383	113	113	113	747	＋ 58
ジリの木公園	近隣	1993年6月8日	橋梁、四阿、パーゴラ、複合遊具、すべり台、スプリング遊具、象形遊具、その他(プラントステップ、アップルクライム)、便所等	1993	29	7～50	46	225	2,511	27,000	225	1,123	665	225	7,651	225	2,116	＋ 187
布施温泉公園	近隣	1997年9月22日	パーゴラ、複合遊具、すべり台、踏み板式ぶらんこ、スプリング遊具、象形遊具、その他(トランポリン、バンク)、便所等	1997	25	7～50	47	29,181	204	204	204	1,340	31,087	204	204	204	13,237	＋ 88
鼻顔公園	地区	1976年11月1日	複合遊具、すべり台、踏み板式ぶらんこ、鉄棒、象形遊具、附属する観覧席、バックスクリーン、スコアボード等	1976	46	7～50	140	119	10,659	119	619	23,114	2,211	119	30,762	215,938	364	＋ 730
市民交流ひろば	地区	2013年10月12日	四阿、シェルター、砂場、鉄棒、シーソー、複合遊具、健康器具系施設、便所、時計台、照明施設、各種設備等	2013	9	7～42	202	440	1,832	440	440	25,056	3,412	440	3,548	440	1,056	＋ 400
平尾山公園	総合	1994年10月25日	橋梁、複合遊具、フィールドアスレチック遊具、体験学習施設、便所、時計台、飲食店、園内移動用施設、照明施設、発電施設、貯水施設、各種設備等	1994	28	7～60	281	12,002	20,382	18,767	13,711	8,883	11,883	8,608	11,109	232	1,860	＋ 7206
駒場公園	総合	1980年12月1日	橋梁、四阿、砂場、複合遊具、水泳プール、弓場、ステージ、便所、照明施設、倉庫、管理事務所、発電施設等	1981	41	7～60	351	1,010	710	9,736	71,833	2,113	11,181	57,474	8,198	13,577	336,993	＋ 6711
千曲川スポーツ交流広場	運動	1990年7月15日	舗装、ゲートボール場、サッカー場、記念碑、駐車場、水飲場、標識、車止め、柵、便所等	1990	32	10～38	28											
さくラさく小径	地区	1997年10月1日	四阿、パーゴラ、便所、照明施設等	1997	25	7～47	103	894	3,510	13,600		12,290	894		709		290	＋ 247
佐久総合運動公園	運動	2010年8月19日	橋梁、四阿、シェルター、複合遊具、スコアボード、附属する観覧席、便所、管理事務所、照明施設、発電施設等	2010	12	7～60	460	55	55	55	55	1,617	55	55	44,215	13,986	14,619	＋ 9611
稲荷山公園	地区	1975年9月16日	パーゴラ、シェルター、複合遊具、すべり台、便所、照明施設、貯水施設、倉庫、展望台等	1975	47	7～50	273	45,089	192	192	16,192	33,801	43,388	192	12,977	192	868	＋ 924
								104,458	49,287	82,148	140,990	136,446	113,984	86,610	132,658	263,053	376,458	＋ 28,210

公園箇所数計： 53

概算費用合計（千円）： 1,486,092

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
岩村田公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	園路	32	㎡	－	インターロッキング舗装	1976	45	15	30	－	－	2021	部分的に土砂だまりあり	B	低	事後	2032以降										
岩村田公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	広場	607	㎡	－	土舗装	1976	45	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降										
岩村田公園	街区	000ENR03	園路広場	階段	階段	1	基	－	コンクリート、石	1976	45	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降										
岩村田公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	座板:木製 脚部:金属製	1976	45	7	14	－	－	2021	部分的に腐食・腐朽あり	B	低	事後	2032以降										
岩村田公園	街区	000YUG01	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	－	金属製	1998	23	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり、境界柵なし	B	低	予防	2032以降	12 健全度調査		12 健全度調査		12 健全度調査		12 健全度調査		203 健全度調査・消耗品・延命化		12 健全度調査		12 健全度調査		12 健全度調査		12 健全度調査		
岩村田公園	街区	000YUG02	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基	－	金属製	1998	23	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2032以降	12 健全度調査		12 健全度調査		12 健全度調査		12 健全度調査		102 健全度調査・延命化・CD修繕		12 健全度調査		12 健全度調査		12 健全度調査		12 健全度調査		R6遊具点検による修正（B→C）
岩村田公園	街区	000YUG03	遊戯施設	ラダー	雲梯	1	基	－	金属製	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に汚れあり	B	低	予防	2032以降	8 健全度調査		8 健全度調査		8 健全度調査		8 健全度調査		38 健全度調査・延命化		8 健全度調査		8 健全度調査		8 健全度調査		8 健全度調査		
岩村田公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	2000	21	24	43	－	－	2022	外壁上壁・腰壁の塗装劣化あり	C	中	予防	2032以降					255 CD修繕				61 健全度調査	27 延命化						61 健全度調査		
岩村田公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート	1976	45	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降										
岩村田公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	境界柵	123	m	－	ネットフェンス	1983	38	18	30	－	－	2021	部分的に破損・腐食あり	B	低	事後	2032以降										
岩村田公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、U型	B	低	事後	2032以降										
岩村田公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名板	1	基	－	コンクリート擬木	1976	45	42	42	－	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2032以降										
岩村田公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降										
岩村田公園	街区	000KAN05	管理施設	その他	手すり（2段）	8	m	－	金属製 SUS	1976	45	39	40	－	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
中央公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	広場	845	㎡	－	土舗装	1976	45	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																
中央公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	As舗装	50	㎡	－	As	1976	45	10	20	－	－	2021	一部排水不良あり	B	低	事後	2032以降																
中央公園	街区	000SYU01	修景施設	彫刻	モニュメント（12ヶ月）	1	式	－	SUS	1976	45	34	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
中央公園	街区	000SYU02	修景施設	築山	築山	1	式	－	土	1976	45	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
中央公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	4	基	－	座板:木製 脚:金属製	1983	38	7	14	－	－	2021	部分的に腐食・腐朽あり、全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
中央公園	街区	000YUG01	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	－	金属製	2009	12	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり、境界柵なし	B	低	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	203	健全度調査・消耗品・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
中央公園	街区	000YUG02	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基	－	金属製	1998	23	15	36	－	－	2022	キャップの欠損あり	C	中	予防	2032以降	12	健全度調査	42	健全度調査・CD修繕	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	102	健全度調査・延命化・CD修繕	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
中央公園	街区	000YUG03	遊戯施設	ラダー	ジャングルハングリング	1	基	－	金属製	2009	12	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	90	健全度調査・延命化・CD修繕	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
中央公園	街区	000YUG04	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基	－	金属製	1976	45	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり、コンクリート露出あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
中央公園	街区	000YUG05	遊戯施設	砂場	砂場(小)	1	基	－	コンクリート縁石	1977	44	15	36	－	－	2022	一部クラックあり、部分的に汚れあり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
中央公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	2014	7	24	43	－	－	2022	ハンガードアの変形あり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査	251	延命化					61	健全度調査	
中央公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	擬石コンクリート	1976	45	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
中央公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	境界柵A	40	m	－	ネットフェンス	1983	38	18	30	－	－	2021	部分的に傾きあり、全体的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																
中央公園	街区	000KAN02	管理施設	柵	境界柵B	69	m	－	金属製（エキスパンドメタル）	1976	45	18	30	－	－	2021	部分的に破損・傾きあり、全体的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
中央公園	街区	000KAN03	管理施設	車止め	車止めA	5	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部傾きあり、部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
中央公園	街区	000KAN04	管理施設	車止め	車止めB	1	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
中央公園	街区	000KAN05	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	鋼製	1976	45	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
中央公園	街区	000KAN06	管理施設	標識	園名板	1	基	－	コンクリート擬木	1976	45	42	42	－	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2032以降																		
中央公園	街区	000KAN07	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
中央公園	街区	000KAN08	管理施設	照明施設	照明灯	2	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、1基は移設されている	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
若宮公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	土舗装	1115	㎡	－	土	1976	45	15	30	－	－	2021	部分的に不陸あり、木の根あり	B	低	事後	2032以降																		
若宮公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	座部:木製　脚部:鉄製	1983	38	7	14	－	－	2021	部分的に腐食・腐朽あり、全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
若宮公園	街区	000YUG01	遊戯施設	ラダー	雲梯	1	基	－	鉄	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に腐食・汚れあり、移動している	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	38	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
若宮公園	街区	000YUG02	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	－	鉄、チェーン	1998	23	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり、境界柵なし	B	低	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	121	健全度調査・消耗品・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
若宮公園	街区	000YUG03	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基	－	鉄	1976	45	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2029	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	90	健全度調査・延命化	10	健全度調査	2,010	健全度調査・撤去更新	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
若宮公園	街区	000YUG04	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基	－	鉄、ステンレス	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり、移動している	B	低	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	102	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
若宮公園	街区	000YUG05	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基	－	鉄	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
若宮公園	街区	000YUG06	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート、砂	1976	45	15	36	－	－	2022	コンクリート砂場枠に欠けあり	C	中	予防	2022	1,253	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
若宮公園	街区	000YUG07	遊戯施設	石の山・人工的な築山	築山	1	式	－	コンクリート、砂	1976	45	15	36	－	－	2022	動線エリアに交差あり(ハザード3)	C	中	予防	2022	6,622	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
若宮公園	街区	000UND01	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	277	㎡	－	土	1976	45	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
若宮公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	2009	12	24	43	－	－	2022	モルタルの削れ、破風のひび割れあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査	57	延命化					61	健全度調査	
若宮公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート製	1973	48	15	30	－	－	2021	一部破損あり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
若宮公園	街区	000BEN03	便益施設	水飲場	水飲み跡	1	基	－	コンクリート	1973	48	15	30	－	－	2021	要撤去	C	中	事後	2022	234	撤去更新																		
若宮公園	街区	000BEN04	便益施設	手洗場	立水栓	1	基	－	鋼製	1976	45	15	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
若宮公園	街区	000KAN01	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	ステンレス製	2013	8	39	40	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
若宮公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	14	基	－	鋼製ポール	1976	45	18	30	－	－	2021	部分的に腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
若宮公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名板	1	基	－	表示部:木製 支柱部:木製	1976	45	15	30	－	－	2021	全体的に腐朽・ぐらつきあり	C	中	事後	2032以降																	
若宮公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	3	基	－	鋼製ポール	2019	2	18	30	－	－	2021	全体的に傾きあり、部分的に腐食あり	C	中	事後	2032以降	33	CD修繕															
若宮公園	街区	000KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	鋼製ポール、LEDライト	2019	2	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
若宮公園	街区	000KAN06	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	ポール・盤部:金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
久保田公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	園路	113	㎡	－	インターロッキング舗装	1994	27	15	30	－	－	2021	一部凹凸あり、排水不良あり	B	低	事後	2032以降																		
久保田公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	広場	489	㎡	－	土舗装	1994	27	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
久保田公園	街区	000ENR03	園路広場	階段	階段	2	基	－	コンクリート	1994	27	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
久保田公園	街区	000SYU01	修景施設	花壇	花壇	1	式	－	丸太連柵	1994	27	20	30	－	－	2021	部分的に破損・傾きぐらつきあり、再設置が必要(流用可能)	C	中	事後	2024					259	撤去更新												
久保田公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	鉄骨造	1994	27	19	30	－	－	2021	地際に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
久保田公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	3	基	－	座板：木製、脚部：コンクリート	1994	27	7	14	－	－	2021	全体的に腐朽あり、座面応急処置済み	C	中	事後	2024					810	撤去更新												
久保田公園	街区	000YUG01	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	プラスチック	1995	26	15	36	－	－	2022	全体的に汚れあり、砂がかたい	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
久保田公園	街区	000YUG02	遊戯施設	砂場	砂場柵	16	m	－	ネットフェンス	1995	26	18	36	－	－	2022	部分的に植物まきつきあり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	488	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
久保田公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	プレハブ造、パブリックトイレ	1994	27	22	33	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
久保田公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	陶器製	1994	27	15	30	－	－	2021	全体的に汚れあり、砂がかたい	B	低	事後	2032以降																		
久保田公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	境界柵	31	m	－	ネットフェンス	1994	27	18	30	－	－	2021	部分的に植物まきつきあり	B	低	事後	2032以降																		
久保田公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	石製	1994	27	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
久保田公園	街区	000KAN03	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	鋼製ポール	1994	27	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
久保田公園	街区	000KAN04	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	鋼製ポール	1994	27	18	30	－	－	2021	ややぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
久保田公園	街区	000KAN05	管理施設	その他	縁切材	9	m	－	プラスチック	1994	27	18	30	－	－	2021	部分的に破損あり	C	中	事後	2024					63	撤去更新												

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
仙禄湖公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	園路	489	㎡	－	インターロッキング舗装	1995	26	15	30	－	－	2021	一部不陸あり、雑草あり	B	低	事後	2032以降																		
仙禄湖公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	広場	4411	㎡	－	土舗装	1995	26	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
仙禄湖公園	街区	000ENR03	園路広場	橋梁	木橋	2	基	－	木製	1995	26	15	30	－	－	2021	部分的に腐朽・ばたつきあり	C	中	事後	2032以降											1,308	撤去更新						
仙禄湖公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	木＋鉄骨造	1995	26	27	40	－	－	2021	地際の腐朽が大	B	低	事後	2032以降																		
仙禄湖公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	4	基	－	木製	1994	27	7	14	－	－	2021	全体的に腐朽あり、一部応急処置済み	C	中	事後	2024					1,080	撤去更新												
仙禄湖公園	街区	000KYU03	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	4	基	－	座板：木製 脚部：金属製	1994	27	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
仙禄湖公園	街区	000KYU04	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	－	座板：木製 脚部：コンクリート	1994	27	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
仙禄湖公園	街区	000KYU05	休養施設	野外卓	野外卓	4	基	－	木製	1995	26	7	14	－	－	2021	全体的に腐朽あり	C	中	事後	2024					4,036	撤去更新												
仙禄湖公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	プレハブ造	1994	27	22	33	－	－	2021	一部クラックあり、全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
仙禄湖公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部クラックあり、全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
仙禄湖公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	境界柵	113	m	－	鋼製(縦格子)	1995	26	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
仙禄湖公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	7	基	－	擬石コンクリート	1995	26	42	42	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																		
仙禄湖公園	街区	000KAN03	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
仙禄湖公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	3	基	－	鋼製ポール	1995	26	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
仙禄湖公園	街区	000KAN05	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	Co柱、共架式	1995	26	42	42	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
曽根公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	327	㎡	－	インターロッキングブロック	1995	26	15	30	－	－	2021	部分的に不陸・根おこしあり	C	中	事後	2032以降											4,578	撤去更新					
曽根公園	街区	000ENR02	園路広場	階段	階段	1	基	－	コンクリート	1995	26	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
曽根公園	街区	000ENR03	園路広場	階段	階段	1	基	－	コンクリート	1995	26	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
曽根公園	街区	000SYU01	修景施設	芝生	芝生広場	472	㎡	－	芝生	1995	26	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																	
曽根公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	座部:木製　脚部:コンクリート製	1995	26	7	14	－	－	2021	全体的に腐朽あり、応急処置済み	C	中	事後	2023			540	撤去更新														
曽根公園	街区	000KYU02	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	本体:木製+金属製屋根材:スレート	1994	27	22	33	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
曽根公園	街区	000YUG01	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基	－	FRP	1994	27	10	24	－	－	2022	スプリング部に腐食あり	D	高	予防	2025	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	698	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
曽根公園	街区	000YUG02	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基	－	FRP	1994	27	10	24	－	－	2022	スプリング部に腐食あり	D	高	予防	2025	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	698	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
曽根公園	街区	000YUG03	遊戯施設	すべり台	1方向滑り台	1	基	－	鉄	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に亀裂・破損あり	C	中	予防	2032以降	10	健全度調査	210	健全度調査・CD修繕	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	55	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
曽根公園	街区	000YUG04	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート	1994	27	15	36	－	－	2022	雑草あり、砂がかたい	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
曽根公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	陶器製	1994	27	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
曽根公園	街区	000KAN01	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	灯具:強化ガラスポール:金属製	1995	26	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
枇杷坂公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	149	㎡	－	インターロッキングブロック	1999	22	15	30	－	－	2021	部分的に雑草あり	B	低	事後	2032以降																
枇杷坂公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	広場	634	㎡	－	土	1999	22	15	30	－	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2032以降																
枇杷坂公園	街区	000ENR03	園路広場	舗装	自然石舗装（四阿下）	34	㎡	－	自然石	1999	22	15	30	－	－	2021	部分的に破損あり	C	中	事後	2032以降																
枇杷坂公園	街区	000ENR04	園路広場	舗装	自然石舗装	12	㎡	－	自然石	1999	22	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
枇杷坂公園	街区	000ENR05	園路広場	階段	階段	2	基	－	石、コンクリート	1999	22	15	30	－	－	2021	袖壁に破損個所あり	C	中	事後	2032以降																
枇杷坂公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿（ベンチ付）	1	基	－	本体:木製、屋根材:スレート	1999	22	22	33	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																
枇杷坂公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	6	基	－	座部:木製　脚部:金属製	1999	22	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																
枇杷坂公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	サンドイッチパネル造	1999	22	24	43	－	－	2022	モルタルのひび割れ・欠けあり	B	低	予防	2032以降											61	健全度調査	69	延命化					61	健全度調査	
枇杷坂公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	アルミ合金鋳物製	1999	22	15	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																
枇杷坂公園	街区	000BEN03	便益施設	駐車場	駐車場	58	㎡	－	インターロッキングブロック	1999	22	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																
枇杷坂公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	柵	102	m	－	金属製（格子柵）	1999	22	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																
枇杷坂公園	街区	000KAN02	管理施設	柵	丸太土留柵	26	m	－	プラ擬木	1999	22	18	30	－	－	2021	部分的に傾きあり	B	低	事後	2032以降																
枇杷坂公園	街区	000KAN03	管理施設	車止め	車止め	5	基	－	ステンレス製（上下式）	1999	22	39	40	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
枇杷坂公園	街区	000KAN04	管理施設	標識	園名板	1	基	－	自然石製	1999	22	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
枇杷坂公園	街区	000KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	4	基	－	灯具:強化ガラスボール:金属製	1999	22	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
枇杷坂公園	街区	000KAN06	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	Co柱	1999	22	42	42	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
やまぼうし公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	160	㎡	－	インターロッキングブロック	1999	22	15	30	－	－	2021	部分的に不陸あり、雑草あり	B	低	事後	2032以降																		
やまぼうし公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	164	㎡	－	カラーアスファルト	1999	22	10	20	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
やまぼうし公園	街区	000ENR03	園路広場	舗装	広場	1017	㎡	－	土	1999	22	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
やまぼうし公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	本体：木製　屋根材：鉄板	1998	23	22	40	－	－	2021	部分的に腐朽あり、一部落書きあり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査	169	延命化					31	健全度調査	
やまぼうし公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	6	基	－	座部：木製　脚部：コンクリート製	1999	22	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
やまぼうし公園	街区	000KYU03	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	木製	1999	22	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽・落書きあり	B	低	事後	2032以降																		
やまぼうし公園	街区	000YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具（小型）	1	基	－	木材、鉄	1998	23	15	36	－	－	2021	部分的に腐朽あり、コンクリート露出あり	C	中	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	
やまぼうし公園	街区	000UND01	運動施設	バックネット	防球ネット	32	m	－	鋼製支柱ポリネット	1999	22	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
やまぼうし公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート擬石	1998	23	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
やまぼうし公園	街区	000KAN01	管理施設	車止め	車止めA	8	基	－	コンクリート擬石製	1999	22	42	42	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
やまぼうし公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止めB	2	基	－	コンクリート擬石製	1999	22	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
やまぼうし公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名柱	1	基	－	擬木（コンクリート製）	1999	22	42	42	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
やまぼうし公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	4	基	－	灯具：強化ガラスポール：金属製	1998	23	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
やまぼうし公園	街区	000KAN05	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	鋼製ポール	1999	22	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、分電盤付き	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
ゆりのき公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	アスファルト舗装	76	㎡	－	アスファルト	2001	20	10	20	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
ゆりのき公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	広場	1521	㎡	－	土	2001	20	15	30	－	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
ゆりのき公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	座部:木製 脚部:金属製	2001	20	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
ゆりのき公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	木製:座板 鋼製:支柱	2001	20	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
ゆりのき公園	街区	000KYU03	休養施設	野外卓	野外卓	2	基	－	座部・テーブル部:木製 脚部:金属製	2001	20	7	14	－	－	2021	部分的に腐食・腐朽・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
ゆりのき公園	街区	000YUG01	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(かめ)	1	基	－	プラスチック	2001	20	10	24	－	－	2022	スプリング部に腐食あり	D	高	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	698	健全度調査・撤去更新	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（CD修繕→撤去更新）
ゆりのき公園	街区	000YUG02	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(うま)	1	基	－	プラスチック	2001	20	10	24	－	－	2022	スプリング部に腐食あり	D	高	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	698	健全度調査・撤去更新	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（CD修繕→撤去更新）
ゆりのき公園	街区	000YUG03	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート	2001	20	15	36	－	－	2022	部分的に雑草あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
ゆりのき公園	街区	000YUG04	遊戯施設	砂場	砂場柵	28	m	－	ネットフェンス	2001	20	18	36	－	－	2022	破損あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	108	健全度調査・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	38	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
ゆりのき公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート擬石	2001	20	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
ゆりのき公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	フェンス	115	m	－	ネットフェンス	2001	20	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
ゆりのき公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	金属製	2001	20	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
ゆりのき公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名柱	2	基	－	擬木（コンクリート製）	2001	20	42	42	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
ゆりのき公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	2	基	－	灯具:強化ガラスポール:金属製	2001	20	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
ゆりのき公園	街区	000KAN05	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	ポール・盤部:金属製	2001	20	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、分電盤付	B	低	事後	2032以降																			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
ねむのき公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	111	㎡	－	インターロッキングブロック	2002	19	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
ねむのき公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	広場	1788	㎡	－	土舗装	2002	19	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
ねむのき公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	本体:木製 屋根材:スレート	2002	19	22	33	－	－	2021	部分的に腐朽・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
ねむのき公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	3	基	－	座部:木製 脚部:金属製（プラカバー）	2002	19	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
ねむのき公園	街区	000KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	座部:木製 脚部:金属製（プラカバー）	2002	19	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
ねむのき公園	街区	000KYU04	休養施設	野外卓	野外卓	2	基	－	座部:木製 脚部:金属製（プラカバー）	2002	19	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
ねむのき公園	街区	000YUG01	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（バイク）	1	基	－	プラスチック	2002	19	10	24	－	－	2022	スプリング部に腐食あり	D	高	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	698	健全度調査・撤去更新	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（CD修繕→撤去更新）
ねむのき公園	街区	000YUG02	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（モトクロス）	1	基	－	プラスチック	2002	19	10	24	－	－	2022	スプリング部に腐食あり	D	高	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	698	健全度調査・撤去更新	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（CD修繕→撤去更新）
ねむのき公園	街区	000YUG03	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（かめ）	1	基	－	プラスチック	2002	19	10	24	－	－	2022	スプリング部に腐食あり	D	高	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	698	健全度調査・撤去更新	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（CD修繕→撤去更新）
ねむのき公園	街区	000YUG04	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート	2002	19	15	36	－	－	2022	砂がかたい	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
ねむのき公園	街区	000YUG05	遊戯施設	砂場	砂場柵	34	m	－	ネットフェンス	2002	19	18	36	－	－	2022	全体的に破損あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	108	健全度調査・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	38	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
ねむのき公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート擬石	2002	19	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
ねむのき公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	フェンス	177	m	－	ネットフェンス	2002	19	18	30	－	－	2021	部分的に傾き・腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
ねむのき公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	金属製	2002	19	18	30	－	－	2021	部分的に摩耗・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
ねむのき公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名柱	2	基	－	擬木（コンクリート製）	2002	19	42	42	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
ねむのき公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	2	基	－	灯具:強化ガラスポール:金属製	2002	19	18	30	－	－	2021	部分的に腐食・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
ねむのき公園	街区	000KAN05	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	鋼製ポール	2002	19	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、分電盤付き	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
もみのき公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	234	㎡	－	インターロッキングブロック	2003	18	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
もみのき公園	街区	000SYU01	修景施設	芝生	芝生広場	758	㎡	－	芝生	2003	18	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
もみのき公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート擬石	2003	18	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
もみのき公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	フェンス	125	m	－	金属製（格子柵）	2003	18	18	30	－	－	2021	一部傾きあり、部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
もみのき公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止めA	7	基	－	硬質ゴム	2003	18	18	30	－	－	2021	一部割れあり	B	低	事後	2032以降																		
もみのき公園	街区	000KAN03	管理施設	車止め	車止めB	3	基	－	自然石	2003	18	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
もみのき公園	街区	000KAN04	管理施設	標識	園名柱	1	基	－	擬木（コンクリート製）	2003	18	42	42	－	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2032以降																		
もみのき公園	街区	000KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	2	基	－	灯具：強化ガラス ポール：金属製	2003	18	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
もみのき公園	街区	000KAN06	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	ポール・盤部：金属製	2003	18	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、分電盤付	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
けやき公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	168	㎡	－	インターロッキングブロック	2003	18	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
けやき公園	街区	000SYU01	修景施設	芝生	芝生広場	755	㎡	－	芝生	2003	18	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
けやき公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	座版:木製 支柱:鋼製	2003	18	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
けやき公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート擬石	2003	18	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
けやき公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	フェンス	106	m	－	金属製（格子柵）	2003	18	18	30	－	－	2021	一部傾きあり、部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
けやき公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止めA	1	基	－	自然石	2003	18	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
けやき公園	街区	000KAN03	管理施設	車止め	車止めB	12	基	－	硬質ゴム	2003	18	18	30	－	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2032以降																		
けやき公園	街区	000KAN04	管理施設	標識	園名柱	1	基	－	擬木（コンクリート製）	2003	18	42	42	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
けやき公園	街区	000KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	2	基	－	灯具:強化ｶﾞﾗｽ、ﾎﾟｰﾙ:金属製	2003	18	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
けやき公園	街区	000KAN06	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	ポール・盤部:金属製	2003	18	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
湯川親水公園（右岸）	街区	001ENR01	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	57	㎡	－	インターロッキングブロック	2006	15	15	30	－	－	2021	一部雑草あり	B	低	事後	2032以降																
湯川親水公園（右岸）	街区	001ENR02	園路広場	舗装	スロープ	101	㎡	－	コンクリート舗装	2006	15	15	30	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																
湯川親水公園（右岸）	街区	001KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	座部：木製　脚部：金属製	2006	15	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																
湯川親水公園（右岸）	街区	001BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	2006	15	24	43	－	－	2022	柱の塗装劣化、モルタルのひび割れあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査	54	延命化					61	健全度調査	
湯川親水公園（右岸）	街区	001BEN02	便益施設	駐車場	駐車場	99	㎡	－	アスファルト	2006	15	10	20	－	－	2021	一部クラックあり、区画線の劣化あり	B	低	事後	2032以降																
湯川親水公園（右岸）	街区	001KAN01	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	灯具：強化ガラスボール：金属製	2006	15	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																
湯川親水公園（右岸）	街区	001KAN02	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	ポール・盤部：金属製	2006	15	18	30	－	－	2021	全体的に汚れあり、植物近接	B	低	事後	2032以降																
湯川親水公園（右岸）	街区	001KAN03	管理施設	柵	ガードレール	54	m	－	鋼製	2006	15	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
湯川親水公園（右岸）	街区	001KAN04	管理施設	その他	手すり	36	m	－	鋼製	2006	15	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
湯川親水公園（左岸）	街区	002ENR01	園路広場	舗装	広場	277	㎡	－	土舗装	2008	13	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
湯川親水公園（左岸）	街区	002KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	木製:座板、鋼製:脚	2008	13	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																
湯川親水公園（左岸）	街区	002KAN01	管理施設	柵	ネットフェンス	35	m	－	ネットフェンス	2008	13	18	30	－	－	2021	植物まきつきあり	B	低	事後	2032以降																
湯川親水公園（左岸）	街区	002KAN02	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	擬石コンクリート	2008	13	42	42	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
湯川親水公園（左岸）	街区	002KAN03	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	鋼製ポール	2008	13	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
近津南公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	243	㎡	－	インターロッキングブロック	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
近津南公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	砂舗装	261	㎡	－	砂	2012	9	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
近津南公園	街区	000SYU01	修景施設	芝生	芝生広場	236	㎡	－	芝生	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
近津南公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	本体:鉄製・ブラ屋根材:スレート	2012	9	27	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
近津南公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	4	基	－	座部:プラ製　脚部:コンクリート製	2012	9	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
近津南公園	街区	000KYU03	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	－	座部:プラ製　脚部:アルミ製	2012	9	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
近津南公園	街区	000KYU04	休養施設	縁台	縁台	1	基	－	座部:プラ製　脚部:コンクリート製	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
近津南公園	街区	000YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	－	鉄	2012	9	15	36	－	－	2022	チェーン(取付部附近)に劣化あり	D	高	予防	2032以降	405	健全度調査・CD修繕	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	
近津南公園	街区	000YUG02	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基	－	鉄	2012	9	15	36	－	－	2022	一部腐食あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
近津南公園	街区	000YUG03	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	－	鉄	2011	10	15	36	－	－	2022	一部腐食あり	C	中	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	55	健全度調査・延命化・CD修繕	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
近津南公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート擬石	2012	9	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
近津南公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	柵	116	m	－	ネットフェンス	2012	9	18	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
近津南公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	自然石製	2012	9	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
近津南公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名柱	1	基	－	擬木（コンクリート製）	2012	9	42	42	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
近津南公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	鋼製ポール、LEDライト	2012	9	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
宮ノ前公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	ILB舗装	224	㎡	－	ILB	2013	8	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																	
宮ノ前公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	4	基	－	合成木材:座板 Co:脚	2013	8	22	33	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
宮ノ前公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	柵	82	m	－	ネットフェンス	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
宮ノ前公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	7	基	－	石	2013	8	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
宮ノ前公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名柱	1	基	－	擬木Co	2013	8	42	42	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																	
宮ノ前公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	鋼製ポール、LEDライト	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
一本柳公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	広場	1957	㎡	－	クレイ舗装	2018	3	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
一本柳公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	鋼製	2018	3	27	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
一本柳公園	街区	000KYU02	休養施設	四阿	一本足四阿	2	基	－	鋼製	2018	3	19	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
一本柳公園	街区	000KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	6	基	－	合成木材+鋼製脚	2018	3	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
一本柳公園	街区	000KYU04	休養施設	ベンチ	トイレスツール	3	基	－	合成木材+鋼製脚	2018	3	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
一本柳公園	街区	000KYU05	休養施設	ベンチ	かまどベンチ	2	基	－	合成木材+鋼製脚	2018	3	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
一本柳公園	街区	000YUG01	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	－	鋼製	2018	3	15	36	－	－	2022	一部腐食・摩耗あり	B	低	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	55	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
一本柳公園	街区	000YUG02	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基	－	鋼製	2018	3	15	36	－	－	2022	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
一本柳公園	街区	000YUG03	遊戯施設	健康器具系施設	踏み板ストレッチ	1	基	－	鋼製	2018	3	15	36	－	－	2022	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
一本柳公園	街区	000YUG04	遊戯施設	健康器具系施設	ぶらぶらストレッチ	1	基	－	鋼製	2018	3	15	36	－	－	2022	一部腐食・ぐらつきあり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
一本柳公園	街区	000YUG05	遊戯施設	健康器具系施設	ステップ	1	基	－	鋼製	2018	3	15	36	－	－	2022	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
一本柳公園	街区	000YUG06	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	ゴム枠	2018	3	15	36	－	－	2022	ゴム枠に摩耗・破損あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
一本柳公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	陶器	2018	3	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
一本柳公園	街区	000BEN02	便益施設	駐車場	駐車場	135	㎡	－	As	2018	3	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
一本柳公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	ネットフェンス	239	m	－	ネットフェンス	2018	3	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
一本柳公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	セフティーパイプ	3	基	－	鋼製	2018	3	18	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
一本柳公園	街区	000KAN03	管理施設	車止め	車止め	10	基	－	擬石Co	2018	3	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
一本柳公園	街区	000KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	鋼製	2018	3	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
一本柳公園	街区	000KAN05	管理施設	標識	看板	1	基	－	鋼製	2018	3	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
一本柳公園	街区	000KAN06	管理施設	照明施設	ソーラー照明	5	基	－	鋼製ポール、LEDライト	2018	3	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
城山公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	樹脂舗装	765	㎡	－	天然砂利+エポキシ樹脂	1976	45	15	30	－	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	土舗装	771	㎡	－	真砂土	1976	45	15	30	－	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000ENR03	園路広場	橋梁	橋	1	基	－	コンクリート製	1976	45	60	60	－	－	2021	一部破損あり、部分的に摩耗あり	B	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000ENR04	園路広場	橋梁	橋	1	基	－	コンクリート製	1976	45	60	60	－	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000SYU01	修景施設	芝生	芝生広場	2587	㎡	－	芝生	1976	45	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000KYO01	教養施設	デッキ	ウッドデッキ	1	基	－	木製	1976	45	24	36	－	－	2021	手すりにぐらつきあり、部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	擬石Co	1976	45	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000BEN02	便益施設	便所	便所+はなれ	1	棟	－	木造	2002	19	24	43	－	－	2022	木構造材の塗装劣化あり	C	中	予防	2032以降							375	CD修繕			61	健全度調査	162	延命化					61	健全度調査	
城山公園	街区	000KAN01	管理施設	車止め	車止めA	16	基	－	擬石コンクリート製	1976	45	42	42	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止めB	30	基	－	擬石コンクリート製	1976	45	42	42	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名板	1	基	－	自然石	1976	45	42	42	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	表示部:金属製 支柱部:木製	1976	45	18	30	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000KAN05	管理施設	標識	案内板	2	基	－	表示部:アルミ製 支柱部:木製	1976	45	18	30	－	－	2021	全体的に腐朽あり	C	中	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000KAN06	管理施設	照明施設	照明灯1	1	基	－	灯具:金属製 ポール:金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
城山公園	街区	000KAN07	管理施設	照明施設	照明灯2	10	基	－	樹脂製	1976	45	18	30	－	－	2021	灯具破損	B～C	中	事後	2029													2,400	撤去更新				
城山公園	街区	000KAN08	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	ポール・盤部:金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食あり、引込開閉器付	B	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000KAN09	管理施設	護岸	護岸	1	箇所	－	自然石（玉石）	1976	45	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
城山公園	街区	000KAN10	管理施設	その他	堰	3	箇所	－	自然石（切石）	1976	45	38	40	－	－	2021	一部傾きあり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
東田公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	200	㎡	－	インターロッキングブロック	1995	26	15	30	－	－	2021	部分的に雑草・土砂あり	B	低	事後	2032以降																		
東田公園	街区	000ENR02	園路広場	橋梁	人道橋	2	基	－	擬木Co	1995	26	60	60	－	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2032以降																		
東田公園	街区	000SYU01	修景施設	彫刻	モニュメント	1	箇所	－	自然石、銅製	1995	26	38	40	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
東田公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿（テーブルベンチ付）	1	基	－	本体:擬木製 屋根材:スレート	1995	26	47	56	－	－	2021	一部ひび割れ・腐食あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査	205	延命化						31	健全度調査	
東田公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	座部・脚部:コンクリート擬木	1995	26	47	47	－	－	2021	部分的に摩耗あり	B	低	事後	2032以降																		
東田公園	街区	000KYU03	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	コンクリート擬木製	1995	26	47	47	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
東田公園	街区	000YUG01	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基	－	鉄	1995	26	15	36	－	－	2022	部分的に腐食・摩耗・破損あり	C	中	予防	2024	12	健全度調査	12	健全度調査	2,187	健全度調査・撤去更新	12	健全度調査	12	健全度調査	102	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
東田公園	街区	000YUG02	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（2連）	1	基	－	鉄	1995	26	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
東田公園	街区	000YUG03	遊戯施設	象形遊具	動物置物（ウサギ）	1	基	－	FRP	1995	26	10	24	－	－	2021	一部クラックあり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
東田公園	街区	000YUG04	遊戯施設	象形遊具	動物置物（シカ）	1	基	－	FRP	1995	26	10	24	－	－	2021	一部クラックあり、部分的に汚れあり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
東田公園	街区	000YUG05	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート	1995	26	15	36	－	－	2022	雑草多い、砂がかたい	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
東田公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート研出し	1995	26	15	30	－	－	2021	一部クラックあり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
東田公園	街区	000BEN02	便益施設	時計台	時計塔	1	棟	－	金属製	1995	26	15	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
東田公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	柵	122	m	－	金属製（格子柵）	1995	26	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
東田公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	ステンレス製	1995	26	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
東田公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名柱	2	基	－	コンクリート擬木	1995	26	42	42	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
東田公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	灯具:強化ｶﾞﾗｽ+金属製 ポール:金属製	1995	26	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
東田公園	街区	000KAN05	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	2	基	－	鋼製ポール	1995	26	18	30	－	－	2021	灯具に割れあり、部分的に腐食あり	C	中	事後	2032以降					122	CD修繕												
東田公園	街区	000KAN06	管理施設	護岸	護岸	1	箇所	－	自然石（玉石）	1995	26	38	40	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
高柳公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	土舗装	911	㎡	－	真砂土	1980	41	15	30	－	－	2021	不陸あり、木の根あり	B	低	事後	2032以降										
高柳公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	園路	25	㎡	－	コンクリート	1980	41	15	30	－	－	2021	不陸あり	B	低	事後	2032以降										
高柳公園	街区	000YUG01	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	－	鉄	1982	39	15	36	－	－	2021	部分的に腐食・腐朽あり、全体的に汚れあり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	38 健全度調査・延命化	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	
高柳公園	街区	000YUG02	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具	1	基	－	鉄	2010	11	15	36	－	－	2022	キャップの欠損あり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	58 健全度調査・CD修繕	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	
高柳公園	街区	000YUG03	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	－	鉄	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に腐食・汚れあり	B	低	予防	2032以降	10 健全度調査	10 健全度調査	10 健全度調査	10 健全度調査	10 健全度調査	55 健全度調査・延命化	10 健全度調査	10 健全度調査	10 健全度調査	10 健全度調査	
高柳公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	本体：アルミ　下部：鉄	1982	39	22	33	－	－	2021	一部破損あり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降										
高柳公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	ネットフェンス	114	m	－	ネットフェンス	1982	39	18	30	－	－	2021	部分的に傾き・腐食あり	C	中	事後	2032以降										
高柳公園	街区	000KAN02	管理施設	柵	チェーン柵	22	m	－	チェーン柵	1982	39	18	30	－	－	2021	部分的に破損・傾き・腐食あり	B	低	事後	2032以降										
高柳公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名柱	1	基	－	コンクリート擬木	1982	39	42	42	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降										
高柳公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	灯具・ポール：アルミ	2009	12	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降										
高柳公園	街区	000KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	灯具：強化ガラス　ポール：金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、基礎ぐらつき大	C	中	事後	2032以降										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
鍛冶屋公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	土舗装	1452	㎡	－	真砂土	1982	39	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																
鍛冶屋公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	3	基	－	座部:木製　脚部:コンクリート製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部ぐらつきあり、全体的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
鍛冶屋公園	街区	000YUG01	遊戯施設	すべり台	1方向滑り台	1	基	－	鉄	2010	11	15	36	－	－	2022	一部腐食あり	C	中	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	55	健全度調査・延命化・CD修繕	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
鍛冶屋公園	街区	000YUG02	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基	－	鉄	2010	11	15	36	－	－	2022	一部腐食あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
鍛冶屋公園	街区	000YUG03	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基	－	鉄	2011	10	15	36	－	－	2022	一部腐食あり、移動している	B	低	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	90	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
鍛冶屋公園	街区	000YUG04	遊戯施設	象形遊具	スプリング遊具（3人乗）	1	基	－	鉄	2011	10	10	24	－	－	2022	スプリング部に腐食あり	D	高	予防	2028	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	808	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（CD修繕→撤去更新）
鍛冶屋公園	街区	000YUG05	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	樹脂枠	2011	10	15	36	－	－	2022	部分的に汚れあり、砂がかたい	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
鍛冶屋公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	アルミ製	1982	39	22	33	－	－	2021	一部破損あり、全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鍛冶屋公園	街区	000BEN02	便益施設	手洗場	手洗場	1	基	－	コンクリート製	1982	39	15	30	－	－	2021	傾きあり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鍛冶屋公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	柵	167	m	－	金属製（ネット柵）	1982	39	18	30	－	－	2021	部分的に破損・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
鍛冶屋公園	街区	000KAN02	管理施設	柵	柵	31	m	－	金属製（ネット柵）	1982	39	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、植物まきつきあり	B	低	事後	2032以降																		
鍛冶屋公園	街区	000KAN03	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
鍛冶屋公園	街区	000KAN04	管理施設	標識	園名柱	1	基	－	コンクリート擬木	1982	39	42	42	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
鍛冶屋公園	街区	000KAN05	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	2	基	－	灯具・ポール:アルミ	1982	39	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
鍛冶屋公園	街区	000KAN06	管理施設	掲揚ポール	フラッグポール	1	基	－	アルミ製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鍛冶屋公園	街区	000KAN07	管理施設	その他	コンクリート柱	4	基	－	コンクリート製	1982	39	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
取出町ふれあい公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	土舗装	1100	㎡	－	真砂土	1999	22	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
取出町ふれあい公園	街区	000KYU01	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	本体:木製+金属製屋根材:スレート	1999	22	22	40	－	－	2021	部分的に腐食・腐朽・落書きあり	B	低	予防	2032以降								31	健全度調査			147	延命化					31	健全度調査	
取出町ふれあい公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	3	基	－	座部:木製　脚部:コンクリート製	1999	22	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり、全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
取出町ふれあい公園	街区	000KYU03	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	3	基	－	座部:木製　脚部:コンクリート製	1999	22	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり、全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
取出町ふれあい公園	街区	000KYU04	休養施設	ベンチ	縁台	1	基	－	木製座板、鋼製支柱	1999	22	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
取出町ふれあい公園	街区	000YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	－	プラスチック系	2010	11	15	36	－	－	2022	プラスチック系部材に欠けあり	C	中	予防	2032以降	55	健全度調査	205	健全度調査・CD修繕	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	
取出町ふれあい公園	街区	000YUG02	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基	－	木材（その他）	1999	22	10	24	－	－	2022	スプリング部に腐食あり	D	高	予防	2025	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	698	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
取出町ふれあい公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	サンドイッチパネル造	1999	22	24	43	－	－	2022	モルタルのひび割れあり	B	低	予防	2032以降							61	健全度調査			69	延命化					61	健全度調査	
取出町ふれあい公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート研出し	1999	22	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
取出町ふれあい公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	柵	37	m	－	ネットフェンス	1999	22	18	30	－	－	2021	植物まきつきあり	B	低	事後	2032以降																		
取出町ふれあい公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	5	基	－	擬石コンクリート製	1999	22	42	42	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
取出町ふれあい公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名柱	1	基	－	コンクリート擬木	1999	22	42	42	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
取出町ふれあい公園	街区	000KAN04	管理施設	標識	注意板	1	基	－	鉄製	1999	22	18	30	－	－	2021	部分的に腐食・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
取出町ふれあい公園	街区	000KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	3	基	－	灯具:金属製　ポール:金属製	1999	22	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
取出町ふれあい公園	街区	000KAN06	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	ポール・盤部:金属製	1999	22	18	30	－	－	2021	一部腐食あり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
榛名平公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	コンクリート舗装	1293	㎡	－	コンクリート	1997	24	15	30	－	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2032以降																
榛名平公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	アスファルト舗装	700	㎡	－	アスファルト	1997	24	10	20	－	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2032以降																
榛名平公園	街区	000ENR03	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	290	㎡	－	インターロッキング	1997	24	15	30	－	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2032以降																
榛名平公園	街区	000ENR04	園路広場	階段	コンクリート階段	1	基	－	コンクリート	1997	24	15	30	－	－	2021	全体的にクラックあり、補修跡あり	B	低	事後	2032以降																
榛名平公園	街区	000ENR05	園路広場	階段	擬木階段	14	基	－	プラ擬木	1997	24	15	30	－	－	2021	部分的にたわみあり	B	低	事後	2032以降																
榛名平公園	街区	000SYU01	修景施設	その他	トレリス	2	基	－	金属	1997	24	15	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																
榛名平公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿（ベンチテーブル付き）	2	基	－	本体:木製　屋根:スレート	1997	24	22	33	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																
榛名平公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	半割ベンチ	4	基	－	木製・板張り	1997	24	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり、一部ぐらつきあり、応急処置済	C	中	事後	2022	1,080	撤去更新														
榛名平公園	街区	000KYU03	休養施設	野外卓	野外卓	4	基	－	木製・板張り	1997	24	7	14	－	－	2021	全体的に腐朽あり、傾き・ぐらつきあり	D	高	事後	2022	4,036	撤去更新														
榛名平公園	街区	000KYO01	教養施設	温室	温室	1	棟	－	木造 13.54m2	1997	24	24	36	－	－	2021	一部クラックあり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
榛名平公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	3	基	－	コンクリート製	1997	24	15	30	－	－	2021	部分的にクラック・汚れあり	B	低	事後	2032以降																
榛名平公園	街区	000BEN02	便益施設	駐車場	駐車場	403	㎡	－	アスファルト	1997	24	10	20	－	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2032以降																
榛名平公園	街区	000KAN01	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	ステンレス	1997	24	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
榛名平公園	街区	000KAN02	管理施設	標識	園名板	1	基	－	木製	1997	24	15	30	－	－	2021	ぐらつきあり、部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
榛名平公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	支柱部:木製　表示部:アルミ	1997	24	18	30	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																			
榛名平公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	灯具:アルミポール:金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																			
榛名平公園	街区	000KAN05	管理施設	管理事務所	管理事務所	1	棟	－	木造	1996	25	24	43	－	－	2022	外壁・破風の塗装劣化あり	C	中	予防	2032以降									61	健全度調査			647	CD修繕・延命化					61	健全度調査	
榛名平公園	街区	000KAN06	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	－	木造	1997	24	24	43	－	－	2022	外壁・破風の塗装劣化あり	C	中	予防	2032以降									61	健全度調査			393	CD修繕・延命化					61	健全度調査	
榛名平公園	街区	000KAN07	管理施設	ごみ処理場	ゴミ置場	1	基	－	コンクリートブロック	1997	24	40	40	－	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2032以降																			
榛名平公園	街区	000KAN08	管理施設	擁壁	擁壁	98	m	－	自然石割石	1997	24	40	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																			
榛名平公園	街区	000KAN09	管理施設	擁壁	土留擁壁	1	式	－	二次製品コンクリートブロック＋ふとんかご	1997	24	40	40	－	－	2021	化粧木材に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																			
榛名平公園	街区	000KAN10	管理施設	その他	手すり	14	m	－	ステンレス	1997	24	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																			
榛名平公園	街区	000KAN11	管理施設	その他	手すり	10	m	－	コンクリート擬木	1997	24	42	42	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
原公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	土舗装	629	㎡	－	真砂土	2009	12	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																	
原公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	樹脂舗装	554	㎡	－	天然砂利＋エポキシ樹脂	2009	12	15	30	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																	
原公園	街区	000SYU01	修景施設	その他	トレリス	2	基	－	支柱・柵部:金属製	2009	12	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
原公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	本体:木製 屋根材:スレート	2009	12	22	33	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
原公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	4	基	－	座部:木製 脚部:金属製	2009	12	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
原公園	街区	000KYU03	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	木製板、Co基礎	2009	12	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
原公園	街区	000YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	－	鉄、木、SUS	2009	12	15	36	－	－	2022	部分的に腐食・腐朽あり	C	中	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化・CD修繕	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
原公園	街区	000YUG02	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	ザイルクライミング	1	基	－	鉄、ロープ	2009	12	15	36	－	－	2022	部分的に摩耗あり	C	中	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	222	健全度調査・消耗品	42	健全度調査・延命化・CD修繕	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
原公園	街区	000YUG03	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（はっぱ）	1	基	－	プラスチック	2009	12	10	24	－	－	2022	部分的に摩耗あり	C	中	予防	2031	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	98	健全度調査・消耗品	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	450	健全度調査・撤去更新	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
原公園	街区	000YUG04	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（イルカ）	1	基	－	プラスチック	2009	12	10	24	－	－	2022	スプリング部に腐食あり	D	高	予防	2031	8	健全度調査	98	健全度調査・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	450	健全度調査・撤去更新	R6遊具点検による修正（CD修繕→撤去更新）
原公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	2009	12	24	43	－	－	2022	モルタルのひび割れあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査			163	延命化					61	健全度調査	
原公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート研出し	2009	12	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
原公園	街区	000BEN03	便益施設	駐車場	駐車場	602	㎡	－	アスファルト	2009	12	10	20	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																	
原公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	柵	217	m	－	金属製（格子柵）	2009	12	18	30	－	－	2021	部分的に植物まきつきあり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
原公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	鋼製	2009	12	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
原公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名板	1	基	－	表示・支柱部:コンクリート擬木	2009	12	42	42	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
原公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	3	基	－	灯具:金属製 ポール:金属製	2009	12	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
原公園	街区	000KAN05	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	ポール・盤部:金属製	2009	12	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
成知公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	園路	228	㎡	－	ゴムチップ舗装	1980	41	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
成知公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	遊具広場	635	㎡	－	土舗装	1980	41	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																	
成知公園	街区	000SYU01	修景施設	芝生	芝生広場	2117	㎡	－	芝生	1980	41	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																	
成知公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿（ベンチ付）	1	基	－	木造 かわら屋根	1980	41	22	40	－	－	2021	屋根の一部に破損あり、部分的に腐朽・汚れあり	C	中	予防	2026									9,557	健全度調査・撤去更新			255	延命化					31	健全度調査	
成知公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	4	基	－	座板:木製 脚部:金属製	2005	16	7	14	－	－	2021	一部ぐらつきあり、部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
成知公園	街区	000KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	座板:木、脚:鋼製	2005	16	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
成知公園	街区	000YUG01	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	－	金属製	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり、境界柵なし	B	低	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	158	健全度調査・消耗品	57	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
成知公園	街区	000YUG02	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基	－	金属製、FRP	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に腐食・汚れあり	B	低	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	102	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
成知公園	街区	000YUG03	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	－	金属製	2014	7	15	36	－	－	2022	部分的に亀裂あり、プラスチック系部材に欠けあり、キャップの欠損あり	C	中	予防	2032以降	55	健全度調査	405	健全度調査・CD修繕	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	
成知公園	街区	000YUG04	遊戯施設	象形遊具	ブレイスカルプチャー（ゾウ）	1	基	－	コンクリート	1980	41	15	36	－	－	2022	一部破損・クラックあり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
成知公園	街区	000YUG05	遊戯施設	象形遊具	ブレイスカルプチャー（シマウマ）	1	基	－	コンクリート	1980	41	15	36	－	－	2022	一部破損・クラックあり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
成知公園	街区	000YUG06	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート縁石	1980	41	15	36	－	－	2022	一部根上がりあり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
成知公園	街区	000UND01	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	300	㎡	－	土舗装	1980	41	30	40	－	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2032以降																	
成知公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造 かわら屋根	2012	9	24	43	－	－	2022	ガラスのひび割れあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査			154	延命化					61	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
成知公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート擬木	1980	41	15	30	－	－	2021	一部クラックあり、排水詰まりあり	B	低	事後	2032以降																		
成知公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	境界柵A	83	m	－	ネットフェンス	1980	41	18	30	－	－	2021	一部破損・傾きあり、部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
成知公園	街区	000KAN02	管理施設	柵	境界柵B	59	m	－	ネットフェンス	1980	41	18	30	－	－	2021	部分的に傾きあり、全体的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
成知公園	街区	000KAN03	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	SUS	1980	41	39	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
成知公園	街区	000KAN04	管理施設	標識	園名板	2	基	－	石製	1980	41	42	42	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
成知公園	街区	000KAN05	管理施設	標識	注意看板	1	基	－	鋼製	1980	41	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
成知公園	街区	000KAN06	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	3	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐太夫町公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	広場	2056	㎡	－	土舗装	1988	33	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
佐太夫町公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	園路	185	㎡	－	インターロッキング舗装190㎡	1988	33	15	30	－	－	2021	部分的に不陸あり(トイレ前凹凸大きい)	B	低	事後	2032以降																		
佐太夫町公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	6	基	－	座板:木製、脚部:金属製	1988	33	7	14	－	－	2021	一部たわみ大、部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
佐太夫町公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	3	基	－	座板:木製、脚部:金属製	1988	33	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐太夫町公園	街区	000YUG01	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	－	金属製、FRP	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に腐食・汚れあり	B	低	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	55	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
佐太夫町公園	街区	000YUG02	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	－	金属製	1988	33	15	36	－	－	2022	着座部に摩耗・腐食あり	C	中	予防	2025	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	1,050	健全度調査・撤去更新	10	健全度調査	83	健全度調査・消耗品	48	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（CD修繕→撤去更新）
佐太夫町公園	街区	000YUG03	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ柵（片側）	8	m	－	金属製	1988	33	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2025	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	450	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	8	健全度調査	248	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
佐太夫町公園	街区	000YUG04	遊戯施設	シーソー	2連シーソー	1	基	－	金属製	1988	33	15	36	－	－	2022	全体的に摩耗・腐食あり	C	中	予防	2025	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	1,183	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	8	健全度調査	68	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（実施年度変更）
佐太夫町公園	街区	000YUG05	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	擬石	1988	33	15	36	－	－	2022	一部クラックあり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
佐太夫町公園	街区	000UND01	運動施設	その他	壁あて壁	1	基	－	コンクリート	1988	33	50	50	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
佐太夫町公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	1990	31	24	43	－	－	2022	外壁・破風の塗装劣化あり	C	中	予防	2032以降							158	CD修繕	61	健全度調査			11	延命化					61	健全度調査	
佐太夫町公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート擬石	1988	33	15	30	－	－	2021	排水詰まりあり	B	低	事後	2032以降																		
佐太夫町公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	境界柵A	56	m	－	ネットフェンス	1988	33	18	30	－	－	2021	一部植物まきつきあり	B	低	事後	2032以降																		
佐太夫町公園	街区	000KAN02	管理施設	柵	境界柵B	147	m	－	鋼製縦格子	1988	33	18	30	－	－	2021	一部破損あり、部分的に腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐太夫町公園	街区	000KAN03	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	金属製	1988	33	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
佐太夫町公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1988	33	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
佐太夫町公園	街区	000KAN05	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	2	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐太夫町公園	街区	000KAN06	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	鋼製ポール	1988	33	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
横町公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	広場	446	㎡	－	土舗装	1988	33	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																	
横町公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	園路	359	㎡	－	インターロッキング舗装	1988	33	15	30	－	－	2021	部分的に雑草あり	B	低	事後	2032以降																	
横町公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	10	基	－	座板:木製、脚部:金属製	1987	34	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B～C	中	事後	2023			540	撤去更新														
横町公園	街区	000YUG01	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	－	金属製	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	B	低	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	55	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
横町公園	街区	000YUG02	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	－	金属製	1987	34	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2026	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	1,050	健全度調査・撤去更新	83	健全度調査・消耗品	48	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
横町公園	街区	000YUG03	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ柵（両側）	16	m	－	金属製	1987	34	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	450	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
横町公園	街区	000YUG04	遊戯施設	シーソー	2連シーソー	1	基	－	金属製	1987	34	15	36	－	－	2022	部分的に摩耗・腐食あり	C	中	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	1,183	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	68	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
横町公園	街区	000YUG05	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート	1987	34	15	36	－	－	2022	雑草あり、砂がかたい	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
横町公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	1989	32	24	43	－	－	2022	外壁・破風の塗装劣化あり	C	中	予防	2032以降							358	CD修繕	61	健全度調査			25	延命化					61	健全度調査	
横町公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	擬石Co	1987	34	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
横町公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	境界柵	104	m	－	金属製（縦格子）	1988	33	18	30	－	－	2021	一部傾きあり、部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
横町公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	14	基	－	コンクリート擬石	1987	34	42	42	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
横町公園	街区	000KAN03	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1988	33	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
横町公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
横町公園	街区	000KAN05	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	鋼製ポール	1988	33	18	30	－	－	2021	一部腐食あり、分電盤付き	B	低	事後	2032以降																			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
成田公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	園路	25	㎡	－	平板ブロック舗装	1984	37	15	30	－	－	2021	全体的に不陸あり、一部根起こしあり	C	中	事後	2029													425	撤去更新					
成田公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	広場	1202	㎡	－	土舗装	1984	37	15	30	－	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2032以降																			
成田公園	街区	000ENR03	園路広場	階段	擬木階段	1	基	－	プラ擬木	1984	37	15	30	－	－	2021	部分的に洗堀あり	B	低	事後	2032以降																			
成田公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	鉄骨造	1984	37	27	40	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																			
成田公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	4	基	－	座板：木製 脚部：金属製	1984	37	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																			
成田公園	街区	000YUG01	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	－	金属製	1984	37	15	36	－	－	2022	吊り金具にピン欠損あり	D	高	予防	2026	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	1,253	健全度調査・撤去更新	83	健全度調査・消耗品	48	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
成田公園	街区	000YUG02	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ柵（両側）	14	m	－	金属製	1984	37	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	450	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
成田公園	街区	000YUG03	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基	－	金属製	1984	37	15	36	－	－	2022	部分的に破損あり、砂場内に設置されている	C	中	予防	2026	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	1,573	健全度調査・撤去更新	10	健全度調査	90	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
成田公園	街区	000YUG04	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート縁石	1984	37	15	36	－	－	2022	一部クラックあり、砂がかたい、ジャングルジムと交錯	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
成田公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート擬木	1984	37	15	30	－	－	2021	全体的にクラック・汚れあり、景観悪化あり	C	中	事後	2029													1,014	撤去更新					
成田公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	境界柵	120	m	－	金属製（縦格子）	1984	37	18	30	－	－	2021	一部破損・傾きあり	B	低	事後	2032以降																			
成田公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	金麗製	1984	37	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																			
成田公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	園名板	1	基	－	コンクリート擬木	1984	37	42	42	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																			
成田公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基	－	金属製	1984	37	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
成田公園	街区	000KAN05	管理施設	照明施設	照明灯B	2	基	－	金属製	1984	37	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、植物まきつき著しい	B～C	中	事後	2023			800	撤去更新														
成田公園	街区	000KAN06	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	－	プレハブ造	1984	37	22	33	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
橋場公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	広場	1738	㎡	－	土舗装	1987	34	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																	
橋場公園	街区	000ENR02	園路広場	階段	階段	1	基	－	プラ擬木	1987	34	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
橋場公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	座板:木製 脚部:金属製	1987	34	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり、全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
橋場公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	鋼製可動式	1987	34	10	20	－	－	2021	ぐらつきあり、全体的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
橋場公園	街区	000YUG01	遊戯施設	すべり台	二連式滑り台	1	基	－	金属製	1998	23	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	102	健全度調査・延命化・CD修繕	12	健全度調査	12	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
橋場公園	街区	000YUG02	遊戯施設	ラダー	リングトンネルジム	1	基	－	金属製	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	90	健全度調査・延命化・CD修繕	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
橋場公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	1986	35	24	43	－	－	2022	屋根の錆び、雨樋の損傷あり	C	中	予防	2032以降							556	CD修繕	61	健全度調査					65	延命化			61	健全度調査	
橋場公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート擬石	1987	34	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
橋場公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	境界柵	81	m	－	鋼製（縦格子）	1987	34	18	30	－	－	2021	一部破損・傾きあり、部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
橋場公園	街区	000KAN02	管理施設	柵	ネットフェンス	20	m	－	ネットフェンス	1987	34	18	30	－	－	2021	部分的に植物まきつきあり	B	低	事後	2032以降																	
橋場公園	街区	000KAN03	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
橋場公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
橋場公園	街区	000KAN05	管理施設	照明施設	照明灯B	2	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	一部植物近接あり	B	低	事後	2032以降																	
橋場公園	街区	000KAN06	管理施設	擁壁	レンガタイル土留	24	m	－	コンクリート	1987	34	40	40	－	－	2021	全体的に破損あり、不要なら撤去が望ましい	C	中	事後	2032以降							284	CD修繕												

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
水上公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	広場	1071	㎡	－	土舗装	1987	34	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																	
水上公園	街区	000ENR02	園路広場	階段	階段	3	基	－	コンクリート	1987	34	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
水上公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	7	基	－	座板:木製、脚部:金属製	1987	34	7	14	－	－	2021	一部たわみ大、部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
水上公園	街区	000YUG01	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基	－	金属製	1987	34	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	500	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
水上公園	街区	000YUG02	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	－	金属製	2010	11	15	36	－	－	2022	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	
水上公園	街区	000YUG03	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	－	金属製	1987	34	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2026	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	1,050	健全度調査・撤去更新	83	健全度調査・消耗品	10	健全度調査	48	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
水上公園	街区	000YUG04	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ柵（片側）	9	m	－	金属製	1987	34	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	450	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
水上公園	街区	000YUG05	遊戯施設	シーソー	2連シーソー	1	基	－	金属製	1987	34	15	36	－	－	2022	部分的に摩耗・腐食あり	C	中	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	1,183	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	8	健全度調査	68	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	
水上公園	街区	000YUG06	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート擬石	1987	34	15	36	－	－	2022	雑草あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	
水上公園	街区	000UND01	運動施設	その他	壁あて	1	基	－	コンクリート	1987	34	50	50	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																	
水上公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	プレハブ造(パブリックトイレ)	1991	30	22	33	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
水上公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	擬石Co	1987	34	15	30	－	－	2021	一部クラックあり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
水上公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	境界柵	145	m	－	金属製（縦格子）	1987	34	18	30	－	－	2021	一部破損・傾きあり、部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
水上公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	SUS	1987	34	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
水上公園	街区	000KAN03	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
水上公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
宇とう公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	平板ブロック舗装	34	㎡	－	平板舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	部分的に不陸あり、雑草あり	B	低	事後	2032以降																		
宇とう公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	広場	3187	㎡	－	土舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
宇とう公園	街区	000ENR03	園路広場	舗装	As舗装	158	㎡	－	As	1982	39	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
宇とう公園	街区	000KYU01	休養施設	パーゴラ	パーゴラ(脚のみ)	1	基	－	金属製	1982	39	27	40	－	－	2021	一部撤去済	C	中	事後	2023			382	撤去更新														
宇とう公園	街区	000KYU02	休養施設	シェルター	きのこ型シェルター(スツール付)	1	基	－	FRP	1981	40	19	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
宇とう公園	街区	000KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	座板:木製 脚部:金属製	1982	39	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
宇とう公園	街区	000KYU04	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	座板:木製 脚部:金属製	1982	39	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
宇とう公園	街区	000KYU05	休養施設	ベンチ	3連ベンチ	1	基	－	座板:プラスチック 脚部:金属製	1982	39	10	20	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
宇とう公園	街区	000KYU06	休養施設	ベンチ	スツール	5	基	－	FRP	1982	39	10	20	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																		
宇とう公園	街区	000YUG01	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	－	金属製	2010	11	15	36	－	－	2022	吊り金具にピン欠損あり	D	高	予防	2032以降	12	健全度調査	158	健全度調査・CD修繕	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	57	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	
宇とう公園	街区	000YUG02	遊戯施設	複合遊具	木製複合遊具	1	基	－	木製、金属製	1981	40	15	36	－	－	2022	チェーンに摩耗あり、止め金具に緩みあり、タイヤに破損あり(3ヶ所)	C	中	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	2,435	健全度調査・撤去更新	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	
宇とう公園	街区	000YUG03	遊戯施設	その他	ヒューム管	1	基	－	コンクリート2次製品	1981	40	20	36	－	－	2022	動線エリアに交差あり(ハザード3)	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	1,958	健全度調査・撤去更新	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	
宇とう公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	2014	7	24	43	－	－	2022	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									61	健全度調査					123	延命化			61	健全度調査	
宇とう公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	擬石コンクリート	1982	39	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
宇とう公園	街区	000KAN01	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
宇とう公園	街区	000KAN02	管理施設	標識	園名板	1	基	－	コンクリート擬木	1982	39	42	42	－	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平賀新町公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	土舗装	163	㎡	－	真砂土	2000	21	15	30	－	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
平賀新町公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	35	㎡	－	インターロッキングブロック	2000	21	15	30	－	－	2021	部分的に不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
平賀新町公園	街区	000ENR03	園路広場	舗装	平板舗装	27	㎡	－	コンクリート平板	2000	21	15	30	－	－	2021	一部破損あり、部分的に不陸あり、段差25mm	C	中	事後	2032以降																		
平賀新町公園	街区	000ENR04	園路広場	舗装	石張舗装	16	㎡	－	鉄平石	2000	21	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
平賀新町公園	街区	000SYU01	修景施設	芝生	芝生広場	392	㎡	－	芝生	2000	21	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
平賀新町公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿（ベンチ付）	1	基	－	本体:木製 屋根材:カラー平板	2000	21	22	40	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査					139	延命化			31	健全度調査	
平賀新町公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	8	基	－	座部:木製 脚部:金属製	2000	21	7	14	－	－	2021	一部破損あり、部分的に腐朽あり、たわみ大	B	低	事後	2032以降																		
平賀新町公園	街区	000YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	－	木材（その他）	2000	21	15	36	－	－	2021	部分的に腐朽あり	C	中	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	
平賀新町公園	街区	000YUG02	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート	2000	21	15	36	－	－	2022	雑草あり、砂がかたい	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	
平賀新町公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート擬石製	2000	21	15	30	－	－	2021	一部破損あり、全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
平賀新町公園	街区	000BEN02	便益施設	時計台	時計塔	1	棟	－	ステンレス製、石	2000	21	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
平賀新町公園	街区	000KAN01	管理施設	車止め	車止め	9	基	－	ステンレス製	2000	21	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平賀新町公園	街区	000KAN02	管理施設	標識	園名柱	1	基	－	木製	2000	21	15	30	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
平賀新町公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	注意板	2	基	－	木製	2000	21	15	30	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平賀新町公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	3	基	－	灯具・ポール:金属製	2000	21	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平賀新町公園	街区	000KAN05	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	ポール・盤部:金属製	2000	21	18	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
下の宮公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	土舗装	1069	㎡	－	真砂土	1974	47	15	30	－	－	2021	一部木の根あり	B	低	事後	2032以降																		
下の宮公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	土舗装	18	㎡	－	真砂土	1974	47	15	30	－	－	2021	部分不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
下の宮公園	街区	000KYU01	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	3	基	－	座部:木製　脚部:金属製	1974	47	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり、全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
下の宮公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	3	基	－	座部:脚部:コンクリート擬木製	1974	47	47	47	－	－	2021	一部ぐらつきあり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
下の宮公園	街区	000KYU03	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	コンクリート擬木製	1974	47	22	33	－	－	2021	部分的に傾き・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
下の宮公園	街区	000YUG01	遊戯施設	すべり台	1方向滑り台	1	基	－	鉄	2010	11	15	36	－	－	2022	一部腐食あり	C	中	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	55	健全度調査・延命化・CD修繕	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
下の宮公園	街区	000YUG02	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	－	鉄	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり、境界柵なし	C	中	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	158	健全度調査・消耗品	12	健全度調査	57	健全度調査・延命化・CD修繕	12	健全度調査	12	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
下の宮公園	街区	000YUG03	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	－	鉄	2020	1	15	36	－	－	2022	安全領域に石ころあり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	38	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	
下の宮公園	街区	000YUG04	遊戯施設	複合遊具	小型複合遊具	1	基	－	鉄	2010	11	15	36	－	－	2022	部分的に汚れあり	C	中	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化・CD修繕	55	健全度調査	55	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
下の宮公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	2009	12	24	43	－	－	2022	柱の塗装劣化、外壁の塗装剥がれ、アルミドアの凹みあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査					71	延命化			61	健全度調査	
下の宮公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	擬木Co	1974	47	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
下の宮公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	柵	8	m	－	ネットフェンス	1974	47	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
下の宮公園	街区	000KAN02	管理施設	柵	柵	47	m	－	ネットフェンス	1974	47	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
下の宮公園	街区	000KAN03	管理施設	柵	柵	24	m	－	ネットフェンス	1974	47	18	30	－	－	2021	植物のまきつきあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
下の宮公園	街区	000KAN04	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	金属製	1974	47	18	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
下の宮公園	街区	000KAN05	管理施設	標識	園名板	1	基	－	木製壁掛け式	1974	47	15	30	－	－	2021	ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																		
下の宮公園	街区	000KAN06	管理施設	標識	注意板	1	基	－	表示部:鉄製+木製 支柱部:鉄製	1974	47	18	30	－	－	2021	部分的に腐食・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
下の宮公園	街区	000KAN07	管理施設	掲示板	掲示板	1	基	－	ステンレス製	1974	47	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
下の宮公園	街区	000KAN08	管理施設	照明施設	照明灯	2	基	－	鋼製ポール、LEDライト	1974	47	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
下越公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	土舗装	724	㎡	－	真砂土	1989	32	15	30	－	－	2021	雑草多い	B	低	事後	2032以降																		
下越公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	19	㎡	－	インターロッキングブロック	1989	32	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
下越公園	街区	000ENR03	園路広場	階段	階段	1	基	－	コンクリート	1989	32	15	30	－	－	2021	土砂、落ち葉あり	B	低	事後	2032以降																		
下越公園	街区	000KYU01	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	梁:金属製 脚部:コンクリート製 ルーバー:木	1989	32	47	47	－	－	2021	一部ぐらつきあり、部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
下越公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	8	基	－	座部:木製 脚部:金属製	1989	32	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
下越公園	街区	000YUG01	遊戯施設	すべり台	1方向滑り台	1	基	－	鉄	2010	11	15	36	－	－	2022	一部腐食あり	C	中	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	55	健全度調査・延命化・CD修繕	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
下越公園	街区	000YUG02	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基	－	鉄	1989	32	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2030	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	500	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
下越公園	街区	000YUG03	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	－	鉄	1989	32	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2030	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	158	健全度調査・消耗品	12	健全度調査	57	健全度調査・延命化	1,050	健全度調査・撤去更新	12	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
下越公園	街区	000YUG04	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ柵（片側）	8	m	－	鉄	1989	32	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2030	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	248	健全度調査・延命化	450	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
下越公園	街区	000YUG05	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート	1989	32	15	36	－	－	2022	コンクリートに破損あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	108	健全度調査・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	
下越公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	2010	11	24	43	－	－	2022	柱の塗装劣化、外壁の塗装剥がれあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査					83	延命化			61	健全度調査	
下越公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	樹脂製	1989	32	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
下越公園	街区	000BEN03	便益施設	時計台	時計塔	1	棟	－	金属製	1989	32	15	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、頭部ぐらつき大	B	低	事後	2032以降																		
下越公園	街区	000BEN04	便益施設	駐車場	駐車場	297	㎡	－	砂利	1989	32	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
下越公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	柵	93	m	－	ネットフェンス	1989	32	18	30	－	－	2021	植物まきつきあり、花壇の土圧をうけている箇所が傾きが大きい	B	低	事後	2032以降																		
下越公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	擬石コンクリート製	1989	32	42	42	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
下越公園	街区	000KAN03	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	灯具:アルミ ポール:アルミ	1989	32	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
下越公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	灯具:ステンレス ポール:金属製	1989	32	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
下越公園	街区	000KAN05	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	ポール:コンクリート盤部:金属製	1989	32	42	42	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
橋詰公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	石畳	200	㎡	－	平石	2000	21	15	30	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																
橋詰公園	街区	000ENR02	園路広場	橋梁	石橋	3	基	－	石	2000	21	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
橋詰公園	街区	000SYU01	修景施設	彫刻	モニュメント	1	基	－	Co	2000	21	38	40	－	－	2021	部分的に汚れている	B	低	事後	2032以降																
橋詰公園	街区	000SYU02	修景施設	滝	滝	1	式	－	石、ポンプ	2000	21	38	40	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
橋詰公園	街区	000SYU03	修景施設	水流	石積水路	1	式	－	石	2000	21	38	40	－	－	2021	一部ぐらつきあり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
橋詰公園	街区	000KYU01	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	Co柱、鋼製:梁、木製:ルーバー	2000	21	47	56	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査					112	延命化			31	健全度調査	
橋詰公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	6	基	－	再生木材、コンクリート	2000	21	22	33	－	－	2021	部分的に汚れあり、植物繁茂で座れない	B	低	事後	2032以降																
橋詰公園	街区	000KYU03	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	－	再生木材、金属製	2000	21	22	33	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
橋詰公園	街区	000KYU04	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	木製:座板、Co:脚	2000	21	7	14	－	－	2021	一部ぐらつきあり、部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																
橋詰公園	街区	000KYU05	休養施設	ベンチ	コンクリートベンチ	2	基	－	Co	2000	21	47	47	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
橋詰公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	RC造	2000	21	50	50	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
橋詰公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	擬石Co	2000	21	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
橋詰公園	街区	000BEN03	便益施設	駐車場	駐車場	311	㎡	－	As	2000	21	10	20	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																
橋詰公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	格子柵	77	m	－	金属製	2000	21	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
橋詰公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	10	基	－	樹脂製	2000	21	18	30	－	－	2021	一部破損あり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
橋詰公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	Co	2000	21	42	42	－	－	2021	一部クラックあり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
橋詰公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	アプローチ灯	7	基	－	金属製	2000	21	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
橋詰公園	街区	000KAN05	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	鋼製ポール、分電盤付	2000	21	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
泉公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	コンクリート平板舗装	121	㎡	－	コンクリート平板ブロック	2002	19	15	30	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
泉公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	土舗装	48	㎡	－	土、砂利	2002	19	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
泉公園	街区	000ENR03	園路広場	階段	階段	2	基	－	プラスチック擬木	2002	19	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
泉公園	街区	000ENR04	園路広場	デッキ	木製デッキ	41	㎡	－	木材	2002	19	15	30	－	－	2021	部分的にたわみ大、全体的に腐朽あり	C	中	事後	2032以降																		
泉公園	街区	000ENR05	園路広場	橋梁	木橋	1	基	－	木製	2001	20	15	30	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
泉公園	街区	000ENR06	園路広場	橋梁	ハツ橋	1	基	－	木製	2002	19	15	30	－	－	2021	一部たわみ大、部分的に腐朽あり	C	中	事後	2032以降																		
泉公園	街区	000SYU01	修景施設	池	池	46	㎡	－	コンクリート+石貼り	2002	19	38	40	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
泉公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	一本足四阿	1	基	－	本体:鉄製　鉄板屋根	2001	20	19	30	－	－	2021	部分的に腐食・腐朽・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
泉公園	街区	000BEN01	便益施設	駐車場	駐車場	53	㎡	－	アスファルト	2002	19	10	20	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
泉公園	街区	000KAN01	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	コンクリート製	2002	19	42	42	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
泉公園	街区	000KAN02	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	ポール・盤部:金属製	2002	19	18	30	－	－	2021	ぐらつきあり、部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
泉公園	街区	000KAN03	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	－	金属製	2002	19	22	33	－	－	2021	部分的に腐食・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
泉公園	街区	000KAN04	管理施設	側溝	水路	20	m	－	二次製品水路	2002	19	20	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
中津橋公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	自然石舗装	20	㎡	－	鉄平石	1996	25	15	30	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																		
中津橋公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	砂利舗装	73	㎡	－	砂利	1996	25	15	30	－	－	2021	部分的に浮き石あり	B	低	事後	2032以降																		
中津橋公園	街区	000ENR03	園路広場	舗装	アスファルト舗装	52	㎡	－	アスファルト	1996	25	10	20	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
中津橋公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	本体:木製　屋根材:スレート	1996	25	22	33	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
中津橋公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	座部、脚部:プラスチック擬木	1996	25	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
中津橋公園	街区	000KYU03	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	座部、脚部:プラスチック擬木	1996	25	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
中津橋公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート擬石	1996	25	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
中津橋公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	土留丸太柵	50	m	－	プラ擬木	1996	25	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
中津橋公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	プラスチック擬木	1996	25	18	30	－	－	2021	ぐらつきあり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
中津橋公園	街区	000KAN03	管理施設	標識	案内板	2	基	－	表示部:アルミ　支柱部:プラスチック擬木	1996	25	18	30	－	－	2021	表示が見えない	C	中	事後	2032以降																		
中津橋公園	街区	000KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	鋼製ポール	1996	25	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
中津橋公園	街区	000KAN05	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	鋼製ポール	1996	25	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、分電盤付き	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
若駒児童公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	土舗装	871	㎡	－	土、ダスト	1999	22	15	30	－	－	2021	排水不良あり	B	低	事後	2032以降																		
若駒児童公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	一本足四阿(ﾍﾞﾝﾁ付)	1	基	－	本体:木製 屋根:スレート	1999	22	22	33	－	－	2021	部分的に腐朽・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
若駒児童公園	街区	000KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	5	基	－	座部:木製 脚部:木製	1999	22	7	14	－	－	2021	全体的に腐朽あり、応急処置済み	C	中	事後	2029															1,350	撤去更新				
若駒児童公園	街区	000KYU03	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	座部:木製 脚部:木製	1999	22	7	14	－	－	2021	全体的に腐朽あり、応急処置済み	C	中	事後	2029															1,009	撤去更新				
若駒児童公園	街区	000YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	－	鉄	2020	1	15	36	－	－	2022	部分的に摩耗あり	B	低	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	
若駒児童公園	街区	000YUG02	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基	－	鉄	1999	22	15	36	－	－	2022	部分的に腐食あり	C	中	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	90	健全度調査・延命化・CD修繕	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
若駒児童公園	街区	000YUG03	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基	－	プラスチック	2011	10	10	24	－	－	2022	スプリング部に腐食あり	D	高	予防	2032以降	8	健全度調査	98	健全度調査・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	
若駒児童公園	街区	000YUG04	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	ロープウェイ	1	基	－	鉄	1999	22	15	36	－	－	2022	ケーブルに摩耗あり、スプリング部に破損あり(1ヶ所)	C	中	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	241	健全度調査・消耗品	12	健全度調査	72	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	
若駒児童公園	街区	000YUG05	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	樹脂枠	1999	22	15	36	－	－	2022	雑草あり、砂がかたい	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	
若駒児童公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	1999	22	24	43	－	－	2022	木部の塗装劣化あり	C	中	予防	2032以降							446	CD修繕	61	健全度調査					21	延命化			61	健全度調査	
若駒児童公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	2	基	－	コンクリート擬石	1999	22	15	30	－	－	2021	排水詰まりあり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
若駒児童公園	街区	000BEN03	便益施設	駐車場	駐車場	251	㎡	－	アスファルト	1999	22	10	20	－	－	2021	一部クラックあり、区画線劣化	B	低	事後	2032以降																		
若駒児童公園	街区	000KAN01	管理施設	柵	フェンス	158	m	－	金属製（格子柵）	1999	22	18	30	－	－	2021	一部傾きあり、部分的に腐食・植物まきつきあり	B	低	事後	2032以降																		
若駒児童公園	街区	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	擬石コンクリート製	1999	22	42	42	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
若駒児童公園	街区	000KAN03	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	鋼製	1999	22	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
若駒児童公園	街区	000KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	支柱部:金属製 表示部:アルミ	1999	22	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
若駒児童公園	街区	000KAN05	管理施設	標識	園名板	1	基	－	樹脂製	1999	22	18	30	－	－	2021	ぐらつきあり、部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
若駒児童公園	街区	000KAN06	管理施設	照明施設	照明灯	4	基	－	灯具:ガラス、ポール:金属製	1999	22	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
若駒児童公園	街区	000KAN07	管理施設	照明施設	フットライト	2	基	－	鋼製	1999	22	18	30	－	－	2021	部分的に腐食・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
若駒児童公園	街区	000KAN08	管理施設	照明施設	フットライト(破損)	3	基	－	鋼製	1999	22	18	30	－	－	2021	灯具破損あり	C	中	事後	2029													756	撤去更新				
若駒児童公園	街区	000KAN09	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	鋼製ポール	1999	22	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり、植物近接している、分電盤付き	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久良公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	カラーコンクリート舗装	87	㎡	－	カラーコンクリート	2006	15	15	30	－	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久良公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	砂舗装	488	㎡	－	土舗装	2006	15	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久良公園	街区	000ENR03	園路広場	舗装	アスファルト舗装	530	㎡	－	アスファルト	2006	15	10	20	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久良公園	街区	000ENR04	園路広場	舗装	広場	2787	㎡	－	土	2006	15	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久良公園	街区	000ENR05	園路広場	階段	階段	1	基	－	コンクリート	2006	15	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久良公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	本体:木製　屋根:鉄板	2006	15	22	33	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久良公園	街区	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木製	2006	15	24	43	－	－	2022	外壁・破風の塗装劣化あり	C	中	予防	2032以降							273	CD修繕	61	健全度調査					47	延命化			61	健全度調査	
佐久良公園	街区	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	擬石Co	2006	15	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久良公園	街区	000BEN03	便益施設	駐車場	駐車場	362	㎡	－	アスファルト	2006	15	10	20	－	－	2021	一部クラックあり、区画線の劣化あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久良公園	街区	000BEN04	便益施設	駐車場	駐車場	45	㎡	－	アスファルト	2006	15	10	20	－	－	2021	区画線の劣化あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久良公園	街区	000KAN01	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	擬石コンクリート製	2006	15	42	42	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久良公園	街区	000KAN02	管理施設	照明施設	照明灯	4	基	－	灯具:強化ガラスポール:金属製	2006	15	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久良公園	街区	000KAN03	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	ポール・盤部:金属製	2006	15	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり、植物近接あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
望月宿公園	街区	000ENR01	園路広場	舗装	コンクリート平板舗装	134	㎡	－	コンクリートブロック	2005	16	15	30	－	－	2021	一部破損・摩耗あり	B	低	事後	2032以降																	
望月宿公園	街区	000ENR02	園路広場	舗装	砂利舗装	112	㎡	－	砂利	2005	16	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
望月宿公園	街区	000SYU01	修景施設	芝生	芝生広場	133	㎡	－	芝生	2005	16	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																	
望月宿公園	街区	000KYU01	休養施設	四阿	四阿（テーブルベンチ付）	1	基	－	木製・鉄板屋根	2005	16	22	40	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査					195	延命化			31	健全度調査	
望月宿公園	街区	000KYU02	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	木製	1995	26	24	36	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
望月宿公園	街区	000KYU03	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	座部:木製　脚部:金属製	1995	26	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
望月宿公園	街区	000BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	擬石Co	2005	16	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
望月宿公園	街区	000BEN02	便益施設	駐車場	駐車場	239	㎡	－	アスファルト	2005	16	10	20	－	－	2021	部分的に摩耗・不陸あり	B	低	事後	2032以降																	
望月宿公園	街区	000KAN01	管理施設	照明施設	照明灯	4	基	－	灯具:ガラス、ポール:金属製	2005	16	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
王城公園	近隣	000ENR01	園路広場	舗装	ちびっこ広場	521	㎡	－	土舗装	1979	42	15	30	－	－	2021	雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000ENR02	園路広場	舗装	日だまり広場	426	㎡	－	土舗装	1979	42	15	30	－	－	2021	雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000ENR03	園路広場	舗装	広場	1000	㎡	－	土舗装	1979	42	15	30	－	－	2021	雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000ENR04	園路広場	舗装	広場	1573	㎡	－	土舗装	1979	42	15	30	－	－	2021	雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000ENR05	園路広場	舗装	進入路	90	㎡	－	コンクリート舗装	1979	42	15	30	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000ENR06	園路広場	舗装	園路	234	㎡	－	砂利舗装	1979	42	15	30	－	－	2021	雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000ENR07	園路広場	階段	階段	1	基	－	コンクリート、石製	1979	42	15	30	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000ENR08	園路広場	階段	階段	1	基	－	コンクリート	1979	42	15	30	－	－	2021	苔の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000SYU01	修景施設	築山	築山	1	式	－	土舗装	1979	42	15	30	－	－	2021	雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000SYU02	修景施設	石組	モニュメント	10	基	－	石製	1979	42	38	40	－	－	2021	汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	木造	1979	42	22	40	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査			171	延命化			31	健全度調査	
王城公園	近隣	000KYU02	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	PC製	1981	40	47	56	－	－	2021	部分的にひび割れあり	C	中	予防	2032以降					750	CD修繕			31	健全度調査			63	延命化			31	健全度調査	
王城公園	近隣	000KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチB	4	基	－	座板：木製 脚部：コンクリート	1979	42	7	14	－	－	2021	座面に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000KYU04	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	6	基	－	座板：木製 脚部：金属製	1979	42	7	14	－	－	2021	全体的に腐食・腐朽あり	C	中	事後	2023			2,622	撤去更新														

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
王城公園	近隣	000KYU06	休養施設	ベンチ	スツール	5	基	－	陶器製	1982	39	47	47	－	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
王城公園	近隣	000KYU07	休養施設	野外卓	テーブル	1	基	－	机面：木製 脚部：コンクリート	1982	39	7	14	－	－	2021	机面に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
王城公園	近隣	000YUG01	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート縁石	1981	40	15	36	－	－	2021	コンクリート枠に直接落下が想定される(ハザード3)	C	中	予防	2027	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	1,253	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	
王城公園	近隣	000YUG02	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	－	金属製	2016	5	15	36	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	
王城公園	近隣	000UND01	運動施設	ゴルフ場	マレットゴルフコース	9	箇所	－	ゴムマット	1979	42	15	30	－	－	2021	全体的に摩耗あり	B	低	事後	2032以降																	
王城公園	近隣	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	1979	42	24	43	－	－	2021	外壁の塗装劣化、木部に腐朽、屋根の錆びあり	C	中	予防	2032以降									311	健全度調査・CD修繕			55	延命化			61	健全度調査	
王城公園	近隣	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート	1981	40	15	30	－	－	2021	苔の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
王城公園	近隣	000KAN01	管理施設	柵	境界柵A	48	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部破損・傾きあり	C	中	事後	2023			1,296	撤去更新													
王城公園	近隣	000KAN02	管理施設	柵	境界柵B	83	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
王城公園	近隣	000KAN03	管理施設	柵	境界柵C	15	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	全体的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
王城公園	近隣	000KAN04	管理施設	柵	境界柵D	160	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部凹みあり	B	低	事後	2032以降																	
王城公園	近隣	000KAN05	管理施設	柵	転落防止柵	3	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
王城公園	近隣	000KAN06	管理施設	柵	転落防止柵	3.8	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部破損あり	C	中	事後	2023			103	撤去更新													
王城公園	近隣	000KAN07	管理施設	車止め	車止めA	1	基	－	木製	1981	40	18	30	－	－	2021	全体的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
王城公園	近隣	000KAN08	管理施設	車止め	車止めB	2	基	－	金属製	1981	40	18	30	－	－	2021	一部腐食・破損あり	B	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN09	管理施設	車止め	車止めC	1	基	－	金属製	1981	40	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN10	管理施設	標識	園名板	1	基	－	石製	1982	39	42	42	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN11	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属、アルミ製	1979	42	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN12	管理施設	標識	注意板	1	基	－	木製	1979	42	15	30	－	－	2021	傾きあり	B	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN13	管理施設	標識	注意板	1	基	－	木製	1979	42	15	30	－	－	2021	傾きあり	B	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN14	管理施設	標識	注意板	1	基	－	SUS製	1979	42	18	30	－	－	2021	部分的に汚れあり、傾きあり	B	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN15	管理施設	標識	注意板	2	基	－	木製	2020	1	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN16	管理施設	標識	注意板	2	基	－	木製	1979	42	15	30	－	－	2021	傾きあり	B	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN17	管理施設	標識	コース名板	9	基	－	樹脂製	1979	42	18	30	－	－	2021	汚れあり	B	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN18	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN19	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	金属製	1979	42	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN20	管理施設	擁壁	コンクリートブロック積み擁壁	61	m	－	コンクリートブロック	1979	42	40	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
王城公園	近隣	000KAN21	管理施設	擁壁	石積み擁壁	28	m	－	石製	1979	42	40	40	－	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
王城公園	近隣	000KAN22	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	24	m	－	コンクリート	1979	42	50	50	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000KAN23	管理施設	擁壁	コンクリートブロック積み擁壁	7	m	－	コンクリートブロック	1979	42	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000KAN24	管理施設	擁壁	モルタル吹付	245	㎡	－	モルタル	1982	39	40	40	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
王城公園	近隣	000KAN25	管理施設	その他	手すりA	26	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	全体的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
ミレニアムパーク	近隣	000ENR01	園路広場	舗装	プロムナード	2318	㎡	－	インターロッキング舗装	2001	20	15	30	－	－	2021	雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000ENR02	園路広場	舗装	遊歩道A	660	㎡	－	透水性舗装	2001	20	10	20	－	－	2021	雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000ENR03	園路広場	舗装	遊歩道B	226	㎡	－	カラーアスファルト舗装	2001	20	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000ENR04	園路広場	舗装	プレイサークル	1159	㎡	－	アスファルト舗装	2001	20	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000ENR05	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	842	㎡	－	インターロッキング舗装	2001	20	15	30	－	－	2021	一部不陸あり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000ENR06	園路広場	舗装	スロープ	191	㎡	－	カラーアスファルト舗装	2001	20	10	20	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000ENR07	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	80	㎡	－	カラーアスファルト舗装	2001	20	10	20	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000ENR08	園路広場	階段	階段	1	基	－	玉石舗装	2001	20	15	30	－	－	2021	雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000ENR09	園路広場	橋梁	ふれあい橋	1	基	－	木製、鋼製	2001	20	60	72	－	－	2021	木橋部分に一部腐食・腐朽あり	B	低	予防	2032以降									105	健全度調査					1,440	延命化	105	健全度調査	
ミレニアムパーク	近隣	000SYU01	修景施設	芝生	多目的広場	1904	㎡	－	芝生	2001	20	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000KYU01	休養施設	ベンチ	雲ベンチ	10	基	－	座板:木製 脚部:金属製	2001	20	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり、1基の座板にぐらつきあり	B～C	中	事後	2027											499	撤去更新						
ミレニアムパーク	近隣	000KYU02	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	－	木製	2001	20	7	14	－	－	2021	座面に割れあり	C	中	事後	2027											855	撤去更新						
ミレニアムパーク	近隣	000UND01	運動施設	ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ場	ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ練習用ｺｰﾄ	230	㎡	－	アスファルト舗装	2001	20	10	20	－	－	2021	目地部から雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000UND02	運動施設	ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ	バスケットゴール	2	基	－	金属製	2001	20	15	36	－	－	2021	線が消えている	B～C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	30	健全度調査・延命化	8	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
ミレニアムパーク	近隣	000UND03	運動施設	その他	ローラーウォールA	1	基	－	コンクリート	2000	21	40	48	－	－	2021	継ぎ箇所に隙間あり、コンクリートに浮き・割れ・欠けあり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
ミレニアムパーク	近隣	000UND04	運動施設	その他	ローラーウォールB	1	基	－	コンクリート	2000	21	40	48	－	－	2021	コンクリートに浮き・割れあり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
ミレニアムパーク	近隣	000UND05	運動施設	その他	ローラーウォールC	1	基	－	コンクリート、金属製	2000	21	40	48	－	－	2021	コンクリートに欠けあり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
ミレニアムパーク	近隣	000UND06	運動施設	その他	ローラーウォールD	1	基	－	コンクリート、金属製	2000	21	50	60	－	－	2021	ボルトの突出あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	
ミレニアムパーク	近隣	000UND07	運動施設	その他	ローラーウォールE	1	基	－	金属製SUS	2000	21	15	36	－	－	2021	支柱にへこみあり、パレットに穴あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
ミレニアムパーク	近隣	000KYO01	教養施設	ステージ	シェルター	1	基	－	鉄骨造	2001	20	19	36	－	－	2021	柱の塗装劣化、モルタルのひび割れあり	C	中	予防	2032以降					233	CD修繕			102	健全度調査							517	延命化	102	健全度調査	
ミレニアムパーク	近隣	000KYO02	教養施設	デッキ	デッキ	204	㎡	－	インターロッキング舗装	2009	12	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																				
ミレニアムパーク	近隣	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	鉄骨造	2000	21	50	60	－	－	2021	鉄骨構造材の錆びあり、女子便所一部使用禁止	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査							196	延命化	61	健全度調査	
ミレニアムパーク	近隣	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	2	基	－	金属製SUS	2001	20	15	30	－	－	2021	一部錆あり	B	低	事後	2032以降																				
ミレニアムパーク	近隣	000BEN03	便益施設	駐車場	管理用駐車場	245	㎡	－	アスファルト舗装	2001	20	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																				
ミレニアムパーク	近隣	000BEN04	便益施設	その他	便所目隠し	3	基	－	金属製	2001	20	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																				
ミレニアムパーク	近隣	000KAN01	管理施設	柵	境界柵	290	m	－	金属製	2001	20	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																				
ミレニアムパーク	近隣	000KAN02	管理施設	柵	ネットフェンスA	45	m	－	金属製	2001	20	18	30	－	－	2021	部分的に破損・凹みあり	C	中	事後	2032以降																				
ミレニアムパーク	近隣	000KAN03	管理施設	柵	ネットフェンスB	54	m	－	金属製	2001	20	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
ミレニアムパーク	近隣	000KAN04	管理施設	車止め	車止め	20	基	－	金属製、木製	2001	20	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、2基に木材のはずれあり	B～C	中	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000KAN05	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	－	プレハブ造	2001	20	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000KAN06	管理施設	標識	案内板	2	基	－	木製、金属製	2001	20	18	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000KAN07	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	2001	20	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000KAN08	管理施設	標識	ルールサイン	2	基	－	アルミ製	2001	20	18	30	－	－	2021	一部傷あり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000KAN09	管理施設	標識	サイン	1	基	－	金属製	2001	20	18	30	－	－	2021	一部割れあり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000KAN10	管理施設	標識	注意板	2	基	－	木製	2001	20	15	30	－	－	2021	1基に傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000KAN11	管理施設	標識	注意板	1	基	－	樹脂製	2001	20	18	30	－	－	2021	支柱に摩耗あり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000KAN12	管理施設	標識	記念板	1	基	－	樹脂製	2001	20	18	30	－	－	2021	支柱に摩耗あり	B	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000KAN13	管理施設	照明施設	照明灯A	21	基	－	金属製	2001	20	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									16,800	LED化	8	健全度調査					231	延命化	8	健全度調査	
ミレニアムパーク	近隣	000KAN14	管理施設	照明施設	照明灯B	14	基	－	金属製	2001	20	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									11,200	LED化	8	健全度調査					154	延命化	8	健全度調査	
ミレニアムパーク	近隣	000KAN15	管理施設	照明施設	照明灯C	2	基	－	金属製	2001	20	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									1,600	LED化	8	健全度調査					22	延命化	8	健全度調査	
ミレニアムパーク	近隣	000KAN16	管理施設	擁壁	石積み擁壁	45	㎡	－	石製	2001	20	40	40	－	－	2021	落書きあり	A	低	事後	2032以降																		
ミレニアムパーク	近隣	000KAN17	管理施設	その他	手すりA	79	m	－	金属製SUS	2001	20	39	40	－	－	2021	一部錆あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
ミレニアムパーク	近隣	000KAN18	管理施設	その他	手すりB	6	m	－	金属製SUS	2001	20	39	40	－	－	2021	一部錆あり	B	低	事後	2032以降																	
ミレニアムパーク	近隣	000SNO01	その他施設	各種設備	安定器収納盤	1	基	－	金属製	2001	20	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
ミレニアムパーク	近隣	000SNO02	その他施設	各種設備	コンセントボックス	1	基	－	金属製	2001	20	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
ミレニアムパーク	近隣	000SNO03	その他施設	各種設備	照明自動点灯盤	1	基	－	金属製	2001	20	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
ミレニアムパーク	近隣	000SNO04	その他施設	各種設備	4号公園照明制御盤	1	基	－	金属製	2001	20	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
中嶋公園	近隣	000ENR01	園路広場	舗装	園路	691	㎡	－	インターロッキング舗装	1987	34	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000ENR02	園路広場	舗装	園路	37	㎡	－	コンクリートブロック	1987	34	15	30	－	－	2021	一部位置の移動あり	B	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000ENR03	園路広場	舗装	進入路	264	㎡	－	アスファルト舗装	1987	34	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000ENR04	園路広場	舗装	見晴広場	29	㎡	－	土舗装	1987	34	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000ENR05	園路広場	舗装	こもれび広場	176	㎡	－	土舗装	1987	34	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000ENR06	園路広場	舗装	ひだまり広場	844	㎡	－	土舗装	1987	34	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000ENR07	園路広場	舗装	水辺広場	238	㎡	－	土舗装	1987	34	15	30	－	－	2021	折木あり	B	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000ENR08	園路広場	舗装	中央広場	636	㎡	－	土舗装、インターロッキング舗装	1987	34	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000ENR09	園路広場	階段	擬木階段	2	基	－	プラスチック擬木	1987	34	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000ENR10	園路広場	橋梁	歩道橋A	1	基	－	PC製	1987	34	60	60	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000ENR11	園路広場	橋梁	歩道橋B	2	基	－	鉄骨造	1987	34	60	60	－	－	2021	床版に一部割れあり	B	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000SYU01	修景施設	芝生	芝生広場	1655	㎡	－	芝生	1987	34	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000SYU02	修景施設	花壇	サークル花壇	1	式	－	ブロック積みコンクリート	1987	34	20	30	－	－	2021	汚れあり	A	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000SYU03	修景施設	池	池	1	式	－	土、石	1987	34	38	40	－	－	2021	石に苔の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
中嶋公園	近隣	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	木造	1985	36	22	33	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																
中嶋公園	近隣	000KYU02	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	RC造一部鉄骨造	1984	37	47	56	－	－	2021	全体的に腐食・腐朽あり、剥離多数あり	C	中	予防	2032以降	258	CD修繕							31	健全度調査					337	延命化	31	健全度調査	
中嶋公園	近隣	000KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチA	9	基	－	座板：木製、脚部：金属製	1987	34	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり、全体的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
中嶋公園	近隣	000KYU04	休養施設	ベンチ	背無ベンチB	8	基	－	座板：木製、脚部：金属製	1987	34	7	14	－	－	2021	一部座面木材に反りあり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
中嶋公園	近隣	000KYU05	休養施設	ベンチ	背付ベンチA	10	基	－	座板：木製、脚部：金属製	1987	34	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり、全体的に汚れあり	B～C	中	事後	2028												1,748	撤去更新				
中嶋公園	近隣	000KYU06	休養施設	ベンチ	背付ベンチB	4	基	－	座板：木製、脚部：金属製	1987	34	7	14	－	－	2021	支柱に腐食あり	B	低	事後	2032以降																
中嶋公園	近隣	000KYU07	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	木製	1987	34	7	14	－	－	2021	机面に凹みあり	B	低	事後	2032以降																
中嶋公園	近隣	000UND01	運動施設	ゴルフ場	マレットゴルフコース	9	箇所	－	ゴムマット	1987	34	15	30	－	－	2021	汚れあり	B	低	事後	2032以降																
中嶋公園	近隣	000KYO01	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	－	石製	1987	34	38	40	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																
中嶋公園	近隣	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	1985	36	24	43	－	－	2021	外壁の塗装劣化、モルタルのひび割れあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査					168	延命化	61	健全度調査	
中嶋公園	近隣	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	御影石	1984	37	15	30	－	－	2021	一部欠けあり	B	低	事後	2032以降																
中嶋公園	近隣	000BEN03	便益施設	駐車場	駐車場	516	㎡	－	アスファルト舗装	1987	34	10	20	－	－	2021	一部大きなひび割れあり	B	低	事後	2032以降																
中嶋公園	近隣	000KAN01	管理施設	門扉	門扉	2	基	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	一部傷あり	B	低	事後	2032以降																
中嶋公園	近隣	000KAN02	管理施設	柵	境界柵A-1	100	m	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	部分的に破損あり	C	中	事後	2030															6,900	撤去更新			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
中嶋公園	近隣	000KAN03	管理施設	柵	境界柵A-2	350	m	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
中嶋公園	近隣	000KAN04	管理施設	柵	境界柵B	138	m	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	全体的に腐食あり	C	中	事後	2030														4,692	撤去更新			
中嶋公園	近隣	000KAN05	管理施設	柵	境界柵C	74	m	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
中嶋公園	近隣	000KAN06	管理施設	柵	境界柵D	37	m	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
中嶋公園	近隣	000KAN07	管理施設	柵	人止め柵	23	m	－	柱:コンクリート擬木、鎖:金属製SUS	1987	34	42	42	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
中嶋公園	近隣	000KAN08	管理施設	車止め	車止めA	4	基	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	一部腐食あり、汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
中嶋公園	近隣	000KAN09	管理施設	車止め	車止めB	7	基	－	コンクリート擬石	1987	34	42	42	－	－	2021	傾き・ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																	
中嶋公園	近隣	000KAN10	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	－	コンクリートブロック造	1987	34	41	49	－	－	2021	外壁の塗装劣化、屋根防水の劣化、雨漏りあり	C	中	予防	2032以降														494	健全度調査・CD修繕			61	健全度調査	
中嶋公園	近隣	000KAN11	管理施設	標識	案内標識	2	基	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
中嶋公園	近隣	000KAN12	管理施設	標識	注意板	2	基	－	樹脂製	1987	34	18	30	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	事後	2032以降																	
中嶋公園	近隣	000KAN13	管理施設	標識	注意板	1	基	－	木製	2020	1	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
中嶋公園	近隣	000KAN14	管理施設	標識	マレットゴルフ看板	9	基	－	木製	1987	34	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
中嶋公園	近隣	000KAN15	管理施設	照明施設	照明灯A	7	基	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
中嶋公園	近隣	000KAN16	管理施設	照明施設	照明灯B	3	基	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
中嶋公園	近隣	000KAN17	管理施設	照明施設	照明灯C	6	基	－	アルミニウム製	1987	34	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
中嶋公園	近隣	000KAN18	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	全体的に腐食あり	C	中	事後	2028											1,638	撤去更新						
中嶋公園	近隣	000KAN19	管理施設	引込柱	引込柱	3	基	－	金属製	1987	34	18	30	－	－	2021	1基に傾きあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
五稜郭公園	近隣	000ENR01	園路広場	舗装	平板舗装	642	㎡	－	コンクリートブロック	2009	12	15	30	－	－	2021	一部雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000ENR02	園路広場	舗装	カラーコンクリート舗装	495	㎡	－	カラーコンクリート	2009	12	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000ENR03	園路広場	舗装	園路	20	㎡	－	石製	2009	12	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000ENR04	園路広場	舗装	平板舗装	133	㎡	－	コンクリートブロック	2009	12	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000SYU01	修景施設	芝生	五稜郭広場	428	㎡	－	芝生	2009	12	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000SYU02	修景施設	水流	親水流路	1	箇所	－	自然石製	2009	12	38	40	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	4	基	－	座部：樹脂製　脚部：金属製	2009	12	10	20	－	－	2021	一部変色あり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000KYU02	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	4	基	－	座部：樹脂製　脚部：金属製	2009	12	10	20	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000KYU03	休養施設	ベンチ	スツール	7	基	－	自然石製	2009	12	47	47	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000KYU04	休養施設	ベンチ	スツール	2	基	－	自然石製	2009	12	47	47	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000KYU05	休養施設	四阿	四阿（ベンチ・机含む）	1	基	－	本体：木製、屋根材：瓦	2009	12	22	33	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	－	鉄	2009	12	15	36	－	－	2021	ボルトの突出あり、一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	
五稜郭公園	近隣	000YUG02	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基	－	鉄	2009	12	15	36	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	90	健全度調査・延命化	
五稜郭公園	近隣	000YUG03	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基	－	鉄	2009	12	15	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
五稜郭公園	近隣	000YUG04	遊戯施設	健康器具系施設	プレイフィット	1	基	－	鉄	2009	12	7	17	－	－	2021	木部腐朽あり	C	中	予防	2026	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	806 健全度調査・撤去更新	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	
五稜郭公園	近隣	000YUG05	遊戯施設	健康器具系施設	ジャンプタッチ	1	基	－	鉄	2009	12	15	36	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	
五稜郭公園	近隣	000YUG06	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(リーファー)	1	基	－	プラスチック、金属製	2009	12	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	98 健全度調査・消耗品	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	23 健全度調査・延命化	
五稜郭公園	近隣	000YUG07	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(うま)	1	基	－	プラスチック、金属製	2009	12	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	98 健全度調査・消耗品	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	23 健全度調査・延命化	
五稜郭公園	近隣	000YUG08	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(とり)	1	基	－	プラスチック、金属製	2009	12	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	98 健全度調査・消耗品	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	23 健全度調査・延命化	
五稜郭公園	近隣	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	2009	12	24	43	－	－	2021	外壁のひび割れあり	B	低	予防	2032以降					61 健全度調査					349 健全度調査・延命化	
五稜郭公園	近隣	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート研出し	2009	12	15	30	－	－	2021	一部腐食・汚れあり	B	低	事後	2032以降											
五稜郭公園	近隣	000BEN03	便益施設	駐車場	駐車場	1167	㎡	－	アスファルト	2009	12	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降											
五稜郭公園	近隣	000KAN-96	管理施設	時計	時計塔	1	基	－	金属製	2009	12	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
五稜郭公園	近隣	000KAN01	管理施設	柵	柵	292	m	－	木製（ロープ柵）	2009	12	18	30	－	－	2021	一部に傾きあり	B	低	事後	2032以降											
五稜郭公園	近隣	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	6	基	－	樹脂製	2009	12	18	30	－	－	2021	汚れあり	A	低	事後	2032以降											
五稜郭公園	近隣	000KAN03	管理施設	標識	園名板	1	基	－	自然石製	2009	12	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
五稜郭公園	近隣	000KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
五稜郭公園	近隣	000KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	2009	12	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
五稜郭公園	近隣	000KAN06	管理施設	標識	サイン（身障者）	1	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000KAN07	管理施設	標識	サイン（自転車）	1	基	－	金属製	2009	12	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000KAN08	管理施設	標識	注意板	1	基	－	樹脂製	2009	12	18	30	－	－	2021	傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000KAN09	管理施設	標識	注意板	1	基	－	木製	2009	12	15	30	－	－	2021	傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000KAN10	管理施設	照明施設	照明灯	11	基	－	灯具・ポール：金属製	2009	12	18	30	－	－	2021	灯具に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000KAN11	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	金属製	2009	12	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000SNO01	その他施設	各種設備	コンセント盤	1	基	－	金属製	2009	12	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
五稜郭公園	近隣	000SNO02	その他施設	各種設備	分電盤	1	基	－	金属製	2009	12	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
ジリの木公園	近隣	000ENR01	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	241	㎡	－	インターロッキングブロック	1993	28	15	30	－	－	2021	雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
ジリの木公園	近隣	000ENR02	園路広場	舗装	砂利舗装	357	㎡	－	砂利	1993	28	15	30	－	－	2021	雑草の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
ジリの木公園	近隣	000ENR03	園路広場	階段	階段	1	基	－	擬木コンクリート	1993	28	15	30	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
ジリの木公園	近隣	000ENR04	園路広場	階段	階段	1	基	－	自然石	1993	28	15	30	－	－	2021	苔の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
ジリの木公園	近隣	000ENR05	園路広場	橋梁	木橋	1	基	－	木製	1993	28	15	36	－	－	2021	部分的に腐朽あり	C	中	予防	2032以降									50	健全度調査			4,795	部分更新			502	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000ENR06	園路広場	橋梁	木橋	1	基	－	木製	1993	28	15	36	－	－	2021	一部腐朽・腐食あり	C	中	予防	2032以降									50	健全度調査			2,631	部分更新			271	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000SYU01	修景施設	芝生	遊具広場	1980	㎡	－	芝生	1993	28	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
ジリの木公園	近隣	000SYU02	修景施設	池	池	1	式	－	石製	1993	28	38	40	－	－	2021	一部苔の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
ジリの木公園	近隣	000SYU03	修景施設	石組	護岸	1	式	－	自然石	1993	28	38	40	－	－	2021	苔の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
ジリの木公園	近隣	000SYU04	修景施設	石組	落差工	1	基	－	自然石	1993	28	38	40	－	－	2021	植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
ジリの木公園	近隣	000SYU05	修景施設	石組	落差工	1	基	－	自然石	1993	28	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
ジリの木公園	近隣	000KYU01	休養施設	四阿	四阿（ベンチ付）	1	基	－	本体：木製＋金属製屋根材：スレート	1992	29	22	40	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査							168	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000KYU02	休養施設	シェルター	きのこ型シェルター（ベンチ含む）	1	基	－	コンクリート製	1993	28	47	47	－	－	2021	部分的にクラックあり	B	低	事後	2032以降																	
ジリの木公園	近隣	000KYU03	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	本体上部：木製梁・脚部：金属製	1993	28	27	48	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査							170	健全度調査・延命化	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
ジリの木公園	近隣	000KYU04	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	3	基	－	座部：樹脂製 脚部：コンクリート製	1993	28	10	20	－	－	2021	傾き・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KYU05	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	座部：木製 脚部：コンクリート製	1993	28	7	14	－	－	2021	部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KYU06	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	擬木コンクリート	1993	28	47	47	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具(中)	1	基	－	鉄	1992	29	15	36	－	－	2021	基礎の露出あり(ハザード3)	C	中	予防	2024	92	健全度調査	92	健全度調査	26,867	健全度調査・撤去更新	92	健全度調査	92	健全度調査	92	健全度調査	92	健全度調査	92	健全度調査	92	健全度調査	292	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000YUG02	遊戯施設	複合遊具	複合遊具(小)	1	基	－	鉄	2011	10	15	36	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000YUG03	遊戯施設	すべり台	ローラー滑り台	1	基	－	鉄	2016	5	15	36	－	－	2021	キャップの欠損あり	C	中	予防	2032以降	12	健全度調査	62	健全度調査・CD修繕	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	92	健全度調査・消耗品	12	健全度調査	12	健全度調査	112	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000YUG04	遊戯施設	すべり台	滑り台(キリン)	1	基	－	FRP	2016	5	15	36	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	55	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000YUG05	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(3人乗り)	1	基	－	鉄	2011	10	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	98	健全度調査・消耗品	8	健全度調査	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000YUG06	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(ポニー)	1	基	－	FRP	2011	10	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	98	健全度調査・消耗品	8	健全度調査	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000YUG07	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(カバ)	1	基	－	プラスチック	2011	10	10	24	－	－	2021	キャップの欠損あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	58	健全度調査・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	98	健全度調査・消耗品	8	健全度調査	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000YUG08	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(キリン)	1	基	－	プラスチック	2011	10	10	24	－	－	2021	キャップの欠損あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	58	健全度調査・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	98	健全度調査・消耗品	8	健全度調査	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000YUG09	遊戯施設	象形遊具	造形遊具(いもむし)	1	基	－	FRP	2016	5	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000YUG10	遊戯施設	その他	プラントステップ	1	基	－	FRP、金属製	2016	5	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000YUG11	遊戯施設	その他	アップルクライム	1	基	－	FRP、金属製	2016	5	10	24	－	－	2021	キャップの欠損あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	38	健全度調査・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
ジリの木公園	近隣	000UND01	運動施設	ゴルフ場	マレットゴルフコース	18	箇所	－	樹脂製（人工芝）	1993	28	15	30	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000UND02	運動施設	ゴルフ場	ホールカップ	18	基	－	カップ：金属製旗：ステンレス製+布	1993	28	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	RC造	1992	29	50	60	－	－	2021	外壁の塗装劣化、軒樋の損傷あり	C	中	予防	2032以降									736	健全度調査・CD修繕							112	健全度調査・延命化	
ジリの木公園	近隣	000BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート	1993	28	15	30	－	－	2021	一部クラックあり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KAN01	管理施設	柵	ネットフェンス	117	m	－	金属製（ネット柵）	2010	11	18	30	－	－	2021	一部ネットに破れあり	C	中	事後	2032以降																	108	部分更新	
ジリの木公園	近隣	000KAN02	管理施設	柵	パイプ柵	78	m	－	金属製	1993	28	18	30	－	－	2021	部分的に破損・傾きあり	C	中	事後	2023			2,106	撤去更新														
ジリの木公園	近隣	000KAN03	管理施設	柵	パイプ柵	57	m	－	金属製	1993	28	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KAN04	管理施設	柵	簡易ロープ柵	28	m	－	鉄製	1993	28	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KAN05	管理施設	柵	立ち入り禁止ゲート	1	式	－	木製、金属製	1993	28	18	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KAN06	管理施設	標識	園名柱	1	基	－	金属製、木製	1993	28	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KAN07	管理施設	標識	注意板	2	基	－	金属製	1993	28	18	30	－	－	2021	板面に曲がりあり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KAN08	管理施設	標識	注意板	1	基	－	金属製	1993	28	18	30	－	－	2021	傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KAN09	管理施設	標識	注意板	1	基	－	木製	2020	1	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KAN10	管理施設	標識	注意板	2	基	－	木製	1993	28	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
ジリの木公園	近隣	000KAN11	管理施設	標識	コース名板	18	基	－	板：樹脂製 柱：木製	1993	28	18	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KAN12	管理施設	標識	ｺｰｽ誘導板	7	基	－	木製	1993	28	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KAN13	管理施設	井戸	井戸ポンプピット	1	基	－	上屋：木製 屋根：鉄板	1993	28	24	36	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
ジリの木公園	近隣	000KAN14	管理施設	その他	タイヤ	1	式	－	ゴム	1993	28	7	14	－	－	2021	傾きあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
布施温泉公園	近隣	000ENR01	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	713	㎡	－	カラーアスファルト	1997	24	10	20	－	－	2021	部分的にひび割れあり、一部根上がりあり	C	中	事後	2031															12,121	撤去更新	
布施温泉公園	近隣	000ENR02	園路広場	階段	擬木階段	10	基	－	擬木コンクリート	1997	24	15	30	－	－	2021	一部浮き上がりあり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000SYU01	修景施設	芝生	多目的広場	619	㎡	－	芝生	1997	24	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000SYU02	修景施設	芝生	遊戯広場	1210	㎡	－	芝生	1997	24	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000SYU03	修景施設	芝生	軽スポーツ広場	262	㎡	－	芝生	1997	24	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	木製	1997	24	22	33	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000KYU02	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	上部：木製 脚部：コンクリート製	1997	24	47	56	－	－	2021	部分的に腐朽・腐食あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査							149	健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000KYU03	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	上部：木製 脚部：コンクリート製	1997	24	47	56	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査							191	健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000KYU04	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	6	基	－	座部：木製 脚部：金属製	1997	24	7	14	－	－	2021	全体的に腐食・腐朽あり	C	中	事後	2027											2,622	撤去更新						
布施温泉公園	近隣	000KYU05	休養施設	ベンチ	石ベンチ	2	基	－	石製	1997	24	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000KYU06	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	4	基	－	木製	1997	24	7	14	－	－	2021	一部腐朽・ぐらつきあり	C	中	事後	2027											1,080	撤去更新						
布施温泉公園	近隣	000YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具（ペガサス）	1	基	－	鉄	1996	25	15	36	－	－	2021	基礎の露出あり(ハザード3)、化粧板の腐朽・破損あり	C	中	予防	2027	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	26,830	健全度調査・撤去更新	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000YUG02	遊戯施設	複合遊具	複合遊具（トロイの木馬）	1	基	－	鉄	1996	25	15	36	－	－	2021	頭部挟み込みの恐れあり(ハザード3)、木部腐朽あり	C	中	予防	2022	26,830	健全度調査・撤去更新	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000YUG03	遊戯施設	すべり台	ローラー滑り台（トロイの木馬）	1	基	－	鉄	1996	25	15	36	－	－	2021	安全領域に階段あり、一部腐食あり	C	中	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	92	健全度調査・消耗品	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	112	健全度調査・延命化	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
布施温泉公園	近隣	000YUG04	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	全方向ブランコ	1	基	－	鉄	1996	25	15	36	－	－	2021	安全領域に樹木あり、一部腐食あり	C	中	予防	2022	2,212 健全度調査・撤去更新	10 健全度調査	10 健全度調査	10 健全度調査	10 健全度調査	156 健全度調査・消耗品	10 健全度調査	10 健全度調査	10 健全度調査	55 健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000YUG05	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具①	1	基	－	木材（合板）	1996	25	10	24	－	－	2021	座面に腐朽あり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	98 健全度調査・消耗品	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	23 健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000YUG06	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具②	1	基	－	木材（合板）	1996	25	10	24	－	－	2021	座面に腐朽あり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	98 健全度調査・消耗品	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	23 健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000YUG07	遊戯施設	象形遊具	動物置物ゴリラ	1	基	－	FRP	1996	25	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	23 健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000YUG08	遊戯施設	象形遊具	動物置物パンダ	1	基	－	FRP	1996	25	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	23 健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000YUG09	遊戯施設	象形遊具	動物置物パンビ	1	基	－	FRP	1996	25	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	23 健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000YUG10	遊戯施設	象形遊具	動物置物イヌ	1	基	－	FRP	1996	25	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	23 健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000YUG11	遊戯施設	その他	トランポリン①	1	基	－	鉄	1996	25	15	36	－	－	2021	排水不良あり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000YUG12	遊戯施設	その他	トランポリン②	1	基	－	鉄	1996	25	15	36	－	－	2021	排水不良あり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000UND01	運動施設	ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ	バスケットゴール（跡）	1	基	－	鉄	1997	24	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降											
布施温泉公園	近隣	000UND02	運動施設	ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ	バスケットゴール（跡）	1	基	－	鉄	1997	24	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降											
布施温泉公園	近隣	000UND03	運動施設	ゴルフ場	マレットゴルフコース	18	箇所	－	ゴムマット、芝生	1997	24	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
布施温泉公園	近隣	000UND04	運動施設	ゴルフ場	ホールカップ	18	基	－	ステンレス製	1997	24	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降											
布施温泉公園	近隣	000UND05	運動施設	その他	バンク	1	基	－	コンクリート	1996	25	15	36	－	－	2021	全体的にひび割れあり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
布施温泉公園	近隣	000KYO01	教養施設	ステージ	ステージ	1	式	－	コンクリート	1997	24	15	30	－	－	2021	部分的にひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	RC造	1997	24	50	60	－	－	2021	木構造材・外壁の塗装劣化あり	C	中	予防	2032以降									1,074	健全度調査・CD修繕							77	健全度調査・延命化	
布施温泉公園	近隣	000BEN02	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	1997	24	24	36	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000BEN03	便益施設	水飲場	水飲場	2	基	－	FRP	1997	24	15	30	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000BEN04	便益施設	水飲場	水飲場	2	基	－	石製	1997	24	15	30	－	－	2021	一部欠けあり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000BEN05	便益施設	駐車場	駐車場	543	㎡	－	カラーアスファルト	1997	24	10	20	－	－	2021	部分的にひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000BEN06	便益施設	駐車場	駐車場	374	㎡	－	アスファルト	1997	24	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000KAN01	管理施設	柵	擬木ロープ柵	22	m	－	擬木コンクリート	1997	24	42	42	－	－	2021	傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000KAN02	管理施設	車止め	車止め	12	基	－	ステンレス製(上下式)	1997	24	39	40	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	板：金属製 脚：自然石	1997	24	18	30	－	－	2021	板面の文字・案内図が薄れている	C	中	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1997	24	15	30	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000KAN05	管理施設	標識	注意板	3	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000KAN06	管理施設	標識	注意板	1	基	－	木製	2020	1	15	30	－	－	2021	傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
布施温泉公園	近隣	000KAN07	管理施設	標識	コース名板	18	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
布施温泉公園	近隣	000KAN08	管理施設	標識	コース誘導板	2	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
布施温泉公園	近隣	000KAN09	管理施設	照明施設	ソーラーLED照明灯	5	基	－	ステンレス製	1997	24	18	30	－	－	2021	ソーラーに汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
布施温泉公園	近隣	000KAN10	管理施設	擁壁	石積み擁壁	107	㎡	－	石製	1997	24	40	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
布施温泉公園	近隣	000KAN11	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
布施温泉公園	近隣	000SNO01	その他施設	各種設備	コンセント盤	1	基	－	金属製	1997	24	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
鼻顔公園	地区	001ENR01	園路広場	舗装	舗装	178	㎡	－	コンクリートタイル舗装	1976	45	15	30	－	－	2021	一部破損・沈下・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001ENR02	園路広場	舗装	舗装	208	㎡	－	コンクリートタイル舗装	1976	45	15	30	－	－	2021	一部破損・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001ENR03	園路広場	舗装	舗装	57	㎡	－	コンクリートタイル舗装	1976	45	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001ENR04	園路広場	舗装	舗装	269	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1976	45	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001ENR05	園路広場	舗装	舗装	82	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1976	45	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001ENR06	園路広場	舗装	舗装	1373	㎡	－	土	1976	45	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001ENR07	園路広場	舗装	遊具広場	736	㎡	－	土	1976	45	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001ENR08	園路広場	舗装	遊具広場	1599	㎡	－	土	1976	45	15	30	－	－	2021	一部木の根による凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001ENR09	園路広場	デッキ	テラス	48	㎡	－	コンクリートタイル舗装	1976	45	15	30	－	－	2021	一部破損・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001SYU01	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	石製	1976	45	38	40	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001SYU02	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	石製	1976	45	38	40	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001SYU03	修景施設	石組	景勝石	3	基	－	石製	1976	45	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001SYU04	修景施設	石組	景勝石	3	基	－	石製	1976	45	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001SYU05	修景施設	石組	景勝石	1	基	－	石製	1976	45	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
鼻顔公園	地区	001SYU06	修景施設	石組	景勝石	3	基	－	石製	1976	45	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	棟	－	FRP造	1976	45	22	33	－	－	2021	基礎部破損あり、ぐらつきあり、FRP剥離・塗装劣化あり	C	中	事後	2023			9,526	撤去更新														
鼻顔公園	地区	001KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1976	45	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽・傾きあり	C	中	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1976	45	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽・傾きあり	C	中	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU04	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	3	基	－	コンクリート製、木製	1976	45	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU05	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	－	金属製、木製	1976	45	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU06	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	－	金属製、木製	1976	45	7	14	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU07	休養施設	ベンチ	石ベンチ	1	基	－	石製	1976	45	47	47	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU08	休養施設	ベンチ	石ベンチ	2	基	－	石製	1976	45	47	47	－	－	2021	一部よごれ	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU09	休養施設	ベンチ	石ベンチ	3	基	－	石製	1976	45	47	47	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU10	休養施設	ベンチ	石ベンチ	2	基	－	石製	1976	45	47	47	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU11	休養施設	ベンチ	石ベンチ	2	基	－	石製	1976	45	47	47	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU12	休養施設	ベンチ	スツール	4	基	－	石製	1976	45	47	47	－	－	2021	一部ひび割れ・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU13	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	石製	1976	45	47	47	－	－	2021	一部破損あり	C	中	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
鼻顔公園	地区	001KYU14	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	金属製	2021		47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYU15	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	金属製	2021		47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	－	金属製、樹脂製	2014	7	15	36	－	－	2021	ボルトの突出あり、一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	
鼻顔公園	地区	001YUG02	遊戯施設	すべり台	すべり台(青)	1	基	－	金属製	1998	23	15	36	－	－	2021	ボルトの突出あり、一部腐食あり	C	中	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	55	健全度調査・延命化・CD修繕	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
鼻顔公園	地区	001YUG03	遊戯施設	すべり台	すべり台(黄)	1	基	－	金属製	1993	28	15	36	－	－	2021	ボルトの突出あり、一部腐食あり	C	中	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	55	健全度調査・延命化・CD修繕	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C）
鼻顔公園	地区	001YUG04	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	－	金属製	1998	23	15	36	－	－	2021	金具・吊り部材に摩耗あり	B	低	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	57	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
鼻顔公園	地区	001YUG05	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基	－	金属製	1976	45	15	36	－	－	2021	ボルトの突出あり、一部腐食あり	D	高	予防	2025	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	508	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
鼻顔公園	地区	001YUG06	遊戯施設	象形遊具	動物置物(ヒョウ)	1	基	－	コンクリート製	2010	11	15	36	－	－	2021	基礎の露出あり、一部欠けあり	C	中	予防	2030	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	408	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
鼻顔公園	地区	001YUG07	遊戯施設	象形遊具	動物置物(パンダ)	1	基	－	コンクリート製	2010	11	15	36	－	－	2021	基礎の露出あり、一部欠けあり	C	中	予防	2030	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	408	健全度調査・撤去更新	8	健全度調査	R6遊具点検による修正（B→C・撤去更新）
鼻顔公園	地区	001YUG08	遊戯施設	その他	雲梯	1	基	－	金属製	2010	11	15	36	－	－	2021	ボルトの突出あり、一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
鼻顔公園	地区	001UND01	運動施設	ゴルフ場	マレットゴルフコース	18	箇所	－	土	1976	45	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001UND02	運動施設	その他	ホールカップ	18	基	－	金属製、樹脂製、木製	1976	45	15	30	－	－	2021	一部腐朽・破損・傾き・ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KYO01	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1976	45	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	コンクリートブロック造	1979	42	41	49	－	－	2021	屋根の塗装劣化、樋の変形あり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査	50	延命化							61	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
鼻顔公園	地区	001BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート製	1979	42	15	30	－	－	2021	一部ひび割れ・植生の繁茂あり	C	中	事後	2023			1,014	撤去更新														
鼻顔公園	地区	001KAN01	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	－	木製	1976	45	24	36	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	再生木材、アクリル	1976	45	18	30	－	－	2021	一部ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1976	45	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN06	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN07	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	1976	45	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN08	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN09	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN10	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	一部落書きあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN11	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN12	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN13	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2009	12	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN14	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	金属製	2009	12	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN15	管理施設	車止め	車止め	14	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
鼻顔公園	地区	001KAN16	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	木製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部傾き・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN17	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	コンクリート製	1976	45	42	42	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN18	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	コンクリート製	1976	45	42	42	－	－	2021	一部傾き・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN19	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	コンクリート製	1976	45	42	42	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN20	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	コンクリート製	1976	45	42	42	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN21	管理施設	擁壁	擁壁	23	m	－	石製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN22	管理施設	擁壁	擁壁	25	m	－	石製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN23	管理施設	擁壁	擁壁	46	m	－	石製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN24	管理施設	擁壁	擁壁	51	m	－	石製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部隙間・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	001KAN25	管理施設	擁壁	擁壁	33	m	－	コンクリート製	1976	45	50	50	－	－	2021	一部欠損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	002ENR01	園路広場	舗装	舗装	350	㎡	－	土	1976	45	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	002KYU01	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1976	45	19	30	－	－	2021	一部腐食・変形あり	C	中	事後	2026															9,526	撤去更新			
鼻顔公園	地区	002UND01	運動施設	テニスコート	テニスコート	3532	㎡	－	土	1976	45	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	002UND02	運動施設	その他	テニスコート付属品	1	式	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
鼻顔公園	地区	002KAN01	管理施設	管理事務所	管理棟	1	棟	－	木造	1976	45	24	36	－	－	2021	一部腐朽・破損あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	002KAN02	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	コンクリート製	1976	45	42	42	－	－	2021	一部破損・傾き・ひび割れあり	C	中	事後	2026									675	撤去更新									
鼻顔公園	地区	002KAN03	管理施設	柵	フェンス	267	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	C	中	事後	2026									12,549	撤去更新									
鼻顔公園	地区	002KAN04	管理施設	柵	フェンス	121	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾き・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003ENR01	園路広場	舗装	舗装	42	㎡	－	アスファルト舗装	1976	45	10	20	－	－	2021	一部土砂堆積あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003ENR02	園路広場	舗装	舗装	249	㎡	－	アスファルト舗装	1976	45	10	20	－	－	2021	一部土砂堆積あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003ENR03	園路広場	舗装	舗装	58	㎡	－	砂利	1976	45	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003ENR04	園路広場	舗装	舗装	87	㎡	－	土	1976	45	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003ENR05	園路広場	舗装	舗装	66	㎡	－	土	1976	45	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003ENR06	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1976	45	15	30	－	－	2021	一部欠損・土砂堆積あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003UND01	運動施設	野球場	外野グラウンド	8006	㎡	－	土	1976	45	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003UND02	運動施設	野球場	内野グラウンド	4355	㎡	－	土	1976	45	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003UND03	運動施設	野球場	ダッグアウト（一塁側）	1	基	－	SRC造	1976	45	45	45	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003UND04	運動施設	野球場	ダッグアウト（三塁側）	1	基	－	SRC造	1976	45	45	45	－	－	2021	一部腐食・破損あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
鼻顔公園	地区	003UND05	運動施設	附属する観覧席	内野スタンド	1	式	－	コンクリート製、土	1976	45	45	45	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
鼻顔公園	地区	003UND06	運動施設	附属する観覧席	内野スタンド	1	式	－	コンクリート製、土	1976	45	45	45	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
鼻顔公園	地区	003UND07	運動施設	附属する観覧席	外野スタンド	1	式	－	コンクリート製、土	1976	45	45	45	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
鼻顔公園	地区	003UND08	運動施設	附属する観覧席	バックネット裏スタンド	1	式	－	RC造	1976	45	45	54	－	－	2021	スタンドの床防水劣化、屋根・外壁の塗装劣化、雨漏り多数あり	C	中	予防	2030									122	健全度調査	1,414	延命化					215,019	撤去更新	122	健全度調査	
鼻顔公園	地区	003UND09	運動施設	バックスクリーン	バックスクリーン	1	基	－	金属製	1976	45	15	36	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査	177	延命化							31	健全度調査	
鼻顔公園	地区	003UND10	運動施設	スコアボード	スコアボード	1	基	－	金属製	1976	45	15	36	－	－	2021	部分的に腐食・たわみあり	C	中	予防	2029									31	健全度調査	146	延命化			5,850	撤去更新			31	健全度調査	
鼻顔公園	地区	003UND11	運動施設	バックネット	バックネット	46	m	－	コンクリート製	1976	45	45	45	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
鼻顔公園	地区	003UND12	運動施設	バックネット	防球ネット	76	m	－	金属製	1976	45	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
鼻顔公園	地区	003UND13	運動施設	バックネット	防球ネット	72	m	－	コンクリート製	1976	45	45	45	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
鼻顔公園	地区	003UND14	運動施設	バックネット	防球ネット	57	m	－	金属製	1976	45	15	30	－	－	2021	一部腐食あり、ネット破れあり	C	中	事後	2029															3,990	撤去更新				
鼻顔公園	地区	003UND15	運動施設	バックネット	防球ネット	29	m	－	金属製	1976	45	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	C	中	事後	2029															4,912	撤去更新				
鼻顔公園	地区	003UND16	運動施設	バックネット	防球ネット	57	m	－	金属製	1976	45	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	C	中	事後	2029															3,990	撤去更新				
鼻顔公園	地区	003UND17	運動施設	その他	ファウルポール	1	基	－	金属製	1976	45	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
鼻顔公園	地区	003UND18	運動施設	その他	ファウルポール	1	基	－	金属製	1976	45	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
鼻顔公園	地区	003UND19	運動施設	附属する控室	本部席	1	基	－	CB造	1976	45	45	45	－	－	2021	ぐらつきあり、汚れあり	C	中	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003UND20	運動施設	スコアボード	得点板	1	基	－	鋼製	1976	45	15	30	－	－	2021	腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN01	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟	－	木製	1976	45	38	40	－	－	2021	一部破損・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN02	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN03	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN06	管理施設	門	入口シャッター	4	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN07	管理施設	門	ゲート	4	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN08	管理施設	門	ゲート	3	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN09	管理施設	門	ゲート	3	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食・土砂堆積あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN10	管理施設	柵	柵	28	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN11	管理施設	柵	フェンス	621	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食・変形あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN12	管理施設	柵	フェンス	73	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食・変形あり	C	中	事後	2029															2,993	撤去更新			
鼻顔公園	地区	003KAN13	管理施設	柵	フェンス	14	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN14	管理施設	柵	フェンス	6	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食・変形あり	C	中	事後	2029															246	撤去更新			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
鼻顔公園	地区	003KAN15	管理施設	柵	フェンス	2	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN16	管理施設	柵	フェンス	10	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	C	中	事後	2029													410	撤去更新				
鼻顔公園	地区	003KAN17	管理施設	柵	フェンス	62	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食・破損・傾き・植生の繁茂あり	C	中	事後	2029													1,860	撤去更新				
鼻顔公園	地区	003KAN18	管理施設	柵	フェンス	76	m	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食・変形あり	C	中	事後	2029													3,116	撤去更新				
鼻顔公園	地区	003KAN19	管理施設	擁壁	擁壁	67	m	－	コンクリートブロック製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN20	管理施設	擁壁	擁壁	26	m	－	コンクリートブロック製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	003KAN24	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	木製	1976	45	18	30	－	－	2021	傾き、ぐらつきあり	C	中	事後	2029													1,638	撤去更新				
鼻顔公園	地区	003KAN25	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	全体的に腐食あり、地際部に腐食穴あり	C	中	事後	2029													1,638	撤去更新				
鼻顔公園	地区	004ENR01	園路広場	舗装	舗装	17	㎡	－	アスファルト舗装	1976	45	10	20	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004ENR02	園路広場	舗装	舗装	295	㎡	－	アスファルト舗装	1976	45	10	20	－	－	2021	部分的に破損・土砂堆積あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004ENR03	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1976	45	15	30	－	－	2021	一部欠損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004ENR04	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1976	45	15	30	－	－	2021	一部破損・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004BEN01	便益施設	駐車場	駐車場	2352	㎡	－	砂利	1976	45	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004BEN02	便益施設	駐車場	駐車場	1876	㎡	－	土	1976	45	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
鼻顔公園	地区	004KAN01	管理施設	照明施設	照明灯（防犯灯）	1	基	－	コンクリート製	1976	45	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN02	管理施設	照明施設	照明灯（防犯灯）	1	基	－	木製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN03	管理施設	照明施設	照明灯（防犯灯）	1	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN04	管理施設	門	ゲートボール	1	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN05	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN06	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	金属製	1976	45	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり、一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN07	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	樹脂製	1976	45	18	30	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN08	管理施設	擁壁	擁壁	68	m	－	コンクリートブロック製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN09	管理施設	擁壁	擁壁	3	m	－	コンクリートブロック製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN10	管理施設	擁壁	擁壁	59	m	－	コンクリートブロック製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部隙間・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN11	管理施設	擁壁	擁壁	3	m	－	石製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN12	管理施設	擁壁	擁壁	48	m	－	石製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN13	管理施設	擁壁	擁壁	65	m	－	石製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部破損・ひび割れ・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
鼻顔公園	地区	004KAN14	管理施設	擁壁	擁壁	4	m	－	石製	1976	45	40	40	－	－	2021	一部隙間あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
市民交流ひろば	地区	001ENR01	園路広場	舗装	舗装	1456	㎡	－	アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR02	園路広場	舗装	舗装	216	㎡	－	アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR03	園路広場	舗装	舗装	144	㎡	－	自然石アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR04	園路広場	舗装	舗装	94	㎡	－	自然石アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR05	園路広場	舗装	舗装	81	㎡	－	自然石アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR06	園路広場	舗装	舗装	68	㎡	－	自然石アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR07	園路広場	舗装	舗装	179	㎡	－	コンクリートタイル舗装	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR08	園路広場	舗装	舗装	106	㎡	－	コンクリートタイル舗装	2012	9	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR09	園路広場	舗装	舗装	1	㎡	－	コンクリートタイル舗装	2012	9	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR10	園路広場	舗装	舗装	19	㎡	－	コンクリートタイル舗装	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR11	園路広場	舗装	舗装	1914	㎡	－	コンクリートタイル舗装	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR12	園路広場	舗装	舗装	55	㎡	－	コンクリートブロック舗装	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR13	園路広場	舗装	舗装	154	㎡	－	コンクリートブロック舗装	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001ENR14	園路広場	舗装	舗装	6	㎡	－	コンクリートブロック舗装	2012	9	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
市民交流ひろば	地区	001ENR15	園路広場	舗装	舗装	136	㎡	－	コンクリートブロック舗装	2012	9	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001ENR16	園路広場	舗装	広場	6732	㎡	－	土	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001ENR17	園路広場	舗装	広場	2086	㎡	－	砂	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001ENR18	園路広場	舗装	広場	3570	㎡	－	砂	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001ENR19	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製、自然石アスファルト	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001ENR20	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製、自然石アスファルト	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001SYU01	修景施設	花壇	花壇	19	m	－	レンガ製	2012	9	20	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001SYU02	修景施設	花壇	花壇	19	m	－	レンガ製	2012	9	20	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001SYU03	修景施設	花壇	花壇	19	m	－	レンガ製	2012	9	20	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001SYU04	修景施設	花壇	花壇	19	m	－	レンガ製	2012	9	20	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001SYU05	修景施設	噴水	噴水	1	式	－	金属製	2012	9	15	30	－	－	2021	塩素により配管が腐食している	C	中	事後	2032以降					112	CD修繕											
市民交流ひろば	地区	001SYU06	修景施設	水流	水路	208	㎡	－	玉砂利、石製	2012	9	38	40	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	棟	－	金属製	2012	9	27	48	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									31	健全度調査	220	延命化					31	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KYU02	休養施設	四阿	四阿	1	棟	－	金属製	2012	9	27	48	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									31	健全度調査	220	延命化					31	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
市民交流ひろば	地区	001KYU03	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	2012	9	19	36	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降					31 健全度調査	121 延命化				31 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KYU04	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	2012	9	19	36	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降					31 健全度調査	121 延命化				31 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KYU05	休養施設	休憩所	テント（小）	1	基	－	金属製、キャンパス地	2012	9	19	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KYU06	休養施設	休憩所	テント（小）	1	基	－	金属製、キャンパス地	2012	9	19	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KYU07	休養施設	休憩所	テント（大）	1	基	－	金属製	2012	9	19	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KYU08	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KYU09	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KYU10	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KYU11	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KYU12	休養施設	野外卓	縁台	5	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KYU13	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KYU14	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KYU15	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KYU16	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	3	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
市民交流ひろば	地区	001KYU17	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	3	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001KYU18	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001KYU19	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001KYU20	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	8	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001KYU21	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001KYU22	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	8	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001KYU23	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001KYU24	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001KYU25	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001KYU26	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001KYU27	休養施設	ベンチ	スツール	3	基	－	石製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	001YUG01	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート製、樹脂製	2012	9	15	36	－	－	2021	砂が不足している	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	208	健全度調査・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG02	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG03	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	38	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
市民交流ひろば	地区	001YUG04	遊戯施設	複合遊具	複合遊具（大）	1	基	－	金属製	2013	8	15	36	－	－	2021	トンネルすべり台に割れ・破損あり（使用禁止中）	C	中	予防	2032以降	138	健全度調査	438	健全度調査・CD修繕	138	健全度調査	138	健全度調査	138	健全度調査	438	健全度調査・延命化	138	健全度調査	138	健全度調査	138	健全度調査	138	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG05	遊戯施設	複合遊具	アスレチック遊具	1	基	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	チェーン地際取付部に摩耗あり	C	中	予防	2032以降	55	健全度調査	255	健全度調査・CD修繕	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG06	遊戯施設	複合遊具	パネルプレイ	1	基	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	登行部コーティングに破れあり	C	中	予防	2032以降	55	健全度調査	255	健全度調査・CD修繕	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG07	遊戯施設	健康器具系施設	背伸ばしベンチ	1	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	40	－	－	2021	キャップに欠損あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	58	健全度調査・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG08	遊戯施設	健康器具系施設	ストレッチチェア①	1	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	40	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG09	遊戯施設	健康器具系施設	ストレッチチェア②	1	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	40	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG10	遊戯施設	健康器具系施設	ジャンプスステップ	1	基	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG11	遊戯施設	健康器具系施設	平行棒	1	基	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	安全領域に樹木あり、一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG12	遊戯施設	健康器具系施設	ツイストバー①	1	基	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG13	遊戯施設	健康器具系施設	ツイストバー②	1	基	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG14	遊戯施設	健康器具系施設	ジャンプタッチ	1	基	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	ボルトの突出あり、一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG15	遊戯施設	健康器具系施設	座位体前屈	1	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	40	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG16	遊戯施設	健康器具系施設	上位そらし	1	基	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG17	遊戯施設	健康器具系施設	足つぼ踏み	1	基	－	石製、コンクリート製、ステンレス製	2012	9	15	36	－	－	2021	渡り部に欠け・破損あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	208	健全度調査・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
市民交流ひろば	地区	001YUG18	遊戯施設	健康器具系施設	平均台	1	基	－	金属製、樹脂製	2012	9	15	36	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG19	遊戯施設	その他	リンク遊具①ヒツジ	1	基	－	ERP製	2012	9	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG20	遊戯施設	その他	リンク遊具②消防車	1	基	－	ERP製	2012	9	10	24	－	－	2021	上物部に破損あり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	58 健全度調査・CD修繕	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG21	遊戯施設	その他	リンク遊具③ウゴウゴ	1	基	－	ERP製	2012	9	10	24	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG22	遊戯施設	その他	ちびっこカーボックス	1	基	－	樹脂製	2012	9	15	36	－	－	2021	キャップに欠損あり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	38 健全度調査・CD修繕	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG24	遊戯施設	その他	コスモスガーデン	1	基	－	金属製	2013	8	15	36	－	－	2021	キャップに欠損あり	C	中	予防	2032以降	8 健全度調査	58 健全度調査・CD修繕	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG25	遊戯施設	その他	ステップ遊具①	1	基	－	木製	2012	9	7	17	－	－	2021	木部に割れ破損あり	C	中	予防	2029	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	8 健全度調査	1,562 健全度調査・撤去更新	8 健全度調査	8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG26	遊戯施設	その他	ステップ遊具②	1	基	－	木製	2012	9	7	17	－	－	2021	木部に割れ破損あり	C	中	予防	2029	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	8 健全度調査	1,562 健全度調査・撤去更新	8 健全度調査	8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG28	遊戯施設	健康器具系施設	バランスデッキ①	1	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	40	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001YUG29	遊戯施設	健康器具系施設	バランスデッキ②	1	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	40	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	28 健全度調査・延命化	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KYO02	教養施設	その他	日時計	1	基	－	石製	2012	9	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001BEN01	便益施設	便所	便所・管理棟	1	棟	－	木造	2012	9	24	43	－	－	2021	RC構造材のひび割れあり	B	低	予防	2032以降					61 健全度調査	430 延命化			61 健全度調査		
市民交流ひろば	地区	001BEN02	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	2012	9	24	43	－	－	2021	RC構造材のひび割れあり	B	低	予防	2032以降					61 健全度調査	331 延命化			61 健全度調査		
市民交流ひろば	地区	001BEN03	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
市民交流ひろば	地区	001BEN04	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001BEN05	便益施設	自転車置場	自転車置場	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001BEN06	便益施設	時計台	時計塔	1	基	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN01	管理施設	掲示板	掲示板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN02	管理施設	標識	園名板	1	基	－	樹脂製、金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂	2012	9	18	30	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN06	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN07	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN08	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN09	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN10	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN11	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
市民交流ひろば	地区	001KAN13	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN14	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN15	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN16	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN17	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN18	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN19	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN20	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN21	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN22	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN23	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN24	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN25	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN26	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
市民交流ひろば	地区	001KAN27	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN28	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN29	管理施設	標識	案内板	1	基	－	ステンレス製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN30	管理施設	標識	案内板	1	基	－	ステンレス製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN31	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN32	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN34	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製、金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN35	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN36	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN37	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN38	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN39	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN40	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN41	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
市民交流ひろば	地区	001KAN42	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN43	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN44	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN45	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN46	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN47	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN48	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN49	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN50	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN51	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN52	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN53	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN54	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN55	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
市民交流ひろば	地区	001KAN56	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026					808 健全度調査・LED化	11 延命化				8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN57	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026					808 健全度調査・LED化	11 延命化				8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN58	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026					808 健全度調査・LED化	11 延命化				8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN59	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026					808 健全度調査・LED化	11 延命化				8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN60	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026					808 健全度調査・LED化	11 延命化				8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN61	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026					808 健全度調査・LED化	11 延命化				8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN62	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026					808 健全度調査・LED化	11 延命化				8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN63	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026					808 健全度調査・LED化	11 延命化				8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN64	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026					808 健全度調査・LED化	11 延命化				8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN65	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026					808 健全度調査・LED化	11 延命化				8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN66	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026					808 健全度調査・LED化	11 延命化				8 健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001KAN67	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	コンクリート製、金属製	2012	9	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KAN70	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降											
市民交流ひろば	地区	001KAN71	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	金属製、ステンレス製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
市民交流ひろば	地区	001KAN72	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN73	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN74	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN75	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	石製	2012	9	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN76	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	石製	2012	9	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN77	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	石製	2012	9	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN78	管理施設	車止め	ゲートボール	2	基	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN79	管理施設	柵	フェンス	143	m	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN80	管理施設	柵	フェンス	14	m	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN81	管理施設	柵	ロープ柵	118	m	－	木製、ロープ	2012	9	18	30	－	－	2021	一部腐朽・傾きあり	B	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN82	管理施設	その他	手すり	16	m	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN83	管理施設	その他	手すり	15	m	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN84	管理施設	その他	手すり	7	m	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	001KAN85	管理施設	その他	手すり	9	m	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
市民交流ひろば	地区	001KAN86	管理施設	その他	手すり	9	m	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001KAN87	管理施設	その他	手すり	7	m	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001SNO01	その他施設	各種設備	防犯カメラ柱	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001SNO02	その他施設	各種設備	分電盤	1	基	－	金属製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001SNO03	その他施設	各種設備	分電盤	1	基	－	金属製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001SNO04	その他施設	各種設備	イベント電源盤	1	基	－	金属製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001SNO05	その他施設	各種設備	イベント電源盤	1	基	－	金属製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	001SNO06	その他施設	各種設備	水景設備制御盤	1	式	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査	104	延命化					61	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	001SNO07	その他施設	各種設備	ポンプ設備	1	式	－	金属製、アルミ製	2012	9	15	36	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査	104	延命化					61	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	002ENR01	園路広場	舗装	舗装	1180	㎡	－	アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	002ENR02	園路広場	舗装	舗装	259	㎡	－	アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	002BEN01	便益施設	駐車場	駐車場	561	㎡	－	アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	002BEN02	便益施設	駐車場	駐車場	4094	㎡	－	アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	一部ひび割れ・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
市民交流ひろば	地区	002KAN01	管理施設	標識	園名板	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
市民交流ひろば	地区	002KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	002KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	002KAN04	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
市民交流ひろば	地区	002KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	002KAN06	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	002KAN07	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	002KAN08	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	002KAN09	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	002KAN10	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	002KAN11	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	002KAN12	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	002KAN13	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	002KAN14	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降									808	健全度調査・LED化	11	延命化					8	健全度調査	
市民交流ひろば	地区	002KAN18	管理施設	車止め	車止め	5	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
市民交流ひろば	地区	002KAN19	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	コンクリート製	2012	9	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	002KAN20	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	002KAN21	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	一部腐食・変形あり	B	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	002KAN22	管理施設	車止め	車止め	5	基	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	002KAN23	管理施設	柵	フェンス	151	m	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
市民交流ひろば	地区	002KAN24	管理施設	柵	フェンス	180	m	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	001ENR01	園路広場	舗装	舗装	378	㎡	－	土	1994	27	15	30	－	－	2021	一部排水不良あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	001ENR02	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽・破損あり	C	中	事後	2024									864	撤去更新								
平尾山公園	総合	001KYU02	休養施設	四阿	四阿（テーブルベンチ付）	1	基	－	木製	1994	27	22	33	－	－	2021	スレート割れあり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	001KYO01	教養施設	その他	カブトムシドーム	1	基	－	鉄骨造	2005	16	34	48	－	－	2021	鉄骨構造材の塗装劣化あり	C	中	予防	2032以降									6,281	健全度調査・CD修繕							122	健全度調査	
平尾山公園	総合	001KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	001KAN02	管理施設	標識	案内板	3	基	－	ステンレス製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	001KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	001KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	001KAN05	管理施設	車止め	ゲートボール	2	基	－	木製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	001KAN06	管理施設	散水施設	立水栓	1	基	－	金属製	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002ENR01	園路広場	舗装	舗装	11	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002ENR02	園路広場	舗装	舗装	4	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002ENR03	園路広場	舗装	舗装	60	㎡	－	アスファルト舗装	1994	27	10	20	－	－	2021	一部ひび割れ・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002ENR04	園路広場	舗装	舗装	797	㎡	－	アスファルト舗装	1994	27	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	002ENR05	園路広場	舗装	舗装	1530	㎡	－	砂利	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	002ENR06	園路広場	舗装	舗装	1230	㎡	－	土	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	002ENR09	園路広場	階段	階段	1	階段	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽・植生の繁茂あり	C	中	事後	2025							240	撤去更新											
平尾山公園	総合	002ENR10	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽・破損あり	C	中	事後	2025							234	撤去更新											
平尾山公園	総合	002SYU01	修景施設	池	景勝池	77	㎡	－	石製	1994	27	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	002KYU01	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	アルミ製	1994	27	19	30	－	－	2021	一部変形あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	002YUG03	遊戯施設	すべり台	スーパースライダー	1	基	－	コンクリート製	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	002BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	1999	22	24	43	－	－	2021	RC構造材のひび割れあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査	254	延命化					61	健全度調査	
平尾山公園	総合	002BEN02	便益施設	時計台	時計塔	1	基	－	金属製	1994	27	15	36	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降									8	健全度調査	11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	002KAN01	管理施設	管理事務所	管理棟	1	棟	－	木造	1994	27	24	36	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	002KAN02	管理施設	管理事務所	管理棟	1	棟	－	木造	1994	27	24	36	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	002KAN03	管理施設	管理事務所	管理棟	1	基	－	木製	1994	27	24	36	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	002KAN04	管理施設	管理事務所	管理棟	1	基	－	木製	1994	27	24	36	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	002KAN06	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	－	金属製	2019	2	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	002KAN07	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	－	金属製	1994	27	22	33	－	－	2021	一部変形あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN08	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽・傾きあり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN09	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN10	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN11	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN12	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2023			800	LED化					8	健全度調査	11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	002KAN13	管理施設	散水施設	散水栓	1	基	－	金属製	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN14	管理施設	散水施設	散水栓	1	基	－	金属製	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN15	管理施設	散水施設	散水栓	1	基	－	金属製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN16	管理施設	散水施設	散水栓	1	基	－	金属製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN17	管理施設	車止め	車止め	5	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・汚れ・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN18	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN19	管理施設	車止め	ゲートボール	2	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN20	管理施設	車止め	ゲートボール	2	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾き・変形あり	C	中	事後	2025									450	撤去更新								

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	002KAN21	管理施設	柵	フェンス	398	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN22	管理施設	柵	フェンス	33	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾き・植生の繁茂あり	C	中	事後	2027										1,122	撤去更新							
平尾山公園	総合	002KAN23	管理施設	柵	フェンス	13	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	002KAN24	管理施設	柵	柵	40	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	003ENR01	園路広場	舗装	舗装	73	㎡	－	土	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	003ENR02	園路広場	舗装	舗装	4691	㎡	－	土	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	003ENR03	園路広場	舗装	舗装	121	㎡	－	砂利	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	003ENR04	園路広場	舗装	舗装	2436	㎡	－	アスファルト舗装	1994	27	10	20	－	－	2021	一部破損・ひび割れ・土砂堆積あり	C	中	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	003ENR05	園路広場	舗装	ドッグラン（小型犬）	458	㎡	－	土	1994	27	15	30	－	－	2021	一部木の根の隆起あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	003ENR06	園路広場	舗装	ドッグラン（大型犬）	1523	㎡	－	土	1994	27	15	30	－	－	2021	一部木の根の隆起あり	B	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	003ENR07	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	樹脂製、木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽・破損・ぐらつきあり	C	中	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	003ENR08	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	樹脂製	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	003ENR09	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	樹脂製	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
平尾山公園	総合	003ENR10	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	樹脂製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部土砂流出あり	C	中	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	003ENR11	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	樹脂製	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003ENR12	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	樹脂製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部土砂流出あり	C	中	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003ENR13	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	樹脂製、木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽・破損・土砂堆積あり	C	中	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003ENR14	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	樹脂製	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003ENR15	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	樹脂製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003ENR16	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2025							1,080	撤去更新									
平尾山公園	総合	003ENR17	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2025							1,620	撤去更新									
平尾山公園	総合	003ENR18	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	部分的に腐朽あり	C	中	事後	2025							702	撤去更新									
平尾山公園	総合	003ENR19	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003SYU01	修景施設	築山	モニュメント	1	基	－	土、石製	1994	27	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KYU01	休養施設	野外卓	縁台	1	基	－	木製	1994	27	7	14	－	－	2021	一部腐朽・土砂堆積あり	C	中	事後	2025							803	撤去更新									
平尾山公園	総合	003KYU02	休養施設	野外卓	縁台	1	基	－	木製	1994	27	7	14	－	－	2021	一部腐朽・破損あり	C	中	事後	2025							803	撤去更新									
平尾山公園	総合	003KYU03	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、再生木材	1994	27	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KYU04	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、再生木材	1994	27	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	003YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具（ルックアウトハット）	1	基	－	金属製	2016	5	15	36	－	－	2021	安全領域に枝あり、一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	
平尾山公園	総合	003YUG02	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	スカイロープ	1	基	－	金属製	2016	5	15	36	－	－	2021	侵入防止策の設置なし、一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	301	健全度調査・消耗品・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
平尾山公園	総合	003YUG03	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	スウェイステップロード	1	基	－	再生木材、金属製	2016	5	22	40	－	－	2021	基礎の露出あり（ハザード3）	C	中	予防	2032以降	12	健全度調査	62	健全度調査・CD修繕	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	112	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
平尾山公園	総合	003YUG04	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	リグノーサラビリンス	1	基	－	金属製、再生木材	2016	5	22	40	－	－	2021	キャップに欠損あり	C	中	予防	2032以降	8	健全度調査	58	健全度調査・CD修繕	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
平尾山公園	総合	003YUG05	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	アスレチックウォール	1	基	－	金属製、再生木材	2016	5	22	40	－	－	2021	安全領域に樹木あり、一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	112	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
平尾山公園	総合	003YUG06	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	ネットマウンテン	1	基	－	金属製、再生木材	2016	5	22	40	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	112	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
平尾山公園	総合	003YUG07	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	マウントバレー	1	基	－	金属製	2016	5	15	36	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	112	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
平尾山公園	総合	003YUG08	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	ダブルスパイラルネット	1	基	－	金属製	2016	5	15	36	－	－	2021	頭部挟み込みの恐れあり	B	低	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	112	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
平尾山公園	総合	003YUG09	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	バランスロード	1	基	－	金属製	2016	5	15	36	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	112	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
平尾山公園	総合	003YUG10	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	リズムステップジャンプ	1	基	－	金属製、樹脂製	2016	5	15	36	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	28	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
平尾山公園	総合	003YUG11	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	パイプジャングル	1	基	－	金属製	2016	5	15	36	－	－	2021	安全領域が傾斜により確保されていない	B	低	予防	2032以降	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	90	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
平尾山公園	総合	003YUG12	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	クライミングアドベンチャー	1	基	－	金属製	2016	5	15	36	－	－	2021	安全領域が傾斜により確保されていない、一部腐食あり	B	低	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	
平尾山公園	総合	003YUG13	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	クリフエスケープ	1	基	－	金属製	2016	5	15	36	－	－	2021	基礎の露出あり（ハザード3）	C	中	予防	2032以降	12	健全度調査	62	健全度調査・CD修繕	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	112	健全度調査・延命化	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	12	健全度調査	
平尾山公園	総合	003KYO01	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	コンクリート製	1994	27	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	003KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	コンクリート製	1994	27	42	42	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	再生木材	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	再生木材	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KAN06	管理施設	カーブミラー	カーブミラー	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・変形あり	C	中	事後	2027											345	撤去更新					
平尾山公園	総合	003KAN07	管理施設	カーブミラー	カーブミラー	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・汚れあり	C	中	事後	2027											345	撤去更新					
平尾山公園	総合	003KAN08	管理施設	散水施設	立水栓	1	基	－	金属製	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KAN09	管理施設	車止め	ゲートボール	2	基	－	樹脂製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KAN10	管理施設	擁壁	土留め擁壁	5	m	－	木製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐朽・破損あり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KAN11	管理施設	擁壁	土留め擁壁	4	m	－	木製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐朽・破損あり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KAN12	管理施設	擁壁	擁壁	107	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KAN13	管理施設	柵	フェンス	33	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐朽・傾き・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KAN14	管理施設	柵	フェンス	256	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・変形あり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	003KAN15	管理施設	柵	フェンス	69	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部破損あり	C	中	事後	2032以降						112	部分更新											
平尾山公園	総合	003KAN16	管理施設	柵	柵	19	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	003KAN17	管理施設	柵	柵	337	m	－	木製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐朽・破損・傾きあり	C	中	事後	2024					18,535	撤去更新											
平尾山公園	総合	003KAN18	管理施設	柵	柵	71	m	－	木製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐朽・破損・傾きあり	C	中	事後	2022	3,905	撤去更新														
平尾山公園	総合	003KAN19	管理施設	柵	柵	23	m	－	木製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐朽・破損・傾きあり	C	中	事後	2022	1,265	撤去更新														
平尾山公園	総合	003KAN20	管理施設	柵	柵	78	m	－	木製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2022	4,290	撤去更新														
平尾山公園	総合	003KAN21	管理施設	柵	柵	42	m	－	木製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2022	2,310	撤去更新														
平尾山公園	総合	003KAN23	管理施設	柵	ロープ柵	41	m	－	木製、ロープ	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐朽・傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	004ENR01	園路広場	舗装	舗装	138	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1994	27	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	004ENR02	園路広場	舗装	舗装	682	㎡	－	アスファルト舗装	1994	27	10	20	－	－	2021	一部ひび割れ・ポットホールあり	C	中	事後	2032以降							52	部分更新											
平尾山公園	総合	004ENR03	園路広場	舗装	舗装	110	㎡	－	アスファルト舗装	1994	27	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	004ENR04	園路広場	舗装	枕木ステップ	13	㎡	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽・破損・植生の繁茂あり	C	中	事後	2029													1,010	撤去更新				
平尾山公園	総合	004ENR05	園路広場	橋梁	橋	1	基	－	コンクリート製、金属製	1994	27	60	72	－	－	2021	一部干割れあり	B	低	予防	2032以降									105	健全度調査	985	延命化					105	健全度調査	
平尾山公園	総合	004ENR06	園路広場	橋梁	橋	1	基	－	コンクリート製	1994	27	60	60	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	004ENR07	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽・植生の繁茂・穴あり	C	中	事後	2029													3,870	撤去更新				
平尾山公園	総合	004ENR08	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004ENR09	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KYO01	教養施設	体験学習施設	昆虫体験学習館	1	基	－	鉄骨造	2006	15	34	48	－	－	2021	鉄骨構造材の塗装剥がれあり	B	低	予防	2032以降									142	健全度調査	926	延命化					142	健全度調査	
平尾山公園	総合	004BEN01	便益施設	駐車場	駐車場	978	㎡	－	アスファルト舗装	1994	27	10	20	－	－	2021	一部ひび割れ・凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	ステンレス製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	ステンレス製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022			800	LED化					8	健全度調査	11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	004KAN05	管理施設	車止め	ゲートボール	2	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN06	管理施設	擁壁	擁壁	70	m	－	コンクリートブロック製	1994	27	40	40	－	－	2021	一部ひび割れ・剥離あり	C	中	事後	2032以降															5,250	CD修繕				
平尾山公園	総合	004KAN07	管理施設	擁壁	擁壁	20	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN08	管理施設	擁壁	擁壁	19	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN09	管理施設	擁壁	擁壁	27	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	004KAN10	管理施設	擁壁	擁壁	11	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN11	管理施設	擁壁	土留擁壁	9	m	－	木製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2029													315	撤去更新				
平尾山公園	総合	004KAN12	管理施設	柵	入口ゲート	5	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN13	管理施設	柵	柵	165	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN14	管理施設	柵	柵	64	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部傾き・ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN15	管理施設	柵	柵	22	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN16	管理施設	柵	柵	14	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN17	管理施設	柵	フェンス	12	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾き・ぐらつき・植生の繁茂あり	C	中	事後	2029															432	撤去更新				
平尾山公園	総合	004KAN18	管理施設	柵	フェンス	27	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN19	管理施設	その他	手すり	7	m	－	アルミ製	1994	27	24	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	004KAN20	管理施設	その他	手すり	7	m	－	アルミ製	1994	27	24	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005ENR01	園路広場	舗装	舗装	351	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1994	27	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005ENR02	園路広場	舗装	舗装	1364	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1994	27	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005ENR03	園路広場	舗装	舗装	34	㎡	－	コンクリートタイル舗装	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	005ENR04	園路広場	舗装	舗装	37	㎡	－	コンクリート舗装	1994	27	15	30	－	－	2021	一部ひび割れ・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005ENR05	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005ENR06	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005ENR07	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	2016	5	15	30	－	－	2021	一部遊離石灰・ひび割れあり	C	中	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005BEN01	便益施設	飲食店	センターハウス	1	棟	－	鉄骨造、RC造	1994	27	34	48	－	－	2021	外壁の塗装劣化、2階デッキ防水の劣化（雨漏り）あり	C	中	予防	2032以降							5,783	CD修繕	162	健全度調査	2,430	延命化					162	健全度調査	
平尾山公園	総合	005BEN04	便益施設	園内移動用施設	エスカレーター	1	式	－	RC造	1994	27	50	60	－	－	2021	RC構造材の白華、鉄骨構造材の錆びあり	C	中	予防	2032以降							1,600	CD修繕	122	健全度調査	3,726	延命化					122	健全度調査	
平尾山公園	総合	005BEN05	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN04	管理施設	標識	案内板	2	基	－	ステンレス製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN06	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022			800	LED化					8	健全度調査	11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN07	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022			800	LED化					8	健全度調査	11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN08	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022			800	LED化					8	健全度調査	11	延命化					8	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
平尾山公園	総合	005KAN09	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN10	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN11	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN12	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN13	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN14	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN15	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN16	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN17	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN18	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN19	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN20	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN21	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査	11 延命化				8 健全度調査	
平尾山公園	総合	005KAN22	管理施設	照明施設	スポットライト	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	005KAN23	管理施設	擁壁	擁壁	16	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部剥離・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN24	管理施設	擁壁	擁壁	3	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部剥離・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN25	管理施設	柵	柵	7	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN26	管理施設	柵	柵	30	m	－	樹脂製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN27	管理施設	柵	柵	118	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部破損あり（景観の為に一番上の横棒を取り外している）	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN28	管理施設	その他	手すり	9	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN29	管理施設	その他	手すり	9	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN30	管理施設	その他	手すり	9	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN31	管理施設	その他	手すり	12	m	－	ステンレス製	1994	27	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005KAN32	管理施設	その他	手すり	12	m	－	ステンレス製	1994	27	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	005SNO01	その他施設	各種設備	分電盤	1	基	－	金属製	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	006ENR01	園路広場	舗装	舗装	1688	㎡	－	アスファルト舗装	1994	27	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	006ENR02	園路広場	舗装	舗装	107	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1994	27	15	30	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	006ENR03	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	2016	5	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	006BEN01	便益施設	駐車場	駐車場	3813	㎡	－	アスファルト舗装	2019	2	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	006BEN02	便益施設	駐車場	駐車場	816	㎡	－	土	1994	27	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	006KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	006KAN06	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	006KAN07	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	表面の表示が消えかけている	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	006KAN08	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN09	管理施設	照明施設	照明灯(LED)防犯カメラ付	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN10	管理施設	照明施設	照明灯(LED)防犯カメラ付	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN11	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN12	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	一部汚れ・損傷あり	B	低	予防	2032以降									8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN13	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN14	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN15	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN16	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
平尾山公園	総合	006KAN17	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降					8 健全度調査		11 延命化			8 健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN18	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査		11 延命化			8 健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN19	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査		11 延命化			8 健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN20	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査		11 延命化			8 健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN21	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022		800 LED化			8 健全度調査		11 延命化			8 健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN24	管理施設	カーブミラー	カーブミラー	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	006KAN25	管理施設	散水施設	立水栓	1	基	－	金属製	2016	5	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	006KAN26	管理施設	散水施設	立水栓	1	基	－	金属製	1994	27	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	006KAN27	管理施設	貯水施設	受水槽	1	基	－	金属製、FRP製	2016	5	15	36	－	－	2021	汚れ・植物の巻き付きあり	B	低	予防	2032以降					61 健全度調査		99 延命化			61 健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN28	管理施設	貯水施設	受水槽	1	基	－	FRP製	1994	27	15	36	－	－	2021	取付金具に錆あり	B	低	予防	2032以降					61 健全度調査		99 延命化			61 健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN29	管理施設	発電施設	発電設備	1	基	－	金属製	2016	5	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	006KAN30	管理施設	その他	分電盤	1	基	－	金属製	2016	5	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	006KAN31	管理施設	発電施設	キュービクル	1	基	－	金属製	2016	5	15	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降					61 健全度調査		2,467 延命化			61 健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN32	管理施設	発電施設	キュービクル	1	基	－	金属製	2016	5	15	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降					61 健全度調査		2,467 延命化			61 健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	006KAN33	管理施設	柵	ガードレール	33	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN34	管理施設	擁壁	擁壁	10	m	－	石製	1994	27	40	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN35	管理施設	擁壁	擁壁	38	m	－	コンクリート製	2019	2	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN36	管理施設	擁壁	擁壁	50	m	－	コンクリート製	2019	2	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN37	管理施設	擁壁	擁壁	50	m	－	コンクリート製	2019	2	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN38	管理施設	擁壁	擁壁	73	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部ひび割れ・汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN39	管理施設	擁壁	擁壁	193	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN40	管理施設	擁壁	擁壁	50	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部ひび割れ・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN41	管理施設	擁壁	擁壁	11	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN42	管理施設	擁壁	擁壁	47	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN43	管理施設	門	門扉	5	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN44	管理施設	柵	柵	36	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾き・変形あり	B	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN45	管理施設	柵	柵	34	m	－	金属製	2016	5	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN46	管理施設	柵	柵	270	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	006KAN47	管理施設	柵	柵	38	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN48	管理施設	柵	柵	48	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN49	管理施設	柵	柵	47	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN50	管理施設	柵	柵	5	m	－	金属製	2016	5	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN51	管理施設	柵	フェンス	36	m	－	金属製	2016	5	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN52	管理施設	柵	フェンス	19	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN53	管理施設	柵	フェンス	15	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN54	管理施設	その他	手すり	2	m	－	ステンレス製	2016	5	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN55	管理施設	その他	手すり	2	m	－	ステンレス製	2016	5	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN56	管理施設	その他	貯蔵庫	1	基	－	金属製	2016	5	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN57	管理施設	その他	貯蔵庫	1	基	－	金属製	2016	5	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
平尾山公園	総合	006KAN58	管理施設	その他	ポンプ室	1	棟	－	コンクリートブロック造	1994	27	41	49	－	－	2021	モルタルのひび割れ・剥がれあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査			127	延命化				61	健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN59	管理施設	その他	ポンプ室	1	棟	－	RC造	1994	27	50	60	－	－	2021	一部ひび割れ・落書きあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査			97	延命化				61	健全度調査	
平尾山公園	総合	006KAN60	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査			11	延命化				8	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
平尾山公園	総合	006KAN61	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降					8 健全度調査		11 延命化			8 健全度調査	
平尾山公園	総合	006SNO01	その他施設	各種設備	汚水処理制御盤	1	基	－	金属製	2016	5	15	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降					61 健全度調査		104 延命化			61 健全度調査	
平尾山公園	総合	006SNO02	その他施設	その他	防犯カメラ柱	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	006SNO03	その他施設	その他	信号機	1	基	－	金属製	2016	5	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	006SNO04	その他施設	その他	信号機	1	基	－	ステンレス製	2016	5	39	40	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	007ENR01	園路広場	舗装	舗装	234	㎡	－	アスファルト舗装	1994	27	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	007ENR02	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部剥離・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	007BEN01	便益施設	駐車場	駐車場	2582	㎡	－	アスファルト舗装	1994	27	10	20	－	－	2021	一部ひび割れ・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	007KAN04	管理施設	倉庫	備品庫	1	基	－	金属製	2019	2	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	007KAN08	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	007KAN09	管理施設	標識	案内板	1	基	－	ステンレス製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	007KAN11	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	支柱に腐食あり	B	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	007KAN13	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
平尾山公園	総合	007KAN14	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	007KAN15	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN16	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN17	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN26	管理施設	標識	リフレクター	7	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部破損・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN27	管理施設	照明施設	照明灯（防犯灯）	1	基	－	ステンレス製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN28	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製、木製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022			800	LED化					8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	007KAN29	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022			800	LED化					8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	007KAN30	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1994	27	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2022			800	LED化					8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
平尾山公園	総合	007KAN31	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN34	管理施設	門	ゲートボール	2	基	－	ステンレス製	1994	27	39	40	－	－	2021	一部変形あり、支柱に傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN35	管理施設	擁壁	擁壁	53	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN36	管理施設	擁壁	擁壁	42	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部破損・ひび割れ・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN37	管理施設	擁壁	擁壁	89	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN38	管理施設	擁壁	擁壁	76	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	007KAN39	管理施設	擁壁	擁壁	17	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN40	管理施設	擁壁	擁壁	18	m	－	コンクリート製	1994	27	50	50	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN41	管理施設	柵	柵	191	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN42	管理施設	柵	柵	196	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN43	管理施設	柵	柵	89	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN44	管理施設	柵	柵	167	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN45	管理施設	柵	フェンス	34	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN47	管理施設	柵	フェンス	78	m	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007KAN49	管理施設	発電施設	キュービクル	1	基	－	金属製	1994	27	15	36	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2032以降											61	健全度調査			2,467	延命化					61	健全度調査	
平尾山公園	総合	007KAN51	管理施設	貯水施設	受水槽	1	基	－	金属製、FRP製	1994	27	15	36	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2032以降											61	健全度調査			99	延命化					61	健全度調査	
平尾山公園	総合	007KAN54	管理施設	その他	ポンプ室	1	棟	－	コンクリートブロック造	1994	27	41	49	－	－	2021	一部腐食・植生の繁茂あり	B	低	予防	2032以降											61	健全度調査			141	延命化					61	健全度調査	
平尾山公園	総合	007KAN55	管理施設	その他	ポール	1	基	－	金属製	1994	27	18	30	－	－	2021	支柱に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007SNO01	その他施設	各種設備	水道メーター	1	基	－	金属製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
平尾山公園	総合	007SNO02	その他施設	各種設備	電気メーター	1	基	－	金属製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
平尾山公園	総合	007SNO03	その他施設	各種設備	分電盤	1	基	－	金属製	1994	27	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	001ENR01	園路広場	舗装	舗装	1138	㎡	－	アスファルト舗装	1982	39	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001ENR02	園路広場	舗装	舗装	30	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001ENR03	園路広場	舗装	舗装	212	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001ENR04	園路広場	舗装	多目的広場	8423	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	6	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001ENR05	園路広場	舗装	スロープ	126	㎡	－	コンクリート舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001ENR06	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部土砂堆積あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001SYU01	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	銅製	1982	39	34	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001SYU02	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	銅製	1982	39	34	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU01	休養施設	四阿	四阿（テーブルベンチ付）	1	基	－	木製	1982	39	22	40	－	－	2021	部分的に腐朽あり	B	低	予防	2032以降											31	健全度調査			163	延命化				31	健全度調査	
駒場公園	総合	001KYU02	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	木製、金属製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食あり、ボルトの欠損あり、土砂流失あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU03	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	木製、金属製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU04	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU05	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	コンクリート製、金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU06	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	コンクリート製、金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	001KYU07	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食あり、土砂流失あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU08	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食あり、部分的に変形あり、土砂流失あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU09	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食あり、部分的に変形あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU10	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	石製、金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU11	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	コンクリート製、金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU12	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	部分的に腐朽あり、一部腐食・破損・ぐらつきあり、全体的に景観悪化	C	中	事後	2025							437	撤去更新											
駒場公園	総合	001KYU13	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食あり、全体的に景観悪化	C	中	事後	2025							437	撤去更新											
駒場公園	総合	001KYU14	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新											
駒場公園	総合	001KYU15	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU16	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU17	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU18	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KYU19	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2025							540	撤去更新											
駒場公園	総合	001KYU20	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	001KYU21	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001UND01	運動施設	バックネット	バックネット	1	基	－	金属製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部傾斜あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001UND02	運動施設	バックネット	バックネット	1	基	－	金属製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001UND04	運動施設	その他	サッカーゴール	1	基	－	金属製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部腐食・変形あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001UND05	運動施設	その他	サッカーゴール	1	基	－	金属製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部腐食・変形あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001BEN01	便益施設	便所	便所	1	基	－	コンクリートブロック造	1982	39	41	49	－	－	2021	基礎のRC構造材の欠け・鉄筋露出あり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査			113	延命化					61	健全度調査	
駒場公園	総合	001BEN02	便益施設	便所	便所	1	基	－	RC造	1995	26	50	60	－	－	2021	RC構造材のひび割れありあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査			154	延命化					61	健全度調査	
駒場公園	総合	001BEN03	便益施設	便所	多目的便所	1	基	－	RC造	2011	10	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001BEN04	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	SUS製、コンクリート製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部排水不良あり	C	中	事後	2025									1,014	撤去更新										
駒場公園	総合	001KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	001KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	001KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	001KAN06	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
駒場公園	総合	001KAN07	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025				800 LED化	8 健全度調査		11 延命化			8 健全度調査	
駒場公園	総合	001KAN08	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025				800 LED化	8 健全度調査		11 延命化			8 健全度調査	
駒場公園	総合	001KAN09	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025				800 LED化	8 健全度調査		11 延命化			8 健全度調査	
駒場公園	総合	001KAN10	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	コンクリート製	1982	39	42	50	－	－	2021	支柱に傾きあり、分電盤に腐食あり	B	低	予防	2032以降					8 健全度調査		196 延命化			8 健全度調査	
駒場公園	総合	001KAN11	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	コンクリート製	1982	39	42	50	－	－	2021	分電盤に腐食あり、植物の近接あり	B	低	予防	2032以降					8 健全度調査		196 延命化			8 健全度調査	
駒場公園	総合	001KAN12	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	コンクリート製	1981	40	42	50	－	－	2021	分電盤に腐食あり、植物の近接あり	B	低	予防	2032以降					8 健全度調査		196 延命化			8 健全度調査	
駒場公園	総合	001KAN13	管理施設	倉庫	用具倉庫	1	基	－	木造	1995	26	24	43	－	－	2021	モルタルの欠け・ひび割れあり	B	低	予防	2032以降					61 健全度調査		99 延命化			61 健全度調査	
駒場公園	総合	001KAN14	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降											
駒場公園	総合	001KAN15	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降											
駒場公園	総合	001KAN16	管理施設	擁壁	土留め擁壁	18	m	－	樹脂製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
駒場公園	総合	001KAN17	管理施設	柵	柵	188	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部変形あり	B	低	事後	2032以降											
駒場公園	総合	001KAN18	管理施設	その他	手すり	9	m	－	SUS製	1982	39	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
駒場公園	総合	001KAN19	管理施設	その他	手すり	7	m	－	SUS製	1982	39	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
駒場公園	総合	001SNO01	その他施設	放送施設	防災スピーカー柱	1	基	－	コンクリート製	1982	39	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	002ENR01	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	002ENR02	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	002KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり、割れ欠けあり	C	中	事後	2025							540	撤去更新										
駒場公園	総合	002UND01	運動施設	ゴルフ場	マレットゴルフコース	18	箇所	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	002UND03	運動施設	その他	ホールカップ	18	基	－	金属製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	002KYO01	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	－	石製	1982	39	38	40	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	002KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食・変形あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	002KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	002KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	002KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化				8	健全度調査	
駒場公園	総合	002KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1981	40	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化				8	健全度調査	
駒場公園	総合	002KAN06	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	コンクリート製	1981	40	42	50	－	－	2021	分電盤に腐食あり	B	低	予防	2032以降									8	健全度調査			196	延命化				8	健全度調査	
駒場公園	総合	002KAN07	管理施設	柵	柵	223	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部変形あり、支柱に傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003ENR01	園路広場	舗装	舗装	1033	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	003ENR02	園路広場	舗装	舗装	390	㎡	－	アスファルト舗装	1982	39	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003ENR03	園路広場	舗装	舗装	370	㎡	－	アスファルト舗装	1982	39	10	20	－	－	2021	一部ひび割れ・植生あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003ENR04	園路広場	舗装	舗装	135	㎡	－	アスファルト舗装	1982	39	10	20	－	－	2021	一部ひび割れ・植生あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003ENR05	園路広場	舗装	スロープ	11	㎡	－	コンクリート舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003ENR06	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003ENR07	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部沈下あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003ENR08	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003SYU01	修景施設	芝生	芝生スタンド	441	㎡	－	芝生	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003SYU02	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	銅製	1982	39	34	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	5	基	－	コンクリート製、金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	5	基	－	コンクリート製、金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003KYU04	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	5	基	－	コンクリート製、金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	003KYO01	教養施設	ステージ	ギリシャ劇場(ステージ)	1	式	－	鉄骨造	1980	41	34	48	－	－	2021	屋根の防水劣化、軒樋の傾きあり	C	中	予防	2028											61	健全度調査			52,693	撤去更新・延命化					61	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	003KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	003KAN02	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	003KAN03	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1981	40	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	003KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1981	40	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	003KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	003KAN06	管理施設	擁壁	土留め擁壁	2	m	－	コンクリート製	1982	39	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	003KAN07	管理施設	その他	手すり	9	m	－	SUS製	1982	39	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	004ENR01	園路広場	舗装	舗装	717	㎡	－	レンガ舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	一部隆起あり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	004ENR02	園路広場	舗装	舗装	1085	㎡	－	アスファルト舗装	1982	39	10	20	－	－	2021	ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	004ENR03	園路広場	舗装	舗装	372	㎡	－	アスファルト舗装	1982	39	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	004SYU01	修景施設	花壇	ツリーサークル	1	基	－	コンクリート製	1982	39	20	30	－	－	2021	一部破損・隆起あり	C	中	事後	2025							101	撤去更新										
駒場公園	総合	004SYU02	修景施設	花壇	ツリーサークル	2	基	－	コンクリート製	1982	39	20	30	－	－	2021	一部破損・隆起あり	C	中	事後	2025							202	撤去更新										
駒場公園	総合	004SYU03	修景施設	花壇	ツリーサークル	1	基	－	コンクリート製	1982	39	20	30	－	－	2021	一部破損・隆起あり	C	中	事後	2025							101	撤去更新										
駒場公園	総合	004SYU04	修景施設	花壇	ツリーサークル	1	基	－	コンクリート製	1982	39	20	30	－	－	2021	一部破損・隆起あり	C	中	事後	2025							101	撤去更新										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	004SYU05	修景施設	石組	景勝石	2	基	－	石製	1982	39	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004SYU06	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	銅製	1982	39	34	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004BEN01	便益施設	便所	便所	1	基	－	RC造	1995	26	50	60	－	－	2021	RC構造材のひび割れあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査			154	延命化				61	健全度調査	
駒場公園	総合	004BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部排水不良あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004BEN03	便益施設	駐車場	駐車場	6848	㎡	－	アスファルト舗装	1982	39	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN01	管理施設	車止め	車止め	5	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾き・変形あり	C	中	事後	2025							225	撤去更新										
駒場公園	総合	004KAN02	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	SUS製	1982	39	39	40	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN03	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN04	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	樹脂製	1982	39	18	30	－	－	2021	ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN05	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	SUS製	1982	39	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN06	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	SUS製	1982	39	39	40	－	－	2021	一部腐食・変形あり	C	中	事後	2025							408	撤去更新										
駒場公園	総合	004KAN07	管理施設	標識	園名板	1	基	－	石製	1982	39	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN08	管理施設	掲示板	掲示板	1	基	－	アルミ製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN09	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製、木製	1982	39	18	30	－	－	2021	支柱に腐食・腐朽・傾きあり	C	中	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	004KAN10	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	支柱に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN11	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	上部腐食あり	C	中	事後	2025							2,059	撤去更新										
駒場公園	総合	004KAN12	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN17	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾き・変形あり	C	中	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN20	管理施設	標識	案内板	2	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN21	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	支柱に腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN23	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN24	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1981	40	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN25	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1981	40	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN26	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN27	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN28	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1981	40	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN29	管理施設	照明施設	照明灯（防犯灯）	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	004KAN30	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
駒場公園	総合	004KAN31	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025				800 LED化	8 健全度調査		11 延命化		8 健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN32	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025				800 LED化	8 健全度調査		11 延命化		8 健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN33	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025				800 LED化	8 健全度調査		11 延命化		8 健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN34	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025				800 LED化	8 健全度調査		11 延命化		8 健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN35	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025				800 LED化	8 健全度調査		11 延命化		8 健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN36	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025				800 LED化	8 健全度調査		11 延命化		8 健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN37	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025				800 LED化	8 健全度調査		11 延命化		8 健全度調査	
駒場公園	総合	004KAN39	管理施設	柵	柵	159	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾き・変形・穴あきあり	C	中	事後	2027						10,971 撤去更新					
駒場公園	総合	004KAN40	管理施設	柵	柵	3	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降											
駒場公園	総合	004SNO01	その他施設	各種設備	電気メーター	1	基	－	金属製、木製木製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	B	低	事後	2032以降											
駒場公園	総合	005ENR01	園路広場	舗装	舗装	601	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	一部沈下あり	B	低	事後	2032以降											
駒場公園	総合	005ENR02	園路広場	舗装	舗装	50	㎡	－	コンクリート舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	一部沈下あり	B	低	事後	2032以降											
駒場公園	総合	005ENR03	園路広場	舗装	舗装	59	㎡	－	コンクリート舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	一部沈下あり	B	低	事後	2032以降											
駒場公園	総合	005SYU01	修景施設	芝生	芝生広場	2178	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	005SYU02	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	コンクリート製	1982	39	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	005SYU03	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	コンクリート製	1982	39	38	40	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	005SYU04	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	金属製	1982	39	34	40	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	005KYU01	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐朽・破損あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	005KYU02	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	005KYU03	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	005KYU04	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	005KYU05	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	005KYU06	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	005KYU07	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	005KYU08	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽・植生の接近あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	005KYU09	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	005KYU10	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							874	撤去更新										
駒場公園	総合	005KYU11	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	005KYU12	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	005KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	005KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	006ENR01	園路広場	舗装	舗装	124	㎡	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	006ENR02	園路広場	舗装	舗装	58	㎡	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	006ENR03	園路広場	舗装	舗装	52	㎡	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	006ENR04	園路広場	舗装	舗装	8	㎡	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	006ENR05	園路広場	舗装	舗装	9	㎡	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	006ENR06	園路広場	舗装	舗装	60	㎡	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	006ENR07	園路広場	舗装	舗装	63	㎡	－	コンクリート舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	006ENR08	園路広場	舗装	舗装	178	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	凸凹あり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	006ENR09	園路広場	舗装	舗装	129	㎡	－	ウッドチップ	1982	39	15	30	－	－	2021	一部土砂堆積あり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	006ENR10	園路広場	舗装	舗装	1039	㎡	－	アスファルト舗装	1982	39	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	006ENR11	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部に土砂堆積あり	B	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	006ENR12	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部腐朽・沈下あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006SYU01	修景施設	花壇	ツリーサークル	2	基	－	石製	1982	39	20	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006SYU02	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	銅製	1982	39	34	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006SYU03	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	石製	1982	39	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006SYU04	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	石製	1982	39	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	3	基	－	コンクリート製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006KYU04	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006KYU05	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006UND01	運動施設	ゴルフ場	マレットゴルフコース	18	箇所	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006UND02	運動施設	その他	ホールカップ	18	基	－	金属製、木製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部腐朽・破損・傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	支柱に傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	006KAN03	管理施設	標識	案内板	2	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	006KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	006KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	支柱に傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	006KAN06	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	－	コンクリートブロック造	1982	39	41	49	－	－	2021	RC構造材のひび割れ・鉄筋露出あり	C	中	予防	2032以降							468	CD修繕	61	健全度調査			14	延命化					61	健全度調査	
駒場公園	総合	006KAN09	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	006KAN10	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	006KAN11	管理施設	水門	水門	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	006KAN12	管理施設	柵	柵	62	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部変形あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	006KAN13	管理施設	柵	柵	304	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007ENR01	園路広場	舗装	舗装	75	㎡	－	アスファルト舗装	1982	39	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007ENR02	園路広場	舗装	舗装	93	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007SYU01	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	石製、銅製	1982	39	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007SYU02	修景施設	石組	景勝石	1	基	－	石製	1982	39	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007SYU03	修景施設	芝生	芝生広場	1970	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	一部排水不良あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	金属製	1982	39	27	48	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査			70	延命化					31	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	007KYU02	休養施設	野外卓	縁台	2	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007KYU03	休養施設	ベンチ	スツール	4	基	－	樹脂製	1982	39	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007KYU04	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり、中部基礎なし	C	中	事後	2025							540	撤去更新										
駒場公園	総合	007KYU05	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							270	撤去更新										
駒場公園	総合	007KYU06	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007KYU07	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							874	撤去更新										
駒場公園	総合	007YUG01	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	コンクリート製	1982	39	15	36	－	－	2021	基礎の露出あり、砂が不足している	B	低	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	18	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
駒場公園	総合	007YUG02	遊戯施設	その他	プレイスカルプチュア	1	基	－	コンクリート製	1982	39	40	48	－	－	2021	コンクリートに剥がれ・クラックあり	C	中	予防	2030	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	13,422	健全度調査・撤去更新	55	健全度調査	
駒場公園	総合	007BEN01	便益施設	便所	多目的便所	1	棟	－	RC造	2011	10	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007BEN02	便益施設	便所	便所	1	棟	－	コンクリートブロック造	1982	39	41	49	－	－	2021	基礎のRC構造材の鉄筋露出あり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査			113	延命化					61	健全度調査	
駒場公園	総合	007BEN03	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部ぐらつきあり、支柱に傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	007KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	007KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	007KAN06	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化					8	健全度調査	
駒場公園	総合	007KAN07	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	007KAN08	管理施設	柵	フェンス	18	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食・変形あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	007KAN10	管理施設	発電施設	キュービクル	1	式	－	金属製	1982	39	15	36	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査			2,467	延命化					61	健全度調査	
駒場公園	総合	008ENR01	園路広場	舗装	舗装	6	㎡	－	コンクリート舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	008ENR02	園路広場	舗装	舗装	7	㎡	－	コンクリート舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	008ENR03	園路広場	舗装	舗装	81	㎡	－	アスファルト舗装	1982	39	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	008ENR04	園路広場	舗装	舗装	11	㎡	－	レンガ舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	008KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							270	撤去更新											
駒場公園	総合	008KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							270	撤去更新											
駒場公園	総合	008KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	008UND01	運動施設	テニスコート	テニスコート	2725	㎡	－	人工芝	2020	1	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	008UND02	運動施設	その他	テニスコート付属品	1	式	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	008KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	支柱に傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	008KAN02	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	コンクリート製	1982	39	42	50	－	－	2021	分電盤・ｹｰﾌﾞﾙに腐食あり	B	低	予防	2032以降								8	健全度調査					196	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	008KAN03	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	コンクリート製	1982	39	42	50	－	－	2021	分電盤・ｹｰﾌﾞﾙに腐食あり、ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰに破損あり	B	低	予防	2032以降								8	健全度調査					196	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	008KAN04	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	コンクリート製	1982	39	42	50	－	－	2021	分電盤・ｹｰﾌﾞﾙに腐食あり	B	低	予防	2032以降								8	健全度調査					196	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	008KAN05	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	コンクリート製	1982	39	42	50	－	－	2021	分電盤・ｹｰﾌﾞﾙに腐食あり	B	低	予防	2032以降								8	健全度調査					196	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	008KAN06	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	コンクリート製	1982	39	42	50	－	－	2021	亀裂(地際部付近)あり、分電盤・ｹｰﾌﾞﾙに腐食あり	B	低	予防	2032以降								8	健全度調査					196	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	008KAN07	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	コンクリート製	1982	39	42	50	－	－	2021	分電盤・ｹｰﾌﾞﾙに腐食あり	B	低	予防	2032以降								8	健全度調査					196	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	008KAN08	管理施設	その他	更衣棟	1	基	－	木造	1982	39	24	43	－	－	2021	軒裏の水染み痕、モルタルのひび割れあり	B	低	予防	2032以降								61	健全度調査					140	延命化			61	健全度調査	
駒場公園	総合	008KAN11	管理施設	柵	防球フェンス	38	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	008KAN12	管理施設	柵	防球フェンス	72	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	008KAN13	管理施設	柵	防球フェンス	38	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	008KAN14	管理施設	柵	防球フェンス	72	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	008SNO01	その他施設	各種設備	分電盤	1	基	－	金属製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009ENR01	園路広場	舗装	舗装	1020	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	一部沈下あり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	009ENR02	園路広場	舗装	舗装	2723	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	一部沈下あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009ENR03	園路広場	舗装	舗装	3839	㎡	－	アスファルト舗装	1982	39	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009ENR04	園路広場	舗装	舗装	11	㎡	－	コンクリート舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009ENR05	園路広場	舗装	舗装	35	㎡	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009ENR06	園路広場	舗装	舗装	66	㎡	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009ENR07	園路広場	舗装	舗装	122	㎡	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009ENR08	園路広場	舗装	舗装	9	㎡	－	石製	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009ENR09	園路広場	橋梁	オーバーブリッジ	1	基	－	金属製	1982	39	60	72	－	－	2021	部分的に腐食・ひび割れ・漏水あり	B	低	予防	2032以降									105	健全度調査					114	延命化			105	健全度調査	
駒場公園	総合	009ENR10	園路広場	橋梁	オーバーブリッジ	1	基	－	金属製	1982	39	60	72	－	－	2021	部分的に腐食・ひび割れ・漏水あり	B	低	予防	2032以降									105	健全度調査					114	延命化			105	健全度調査	
駒場公園	総合	009ENR11	園路広場	橋梁	オーバーブリッジ	1	基	－	金属製	1982	39	60	72	－	－	2021	部分的に腐食・ひび割れ・漏水あり	B	低	予防	2032以降									105	健全度調査					114	延命化			105	健全度調査	
駒場公園	総合	009SYU01	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	コンクリート製、銅製	1982	39	38	40	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009SYU02	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	石製、銅製	1982	39	38	40	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009SYU03	修景施設	石組	景勝石	4	基	－	石製	1982	39	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009SYU04	修景施設	石組	景勝石	1	基	－	石製	1982	39	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	009SYU05	修景施設	芝生	芝生広場	452	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009SYU06	修景施設	芝生	芝生広場	79	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	一部木の根による凸凹あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009KYU01	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1982	39	19	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009KYU02	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1982	39	19	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009KYU03	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1982	39	19	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009KYU04	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1982	39	19	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009KYU05	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1982	39	19	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009KYU06	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1982	39	19	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009KYU07	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1982	39	19	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009KYU08	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1982	39	19	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009KYU09	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1982	39	19	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009KYU10	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1982	39	19	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009KYU11	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	009KYU12	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	009KYU13	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009KYU14	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009KYU15	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	4	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2025							1,080	撤去更新										
駒場公園	総合	009KYU16	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	009KYU17	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	009KYU18	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、木製	1982	39	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2025							437	撤去更新										
駒場公園	総合	009KYU19	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009KYU20	休養施設	その他	パラソルポール	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009KYU21	休養施設	その他	パラソルポール	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009UND01	運動施設	水泳プール	流水プール	1528	㎡	－	コンクリート製	1982	39	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009UND02	運動施設	水泳プール	プール	288	㎡	－	コンクリート製	1982	39	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009UND03	運動施設	水泳プール	ウォータースライダー	1	基	－	金属製	1982	39	15	36	－	－	2021	部分的に腐食あり	C	中	予防	2031													55	健全度調査			320	延命化			334,935	健全度調査・撤去更新	
駒場公園	総合	009UND04	運動施設	附属するシャワー	シャワー台	1	基	－	コンクリート製	1982	39	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009UND05	運動施設	附属するシャワー	手洗場	1	基	－	コンクリート製	1982	39	30	40	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	009UND06	運動施設	附属するシャワー	手洗場	1	基	－	コンクリート製	1982	39	30	40	－	－	2021	一部ひび割れ・欠損あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009UND07	運動施設	附属するシャワー	足洗い場	1	基	－	コンクリート製	1982	39	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009UND08	運動施設	その他	消毒槽	15	㎡	－	コンクリート製	1982	39	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009UND09	運動施設	その他	監視台	1	基	－	金属製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009KAN01	管理施設	標識	案内板	2	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部変形あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN06	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1981	40	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN07	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1981	40	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN08	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1981	40	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN09	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN10	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	009KAN11	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1981	40	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN12	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1981	40	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN13	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN14	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN15	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	部分的に腐食あり、水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	D	高	予防	2022	800	撤去更新							8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN16	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN17	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN18	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN19	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	1981	40	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降							11,040	LED化	8	健全度調査					197	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN20	管理施設	管理事務所	屋内プール、管理事務所	1	基	－	RC造	1982	39	50	60	－	－	2021	外装・内装仕上げ材に軽微な劣化・損傷等あり	B	低	予防	2032以降									162	健全度調査					4,420	延命化			162	健全度調査	
駒場公園	総合	009KAN21	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	－	金属製	2011	10	17	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																				
駒場公園	総合	009KAN22	管理施設	柵	目隠しフェンス	317	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																				
駒場公園	総合	009KAN23	管理施設	柵	柵	70	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																				
駒場公園	総合	009KAN28	管理施設	その他	水道メーター	1	基	－	金属製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	009SNO01	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009SNO02	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	009SNO03	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	支柱に腐食・破断あり	C	中	事後	2023							2,808	撤去更新											
駒場公園	総合	010ENR01	園路広場	舗装	舗装	88	㎡	－	アスファルト舗装	1982	39	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	010ENR02	園路広場	舗装	舗装	57	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	010ENR03	園路広場	舗装	舗装	888	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	010SYU01	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	銅製	1982	39	34	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	010SYU02	修景施設	芝生	芝生広場	549	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	010KYU01	休養施設	四阿	四阿（テーブルベンチ付）	1	基	－	木製	1982	39	22	40	－	－	2021	部分的に腐朽あり	C	中	予防	2023							9,526	撤去更新			31	健全度調査			163	延命化			31	健全度調査	
駒場公園	総合	010KYU02	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	コンクリート製、金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	010KYU03	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	コンクリート製、金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	010KYU04	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	コンクリート製、金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	010KYU05	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	式	－	コンクリート製、金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
駒場公園	総合	010KYU06	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	コンクリート製、金属製、再生木材	1982	39	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	010KYU07	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	010KYU08	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	010KYU09	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1982	39	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	010YUG01	遊戯施設	複合遊具	クラフクライマー（壁登り）	1	基	－	金属製、樹脂製	2012	9	15	36	－	－	2021	一部摩耗あり	B	低	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	55	健全度調査	55	健全度調査	
駒場公園	総合	010YUG02	遊戯施設	複合遊具	ファンタジアン（複合遊具）	1	基	－	金属製、樹脂製	2012	9	15	36	－	－	2021	回転スイングの吊りワイヤー・カバーに破損、渡被覆に剥がれあり	C	中	予防	2032以降	92	健全度調査	592	健全度調査・CD修繕	92	健全度調査	92	健全度調査	92	健全度調査	92	健全度調査	92	健全度調査	292	健全度調査・延命化	92	健全度調査	92	健全度調査	
駒場公園	総合	010BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	コンクリートブロック造	1982	39	41	49	－	－	2021	モルタルの剥がれ・欠けあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査					57	延命化			61	健全度調査	
駒場公園	総合	010BEN02	便益施設	便所	多目的便所	1	棟	－	RC造	2012	9	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	010BEN03	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	樹脂製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部排水不良あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	010KAN01	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
駒場公園	総合	010KAN02	管理施設	その他	給水管	1	基	－	金属製	1982	39	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	011ENR01	園路広場	舗装	舗装	26	㎡	－	コンクリート舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	一部ひび割れ・欠損あり	B	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	011ENR02	園路広場	舗装	舗装	7	㎡	－	レンガ舗装	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	011ENR03	園路広場	舗装	遠的射的場	401	㎡	－	土	1982	39	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
駒場公園	総合	011UND01	運動施設	弓場	弓道場（近的）	1	式	－	木造	1983	38	22	40	－	－	2021	屋根の錆び、外壁の塗装劣化あり	C	中	予防	2025									2,544	CD修繕	102	健全度調査					233	延命化			102	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	011UND02	運動施設	弓場	弓道場（遠的）	1	式	－	木造	1999	22	22	40	－	－	2021	外壁・木部の塗装劣化あり	C	中	予防	2025						1,065 CD修繕		102 健全度調査				453 延命化				102 健全度調査	
駒場公園	総合	011UND03	運動施設	弓場	遠的建屋	1	基	－	木製	1982	39	24	36	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	011KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	011KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食・ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	011KAN03	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025						800 LED化		8 健全度調査				11 延命化				8 健全度調査	
駒場公園	総合	011KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1982	39	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025						800 LED化		8 健全度調査				11 延命化				8 健全度調査	
駒場公園	総合	011KAN05	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	－	金属製	1982	39	17	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	011KAN06	管理施設	柵	防球ネット	7	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	011KAN07	管理施設	柵	防球ネット	37	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	011KAN08	管理施設	柵	防球ネット	6	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食・植生あり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	011KAN09	管理施設	柵	防球ネット	17	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	011KAN10	管理施設	柵	柵	79	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部傾き・植生あり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	011KAN11	管理施設	柵	柵	32	m	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																
駒場公園	総合	011KAN12	管理施設	その他	オイルタンク	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
駒場公園	総合	011KAN13	管理施設	その他	オイルタンク	1	基	－	金属製	1982	39	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001ENR01	園路広場	舗装	舗装	929	㎡	－	アスファルト舗装	1990	31	10	20	－	－	2021	一部ひび割れ・凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001ENR02	園路広場	舗装	舗装	395	㎡	－	砂	1990	31	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001ENR03	園路広場	舗装	舗装	1895	㎡	－	土	1990	31	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001ENR04	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製	1990	31	15	30	－	－	2021	一部腐朽・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001UND01	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	1875	㎡	－	土	1990	31	15	30	－	－	2021	一部排水不良あり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001UND02	運動施設	サッカー場	グラウンド	11861	㎡	－	土	1990	31	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001UND03	運動施設	サッカー場	グラウンド	14280	㎡	－	土	1990	31	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001KYO01	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1990	31	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001BEN01	便益施設	駐車場	駐車場	2142	㎡	－	土	1990	31	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001BEN02	便益施設	駐車場	駐車場	1717	㎡	－	砂利	1990	31	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001BEN03	便益施設	駐車場	駐車場	4205	㎡	－	砂利	1990	31	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001BEN04	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート製	1990	31	15	30	－	－	2021	一部腐食・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001KAN01	管理施設	標識	園名板	1	基	－	金属製	1990	31	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001KAN06	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	金属製	1990	31	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001KAN07	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	金属製	1990	31	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001KAN08	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	金属製	1990	31	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001KAN09	管理施設	柵	フェンス	12	m	－	金属製	1990	31	18	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	001KAN10	管理施設	柵	フェンス	153	m	－	金属製	1990	31	18	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	002ENR01	園路広場	舗装	舗装	1946	㎡	－	砂利	1990	31	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	002ENR02	園路広場	橋梁	木橋	1	基	－	木製	1990	31	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	002ENR03	園路広場	橋梁	木橋	1	基	－	木製	1990	31	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	002SYU01	修景施設	石組	自然石	2	基	－	石製	1990	31	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	002SYU02	修景施設	石組	自然石	3	基	－	石製	1990	31	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	002SYU03	修景施設	石組	自然石	2	基	－	石製	1990	31	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	002SYU04	修景施設	石組	自然石	1	基	－	石製	1990	31	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	002UND01	運動施設	ゴルフ場	マレットゴルフコース	36	箇所	－	土	1998	23	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	002BEN01	便益施設	便所	仮設トイレ	1	基	－	FRP製、金属製	1990	31	22	33	－	－	2021	一部変形あり	B	低	事後	2032以降																		
千曲川スポーツ交流広場	運動	002BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート製	1990	31	15	30	－	－	2021	一部ひび割れ・欠損あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
さくらさく小径	地区	001ENR01	園路広場	舗装	舗装	2757	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1997	24	15	30	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001ENR02	園路広場	舗装	舗装	321	㎡	－	土	1997	24	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001ENR03	園路広場	舗装	舗装	70	㎡	－	石	1997	24	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001ENR04	園路広場	橋梁	橋	1	基	－	石製	1997	24	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001ENR05	園路広場	橋梁	橋	1	基	－	石製	1997	24	38	40	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001ENR06	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1997	24	15	30	－	－	2021	一部土砂堆積・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001SYU01	修景施設	水流	水景設備	1	式	－	石製	1997	24	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	木製	1997	24	22	40	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査			135	延命化			31	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KYU02	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	石製、金属製	1997	24	38	48	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査			104	延命化			31	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KYU03	休養施設	野外卓	野外卓	1	式	－	金属製、木製	1997	24	7	14	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001KYU04	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製、木製	1997	24	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001KYU05	休養施設	ベンチ	スツール	6	基	－	石製	1997	24	47	47	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001BEN01	便益施設	駐車場	駐車場	621	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1997	24	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001BEN02	便益施設	駐車場	駐車場	1791	㎡	－	アスファルト舗装	1997	24	10	20	－	－	2021	一部ひび割れ・沈下あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
さくらさく小径	地区	001BEN03	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	1997	24	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	1997	24	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1997	24	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	001KAN06	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KAN07	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KAN08	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KAN09	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KAN10	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KAN11	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KAN12	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KAN13	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KAN14	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KAN15	管理施設	照明施設	照明灯（LED）	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
さくらさく小径	地区	001KAN16	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KAN17	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	001KAN18	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																				
さくらさく小径	地区	001KAN19	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																				
さくらさく小径	地区	001KAN20	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	コンクリート製	1997	24	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																				
さくらさく小径	地区	001KAN21	管理施設	車止め	車止め	11	基	－	コンクリート製	1997	24	42	42	－	－	2021	一部傾き・ぐらつき・欠損あり	B	低	事後	2032以降																				
さくらさく小径	地区	001KAN22	管理施設	車止め	車止め	8	基	－	コンクリート製	1997	24	42	42	－	－	2021	一部傾き・ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																				
さくらさく小径	地区	001KAN23	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	コンクリート製	1997	24	42	42	－	－	2021	一部傾き・ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																				
さくらさく小径	地区	001KAN24	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	コンクリート製	1997	24	42	42	－	－	2021	一部破損・傾き・ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降																				
さくらさく小径	地区	001KAN25	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	コンクリート製	1997	24	42	42	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																				
さくらさく小径	地区	001SNO01	その他施設	各種設備	分電盤	1	基	－	金属製	1997	24	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																				
さくらさく小径	地区	002ENR01	園路広場	舗装	舗装	1842	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1997	24	15	30	－	－	2021	一部汚れ・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																				
さくらさく小径	地区	002ENR02	園路広場	舗装	舗装	58	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1997	24	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																				
さくらさく小径	地区	002ENR03	園路広場	舗装	舗装	30	㎡	－	コンクリート舗装	1997	24	15	30	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
さくらさく小径	地区	002ENR04	園路広場	舗装	舗装	370	㎡	－	土	1997	24	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	002SYU01	修景施設	噴水	噴水	1	式	－	石製	1997	24	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	002SYU02	修景施設	水流	水景設備	1	式	－	石製	1997	24	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	002KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製、木製	1997	24	7	14	－	－	2021	一部腐朽・割れ・ささくれあり	C	中	事後	2023			270	撤去更新														
さくらさく小径	地区	002KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製、木製	1997	24	7	14	－	－	2021	一部腐朽・ひび割れあり	C	中	事後	2023			270	撤去更新														
さくらさく小径	地区	002KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製、木製	1997	24	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり、座面板仮補修済	C	中	事後	2023			540	撤去更新														
さくらさく小径	地区	002KYU04	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製、木製	1997	24	7	14	－	－	2021	一部腐朽・ひび割れあり	C	中	事後	2023			540	撤去更新														
さくらさく小径	地区	002BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	1997	24	24	43	－	－	2021	モルタルのひび割れ、サイディングの欠けあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査					175	延命化			61	健全度調査	
さくらさく小径	地区	002BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	1997	24	15	30	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	002KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製、木製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	002KAN02	管理施設	標識	案内板	2	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食・欠損あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	002KAN03	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	002KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	002KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
さくらさく小径	地区	002KAN06	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024			800 LED化		8 健全度調査			11 延命化		8 健全度調査	
さくらさく小径	地区	002KAN07	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024			800 LED化		8 健全度調査			11 延命化		8 健全度調査	
さくらさく小径	地区	002KAN08	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降											
さくらさく小径	地区	002SNO01	その他施設	各種設備	ポンプ操作盤	1	基	－	金属製	1997	24	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降											
さくらさく小径	地区	002SNO02	その他施設	各種設備	ポンプ操作盤	1	基	－	金属製	1997	24	15	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	C	中	事後	2027						894 撤去更新					
さくらさく小径	地区	002SNO03	その他施設	各種設備	地下井戸ポンプ施設	1	基	－	金属製	1997	24	15	30	－	－	2021	調査不可	－		事後	2032以降											
さくらさく小径	地区	003ENR01	園路広場	舗装	舗装	1592	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1997	24	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降											
さくらさく小径	地区	003ENR02	園路広場	舗装	舗装	144	㎡	－	土	1997	24	15	30	－	－	2021	一部排水不良あり	B	低	事後	2032以降											
さくらさく小径	地区	003ENR03	園路広場	舗装	舗装	864	㎡	－	土	1997	24	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
さくらさく小径	地区	003KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製、木製	1997	24	7	14	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
さくらさく小径	地区	003BEN01	便益施設	駐車場	駐車場	862	㎡	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、石	1997	24	10	20	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	C	中	事後	2026					12,000 撤去更新						R6日常点検による修正（B→C・撤去更新）
さくらさく小径	地区	003KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製	1997	24	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降											
さくらさく小径	地区	003KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降											
さくらさく小径	地区	003KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部ぐらつきあり	B	低	事後	2032以降											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
さくらさく小径	地区	003KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
さくらさく小径	地区	003KAN05	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
さくらさく小径	地区	003KAN06	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
さくらさく小径	地区	003KAN07	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
さくらさく小径	地区	003KAN08	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
さくらさく小径	地区	003KAN09	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
さくらさく小径	地区	003KAN10	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
さくらさく小径	地区	003KAN11	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1997	24	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2024					800	LED化			8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
さくらさく小径	地区	003KAN12	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	コンクリート製	1997	24	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
さくらさく小径	地区	003KAN13	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	コンクリート製	1997	24	42	42	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
さくらさく小径	地区	003KAN14	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	コンクリート製	1997	24	42	42	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
さくらさく小径	地区	003KAN15	管理施設	車止め	車止め	14	基	－	石製	1997	24	42	42	－	－	2021	一部傾き・汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
さくらさく小径	地区	003KAN16	管理施設	車止め	車止め	10	基	－	石製	1997	24	42	42	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
さくらさく小径	地区	003KAN17	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	石製	1997	24	42	42	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
さくらさく小径	地区	003SNO01	その他施設	各種設備	分電盤	1	基	－	金属製	1997	24	15	30	－	－	2021	部分的に腐食・ぐらつきあり	D	高	事後	2022	894	撤去更新															
さくらさく小径	地区	004ENR01	園路広場	舗装	舗装	468	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1997	24	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	004ENR02	園路広場	舗装	舗装	1047	㎡	－	石製、土	1997	24	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	004ENR03	園路広場	舗装	舗装	1252	㎡	－	土	1997	24	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	004SYU01	修景施設	池	遊水池	57	㎡	－	土	1997	24	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	004KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	コンクリート製、金属製	1997	24	47	56	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査			108	延命化			31	健全度調査	
さくらさく小径	地区	004KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	石製、木製	1997	24	7	14	－	－	2021	一部腐朽・落書き・削れあり	C	中	事後	2023			540	撤去更新														
さくらさく小径	地区	004KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製、木製	1997	24	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2023			270	撤去更新														
さくらさく小径	地区	004KYU04	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製、木製	1997	24	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり、座面板仮補修済	C	中	事後	2023			540	撤去更新														
さくらさく小径	地区	004KYU05	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製、木製	1997	24	7	14	－	－	2021	一部腐朽・ねじれ・浮きあり	C	中	事後	2023			540	撤去更新														
さくらさく小径	地区	004BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	1997	24	15	30	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	004KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	004KAN02	管理施設	照明施設	照明灯（LED）	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	004KAN03	管理施設	照明施設	照明灯（LED）	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
さくらさく小径	地区	004KAN04	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	004KAN05	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	004KAN06	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	004KAN07	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基	－	金属製	1997	24	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
さくらさく小径	地区	004SNO01	その他施設	各種設備	分電盤	1	基	－	金属製	1997	24	15	30	－	－	2021	汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	001ENR01	園路広場	舗装	舗装	980	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	2010	11	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR02	園路広場	舗装	舗装	128	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	2010	11	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR03	園路広場	舗装	舗装	2233	㎡	－	ゴムチップ舗装	2010	11	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR04	園路広場	舗装	舗装	1	式	－	アスファルト舗装	2010	11	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR05	園路広場	舗装	舗装	2	㎡	－	アスファルト舗装	2010	11	10	20	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR06	園路広場	舗装	舗装	4	㎡	－	アスファルト舗装	2010	11	10	20	－	－	2021	一部ひび割れ・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR07	園路広場	舗装	舗装	2	㎡	－	アスファルト舗装	2010	11	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR08	園路広場	舗装	舗装	2	㎡	－	アスファルト舗装	2010	11	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR09	園路広場	舗装	舗装	35	㎡	－	アスファルト舗装	2010	11	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR10	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐朽・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR11	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐朽・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR12	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐朽・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR13	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐朽・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR14	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐朽・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	001ENR15	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐朽・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR16	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR17	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR18	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR19	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐朽・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR20	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR21	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR22	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐朽・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001ENR23	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	木製、アスファルト	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	木製	2020	1	22	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									31	健全度調査					224	延命化	31	健全度調査	
佐久総合運動公園	運動	001KYU02	休養施設	四阿	四阿（テーブルベンチ付）	1	基	－	木製	2009	12	22	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									31	健全度調査					272	延命化	31	健全度調査	
佐久総合運動公園	運動	001KYU12	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU13	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU14	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	001KYU15	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	一部腐朽・破損あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU16	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU17	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU18	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU19	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU20	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU21	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU22	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU23	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU24	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU25	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、木製	2010	11	7	14	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KYU26	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	金属製、再生木材	2010	11	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001UND01	運動施設	ゴルフ場	マレットゴルフコース	36	箇所	－	土	2010	11	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001UND02	運動施設	その他	ホールカップ	36	基	－	金属製、樹脂製	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	001BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	2010	11	24	43	－	－	2021	外壁・木構造材の塗装劣化あり	C	中	予防	2032以降							466	健全度調査・CD修繕							69	延命化	61	健全度調査	
佐久総合運動公園	運動	001BEN02	便益施設	手洗場	手洗場	1	基	－	金属製	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001BEN03	便益施設	手洗場	手洗場	1	基	－	金属製	2010	11	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KAN01	管理施設	管理事務所	管理棟	1	基	－	木造	2010	11	24	43	－	－	2021	木部の塗装劣化、モルタルのひび割れあり	B	低	予防	2032以降							102	健全度調査							508	延命化	102	健全度調査	
佐久総合運動公園	運動	001KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製、木製	2010	11	18	30	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2010	11	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2010	11	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KAN06	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2010	11	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KAN07	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2010	11	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KAN08	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2010	11	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KAN09	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	コンクリート製	2010	11	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KAN10	管理施設	車止め	車止め	5	基	－	樹脂製	2010	11	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KAN11	管理施設	擁壁	擁壁	58	m	－	コンクリート製	2010	11	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KAN12	管理施設	擁壁	擁壁	18	m	－	コンクリート製	2010	11	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	001KAN13	管理施設	柵	柵	171	m	－	木製	2010	11	18	30	－	－	2021	一部腐食・腐朽・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KAN14	管理施設	柵	フェンス	58	m	－	金属製	2010	11	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001KAN16	管理施設	その他	水道メーター	1	基	－	金属製	2010	11	15	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	001SNO01	その他施設	各種設備	分電盤	1	基	－	金属製	2010	11	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002ENR01	園路広場	舗装	舗装	5186	㎡	－	ゴムチップ	2020	1	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002ENR02	園路広場	橋梁	橋	1	基	－	金属製	2020	1	60	72	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									105	健全度調査					476	延命化	105	健全度調査	
佐久総合運動公園	運動	002ENR03	園路広場	橋梁	ボックスカルバート	1	基	－	コンクリート製	2020	1	60	60	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN02	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN03	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN06	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN07	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	002KAN08	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN09	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN10	管理施設	擁壁	土留擁壁	54	m	－	樹脂製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN11	管理施設	擁壁	土留擁壁	15	m	－	樹脂製	2020	1	18	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN12	管理施設	擁壁	擁壁	11	m	－	コンクリート製	2020	1	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN13	管理施設	柵	フェンス	10	m	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN14	管理施設	柵	柵	1040	m	－	樹脂製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN15	管理施設	柵	柵	977	m	－	樹脂製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN16	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN17	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN18	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN19	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN20	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN21	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	002KAN22	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN23	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN24	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN25	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN26	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN27	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN28	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN29	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN30	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN31	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN32	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN33	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN34	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN35	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	002KAN36	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN37	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN38	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN39	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN40	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN41	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN42	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN43	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN44	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN45	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN46	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN47	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN48	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN49	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	002KAN50	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN51	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN52	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN53	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN54	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN55	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN56	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN57	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN58	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN59	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN60	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN61	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN62	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	002KAN63	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	002KAN64	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003ENR01	園路広場	舗装	舗装	1065	㎡	－	アスファルト舗装	2020	1	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003ENR02	園路広場	舗装	舗装	774	㎡	－	アスファルト舗装	2019	2	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003ENR03	園路広場	舗装	舗装	546	㎡	－	アスファルト舗装	2019	2	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003ENR04	園路広場	舗装	舗装	47	㎡	－	コンクリート舗装	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003ENR05	園路広場	舗装	舗装	1	㎡	－	コンクリート舗装	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003ENR06	園路広場	舗装	舗装	1	㎡	－	コンクリート舗装	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003ENR07	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製、再生木材	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003ENR08	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003ENR09	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	3	基	－	コンクリート製、再生木材	2018	3	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	3	基	－	コンクリート製、再生木材	2018	3	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KYU03	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	3	基	－	コンクリート製、再生木材	2018	3	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003UND01	運動施設	野球場	外野グラウンド	9172	㎡	－	人工芝	2019	2	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	003UND02	運動施設	野球場	内野グラウンド	2518	㎡	－	土	2019	2	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003UND03	運動施設	野球場	セーフティーゾーン	1573	㎡	－	人工芝	2019	2	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003UND04	運動施設	野球場	内野外周	898	㎡	－	人工芝	2019	2	30	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003UND05	運動施設	野球場	屋内ブルペン（一塁側）	1	棟	－	SRC造	2019	2	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003UND06	運動施設	野球場	屋内ブルペン（三塁側）	1	棟	－	SRC造	2019	2	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003UND07	運動施設	スコアボード	スコアボード	1	基	－	金属製	2019	2	15	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降																	31	健全度調査
佐久総合運動公園	運動	003UND08	運動施設	附属する観覧席	外野スタンド	1	棟	－	コンクリート造	2019	2	45	45	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003UND09	運動施設	附属する観覧席	メインスタジアム	1	棟	－	RC造	2019	2	45	54	－	－	2021	RC構造材のひび割れ、白華あり	B	低	予防	2032以降																	162	健全度調査
佐久総合運動公園	運動	003UND10	運動施設	バックネット	バックネット	64	m	－	金属製	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003UND11	運動施設	バックネット	防球ネット	317	m	－	金属製	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003UND12	運動施設	その他	ファウルポール（一塁側）	1	基	－	金属製	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003UND13	運動施設	その他	ファウルポール（三塁側）	1	基	－	金属製	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木造	2019	2	24	43	－	－	2021	柱・スチールドアの塗装劣化あり	B	低	予防	2032以降																	61	健全度調査
佐久総合運動公園	運動	003BEN02	便益施設	その他	チケット売場	1	基	－	金属製	2019	2	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	003KAN01	管理施設	標識	案内板	2	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN02	管理施設	標識	案内板	2	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN06	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN07	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN08	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN09	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN10	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN11	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN12	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN13	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	003KAN14	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	003KAN15	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN16	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査					204	延命化	8	健全度調査	
佐久総合運動公園	運動	003KAN17	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査					204	延命化	8	健全度調査	
佐久総合運動公園	運動	003KAN18	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査					204	延命化	8	健全度調査	
佐久総合運動公園	運動	003KAN19	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査					204	延命化	8	健全度調査	
佐久総合運動公園	運動	003KAN20	管理施設	車止め	車止め	10	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN21	管理施設	車止め	車止め	7	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN22	管理施設	車止め	車止め	12	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN23	管理施設	車止め	車止め	6	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN24	管理施設	車止め	車止め	9	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN25	管理施設	車止め	車止め	24	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN26	管理施設	門	門扉	1	式	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN27	管理施設	門	門扉	1	式	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN28	管理施設	門	門扉	1	式	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	003KAN29	管理施設	門	門扉	1	式	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN30	管理施設	門	門扉	1	式	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN31	管理施設	門	門扉	1	式	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN32	管理施設	門	門扉	1	式	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN33	管理施設	門	門扉	1	式	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN34	管理施設	門	門扉	1	式	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN35	管理施設	門	門扉	1	式	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN36	管理施設	柵	外野フェンス	224	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN37	管理施設	柵	内野フェンス①	25	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN38	管理施設	柵	内野フェンス②	21	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN39	管理施設	柵	内野フェンス③	29	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN40	管理施設	柵	内野フェンス④	29	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN41	管理施設	柵	内野フェンス⑤	21	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN42	管理施設	柵	内野フェンス⑥	25	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	003KAN43	管理施設	柵	フェンス	357	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN44	管理施設	柵	フェンス	3	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN45	管理施設	柵	フェンス	3	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN46	管理施設	柵	フェンス	3	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN47	管理施設	柵	フェンス	3	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN48	管理施設	柵	フェンス	20	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN49	管理施設	材料置場	土置場	1	式	－	コンクリート製、再生木材	2019	2	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN50	管理施設	散水施設	立水栓	1	基	－	ステンレス製	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	003KAN51	管理施設	発電施設	キュービクル	1	式	－	金属製	2019	2	15	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									61	健全度調査					2,467	延命化	61	健全度調査	
佐久総合運動公園	運動	004ENR01	園路広場	舗装	舗装	2731	㎡	－	アスファルト舗装	2019	2	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004ENR02	園路広場	舗装	舗装	66	㎡	－	アスファルト舗装	2019	2	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004ENR03	園路広場	舗装	舗装	323	㎡	－	アスファルト舗装	2019	2	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004ENR04	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004ENR05	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	004ENR05	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KYU01	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、再生木材	2019	2	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KYU02	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、再生木材	2019	2	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004BEN01	便益施設	駐車場	駐車場	1377	㎡	－	アスファルト舗装	2019	2	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004BEN02	便益施設	駐車場	駐車場	463	㎡	－	アスファルト舗装	2019	2	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004BEN03	便益施設	駐車場	駐車場	6827	㎡	－	アスファルト舗装	2019	2	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004BEN04	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004BEN05	便益施設	時計台	時計塔	1	基	－	金属製	2019	2	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN06	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	004KAN07	管理施設	標識	案内板	2	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN08	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN09	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN10	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN11	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN12	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN13	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN14	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN15	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN16	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN17	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN18	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN19	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	004KAN20	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	004KAN21	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN22	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN23	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査					204	延命化	8	健全度調査	
佐久総合運動公園	運動	004KAN24	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2019	2	18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									8	健全度調査					204	延命化	8	健全度調査	
佐久総合運動公園	運動	004KAN25	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	－	金属製	2019	2	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN26	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN27	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN28	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN29	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN30	管理施設	車止め	車止め	5	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN31	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN32	管理施設	車止め	車止め	11	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN33	管理施設	車止め	車止め	5	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN34	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	004KAN35	管理施設	擁壁	擁壁	22	m	－	コンクリート製	2019	2	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN36	管理施設	柵	フェンス	22	m	－	金属製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN37	管理施設	柵	柵	15	m	－	樹脂製	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	004KAN38	管理施設	柵	柵	56	m	－	樹脂製、ロープ	2019	2	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005ENR01	園路広場	舗装	舗装	70	㎡	－	自然石アスファルト舗装	2013	8	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005ENR02	園路広場	舗装	舗装	22	㎡	－	自然石アスファルト舗装	2013	8	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005ENR03	園路広場	舗装	舗装	2433	㎡	－	アスファルト舗装	2013	8	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005ENR04	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KYU01	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	金属製、再生木材	2013	8	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KYU02	休養施設	ベンチ	スツール	2	基	－	コンクリート製、再生木材	2013	8	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005BEN01	便益施設	駐車場	駐車場	5454	㎡	－	アスファルト舗装	2013	8	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005BEN02	便益施設	駐車場	駐車場	540	㎡	－	アスファルト舗装	2013	8	10	20	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005BEN03	便益施設	便所	便所	1	基	－	木造	2013	8	24	43	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降													61	健全度調査					395	健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	005BEN04	便益施設	時計台	時計塔	1	基	－	金属製	2013	8	15	30	－	－	2021	一部剥離あり	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	005BEN05	便益施設	時計台	時計塔	1	基	－	金属製	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN06	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN07	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN08	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN09	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN10	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN11	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN12	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN13	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	005KAN14	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN15	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN16	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN17	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN18	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN19	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN20	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN21	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN22	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	石製	2013	8	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN23	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	石製	2013	8	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN24	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	ステンレス製	2013	8	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN25	管理施設	車止め	ゲートボール	2	基	－	ステンレス製	2013	8	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN26	管理施設	車止め	ゲートボール	2	基	－	ステンレス製	2013	8	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	005KAN27	管理施設	柵	フェンス	17	m	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	005KAN28	管理施設	その他	手すり	3	m	－	ステンレス製	2013	8	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	005KAN29	管理施設	その他	水道メーター	1	基	－	金属製	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	B	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	005KAN30	管理施設	その他	配水管	1	式	－	金属製、ステンレス製	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	005SNO01	その他施設	各種設備	照明自動点灯盤	1	基	－	金属製	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	006UND01	運動施設	陸上競技場	陸上競技場トラック	2703	㎡	－	樹脂製	2013	8	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	006UND02	運動施設	陸上競技場	インフィールド	5444	㎡	－	芝生	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	006UND03	運動施設	陸上競技場	アウトフィールド	2263	㎡	－	芝生	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	006UND04	運動施設	陸上競技場	幅跳び競技用砂場	1	基	－	コンクリート製	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	006UND05	運動施設	陸上競技場	幅跳び競技用砂場	1	基	－	コンクリート製	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	006UND06	運動施設	その他	サッカーゴール	2	基	－	金属製	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	006UND07	運動施設	その他	サッカーゴール	2	基	－	金属製	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	006UND08	運動施設	その他	サッカーゴール（小）	1	基	－	金属製	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	006UND09	運動施設	その他	サッカーゴール（小）	1	基	－	金属製	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	006UND10	運動施設	その他	サッカーゴール（小）	2	基	－	金属製	2013	8	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	006KAN01	管理施設	擁壁	擁壁	165	m	－	コンクリート製	2013	8	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	006KAN02	管理施設	柵	フェンス	413	m	－	金属製	2013	8	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007ENR01	園路広場	舗装	舗装	2066	㎡	－	アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007ENR02	園路広場	舗装	舗装	703	㎡	－	自然石アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007ENR03	園路広場	舗装	舗装	445	㎡	－	自然石アスファルト舗装	2012	9	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007ENR04	園路広場	舗装	舗装	13	㎡	－	コンクリート舗装	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007ENR05	園路広場	舗装	舗装	62	㎡	－	土	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007ENR06	園路広場	舗装	広場	865	㎡	－	土	2013	8	15	30	－	－	2021	部分的に植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007ENR07	園路広場	舗装	スロープ	74	㎡	－	土	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007ENR08	園路広場	舗装	スロープ	75	㎡	－	土	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007ENR09	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KYU01	休養施設	四阿	四阿（テーブルベンチ付）	1	基	－	木造	2013	8	22	40	－	－	2021	一部腐朽あり	B	低	予防	2032以降													31	健全度調査					304	健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	007KYU02	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	2013	8	19	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降													31	健全度調査					79	健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	007KYU03	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	007KYU04	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KYU05	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製、再生木材	2012	9	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	－	金属製	2013	8	15	36	－	－	2021	滑降部に摩耗あり	B	低	予防	2032以降	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	55	健全度調査	155	健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	007UND01	運動施設	陸上競技場	陸上競技場トラック	13016	㎡	－	樹脂製	2012	9	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND02	運動施設	陸上競技場	芝生グラウンド	7314	㎡	－	土	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND03	運動施設	陸上競技場	幅跳び競技用砂場	1	基	－	コンクリート製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND04	運動施設	陸上競技場	幅跳び競技用砂場	1	基	－	コンクリート製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND05	運動施設	陸上競技場	幅跳び競技用砂場	1	基	－	コンクリート製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND06	運動施設	陸上競技場	幅跳び競技用砂場	1	基	－	コンクリート製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND07	運動施設	バックネット	移動式防球ネット	1	基	－	金属製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND08	運動施設	バックネット	移動式防球ネット	1	基	－	金属製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND09	運動施設	附属する観覧席	メインスタンド	1	基	－	RC造	2012	9	45	54	－	－	2021	RC構造材のひび割れ、白華あり	B	低	予防	2032以降													162	健全度調査					8,481	健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	007UND10	運動施設	附属する観覧席	芝生スタンド	1	式	－	コンクリート製、金属製土	2012	9	45	45	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND11	運動施設	その他	ダッグアウト	1	基	－	コンクリート製、金属製	2012	9	47	47	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	007UND12	運動施設	その他	ダッグアウト	1	基	－	コンクリート製	2012	9	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND13	運動施設	その他	サッカーゴール	5	基	－	金属製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND14	運動施設	その他	サッカーゴール	1	基	－	金属製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND15	運動施設	その他	移動式審判台	1	基	－	金属製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007UND16	運動施設	附属する運動用具倉庫	用具倉庫	1	基	－	金属製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007BEN01	便益施設	自転車置場	自転車置場	1	基	－	アルミ製	2021		24	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007BEN02	便益施設	時計台	時計塔	1	基	－	金属製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN06	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN07	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	007KAN08	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN09	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN10	管理施設	標識	案内板	2	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN11	管理施設	標識	案内板	2	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN12	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN13	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN14	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN15	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN16	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN17	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN18	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN19	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN20	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	007KAN21	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
佐久総合運動公園	運動	007KAN22	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
佐久総合運動公園	運動	007KAN23	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降					8 健全度調査			11,040 LED化		214 健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	007KAN24	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降					8 健全度調査			11,040 LED化		214 健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	007KAN25	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降					8 健全度調査			11,040 LED化		214 健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	007KAN26	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2012	9	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降					8 健全度調査			11,040 LED化		214 健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	007KAN27	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2021		18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降					8 健全度調査					206 健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	007KAN28	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2021		18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降					8 健全度調査					206 健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	007KAN29	管理施設	照明施設	ナイター照明灯	1	基	－	金属製	2021		18	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降					8 健全度調査					206 健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	007KAN30	管理施設	掲揚ポール	フラッグポール	3	基	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
佐久総合運動公園	運動	007KAN31	管理施設	散水施設	立水栓	1	基	－	ステンレス製	2012	9	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
佐久総合運動公園	運動	007KAN32	管理施設	散水施設	立水栓	1	基	－	ステンレス製	2012	9	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降											
佐久総合運動公園	運動	007KAN33	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											
佐久総合運動公園	運動	007KAN34	管理施設	擁壁	擁壁	12	m	－	コンクリート製	2012	9	50	50	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降											
佐久総合運動公園	運動	007KAN35	管理施設	擁壁	擁壁	24	m	－	コンクリート製	2012	9	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	007KAN36	管理施設	門	門扉	10	m	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN37	管理施設	門	門扉	10	m	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN38	管理施設	門	門扉	8	m	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN39	管理施設	門	門扉	8	m	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN40	管理施設	柵	フェンス	396	m	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN41	管理施設	柵	フェンス	11	m	－	金属製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN42	管理施設	柵	フェンス	18	m	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN43	管理施設	柵	フェンス	18	m	－	アルミ製	2012	9	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN44	管理施設	その他	手すり	43	m	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN45	管理施設	その他	手すり	40	m	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN46	管理施設	その他	手すり	38	m	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN47	管理施設	その他	手すり	41	m	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN48	管理施設	その他	手すり	24	m	－	ステンレス製	2012	9	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	007KAN49	管理施設	発電施設	キュービクル	1	基	－	金属製	2012	9	15	36	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降											61	健全度調査					2,528	健全度調査・延命化	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	008ENR01	園路広場	舗装	舗装	1300	㎡	－	アスファルト舗装	2021		10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	008ENR02	園路広場	舗装	舗装	3825	㎡	－	アスファルト舗装	2021		10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	008ENR03	園路広場	舗装	舗装	1223	㎡	－	アスファルト舗装	2021		10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	008ENR04	園路広場	橋梁	ボックスカルバート	1	基	－	コンクリート製	2021		60	60	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	008KAN01	管理施設	標識	園名板	1	基	－	アルミ製	2021		18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	008KAN03	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	金属製	2021		18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	008KAN04	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	ステンレス製	2021		39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	008KAN05	管理施設	車止め	車止め	4	基	－	ステンレス製	2021		39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	008KAN06	管理施設	車止め	ゲートボール	2	基	－	ステンレス製	2021		39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009ENR01	園路広場	舗装	舗装	589	㎡	－	アスファルト舗装	2020	1	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009ENR02	園路広場	舗装	舗装	2162	㎡	－	アスファルト舗装	2020	1	10	20	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009ENR03	園路広場	舗装	舗装	13	㎡	－	レンガ舗装	2020	1	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009ENR04	園路広場	舗装	舗装	23	㎡	－	コンクリート舗装	2020	1	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009ENR05	園路広場	舗装	舗装	214	㎡	－	土	2020	1	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	
佐久総合運動公園	運動	009ENR06	園路広場	橋梁	ボックスカルバート	1	基	－	コンクリート製	2020	1	60	60	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降										
佐久総合運動公園	運動	009ENR07	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	石製	2020	1	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降										
佐久総合運動公園	運動	009KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	木製	2020	1	22	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降									31	健全度調査		
佐久総合運動公園	運動	009KYU02	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	木製	2021		22	33	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降										
佐久総合運動公園	運動	009KYU03	休養施設	ベンチ	L型ベンチ	1	基	－	金属製、木製	2020	1	7	14	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降										
佐久総合運動公園	運動	009KYU04	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	1	基	－	金属製、再生木材	2020	1	22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降										
佐久総合運動公園	運動	009KYU05	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、再生木材	2020	1	22	33	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降										
佐久総合運動公園	運動	009KAN01	管理施設	標識	園名板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降										
佐久総合運動公園	運動	009KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降										
佐久総合運動公園	運動	009KAN03	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降										
佐久総合運動公園	運動	009KAN04	管理施設	標識	案内板	1	基	－	樹脂製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降										
佐久総合運動公園	運動	009KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降										
佐久総合運動公園	運動	009KAN06	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降										
佐久総合運動公園	運動	009KAN07	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降										

公園名	2028年		2029年		2030年		2031年	
佐久総合運動公園								
佐久総合運動公園								
佐久総合運動公園							255	健全度調査・延命化
佐久総合運動公園								
佐久総合運動公園								
佐久総合運動公園								
佐久総合運動公園								
佐久総合運動公園								
佐久総合運動公園								
佐久総合運動公園								
佐久総合運動公園								
佐久総合運動公園								

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	009KAN08	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN09	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN10	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN11	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN12	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN13	管理施設	車止め	ゲートボール	1	基	－	ステンレス製	2020	1	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN14	管理施設	擁壁	擁壁	6	m	－	コンクリート製	2020	1	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN15	管理施設	擁壁	擁壁	6	m	－	コンクリート製	2020	1	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN16	管理施設	柵	柵	185	m	－	コンクリート製	2020	1	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN17	管理施設	柵	柵	113	m	－	コンクリート製	2020	1	42	42	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN18	管理施設	柵	柵	5	m	－	コンクリート製、ロープ	2020	1	42	42	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN19	管理施設	柵	柵	17	m	－	コンクリート製、ロープ	2020	1	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN20	管理施設	柵	フェンス	278	m	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
佐久総合運動公園	運動	009KAN21	管理施設	柵	フェンス	6	m	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	010ENR01	園路広場	舗装	舗装	818	㎡	－	アスファルト舗装	2020	1	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	010ENR02	園路広場	舗装	舗装	11	㎡	－	アスファルト舗装	2020	1	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	010ENR03	園路広場	舗装	舗装	234	㎡	－	コンクリート舗装	2020	1	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	010ENR04	園路広場	舗装	舗装	284	㎡	－	土	2020	1	15	30	－	－	2021	一部土砂堆積あり	B	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	010ENR05	園路広場	舗装	広場	159	㎡	－	砂利	2020	1	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	010SYU01	修景施設	芝生	芝生広場	2322	㎡	－	土	2020	1	15	30	－	－	2021	部分的に植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	010KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	棟	－	木造	2020	1	22	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	予防	2032以降													31	健全度調査					255	健全度調査・延命化	
佐久総合運動公園	運動	010KYU02	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	金属製、再生木材	2021		22	33	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	010KAN01	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	コンクリート製	2020	1	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	010KAN02	管理施設	擁壁	擁壁	79	m	－	コンクリート製	2020	1	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	010KAN03	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	010KAN04	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	010KAN05	管理施設	車止め	ゲートポール	1	基	－	ステンレス製	2020	1	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	010SNO-94	その他施設	各種設備	ポンプ制御盤	1	基	－	コンクリート製	2020	1	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
佐久総合運動公園	運動	010KAN09	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	011ENR01	園路広場	舗装	舗装	25	㎡	－	アスファルト舗装	2020	1	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	011ENR02	園路広場	舗装	舗装	8	㎡	－	アスファルト舗装	2020	1	10	20	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	011UND01	運動施設	その他	壁当て用ウォール	8	m	－	コンクリート製	2020	1	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	011BEN01	便益施設	駐車場	第2駐車場	7991	㎡	－	土	2020	1	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	011KAN01	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	011KAN02	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	011KAN03	管理施設	柵	フェンス	63	m	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	部分的に植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	011KAN04	管理施設	柵	フェンス	292	m	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	部分的に植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	011KAN05	管理施設	柵	フェンス	93	m	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	011KAN06	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
佐久総合運動公園	運動	011KAN07	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	001ENR01	園路広場	舗装	舗装	41	㎡	－	アスファルト舗装	1986	35	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001ENR02	園路広場	舗装	舗装	412	㎡	－	レンガタイル舗装	1975	46	15	30	－	－	2021	一部剥離あり	C	中	事後	2027											14,420	撤去更新							
稲荷山公園	地区	001ENR03	園路広場	舗装	舗装	646	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1975	46	15	30	－	－	2021	一部隆起・流下あり	C	中	事後	2027											9,044	撤去更新							
稲荷山公園	地区	001ENR04	園路広場	舗装	舗装	208	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1975	46	15	30	－	－	2021	一部土砂堆積・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001ENR05	園路広場	舗装	舗装	245	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1975	46	15	30	－	－	2021	一部土砂堆積・沈下あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001ENR06	園路広場	舗装	舗装	148	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1975	46	15	30	－	－	2021	一部土砂堆積・沈下あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001ENR07	園路広場	舗装	スロープ	16	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001ENR08	園路広場	舗装	芝生広場	1943	㎡	－	土	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001ENR09	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001ENR10	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001ENR11	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001ENR12	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001ENR13	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部欠損・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001ENR14	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	001ENR15	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001ENR16	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001ENR17	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部土砂堆積あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001ENR18	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001ENR19	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001ENR20	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部移動あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001ENR21	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部欠損・汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001ENR22	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001ENR23	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001ENR24	園路広場	舗装	舗装	1188	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1975	46	15	30	－	－	2021	一部隆起・流下あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001SYU01	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001SYU02	修景施設	石組	景勝石	5	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001SYU03	修景施設	石組	景勝石	2	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001SYU04	修景施設	その他	天体模型	2	基	－	ステンレス製、アクリル製	1975	46	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	001SYU05	修景施設	その他	天体模型	1	基	－	ステンレス製、アクリル製	1975	46	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001SYU06	修景施設	その他	天体模型	1	基	－	ステンレス製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KYU01	休養施設	四阿	四阿	1	棟	－	木製、金属製	1975	46	22	40	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	予防	2032以降									31	健全度調査			143	延命化			31	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KYU02	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	金属製、木製、コンクリート製	1975	46	47	56	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査			386	延命化			31	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KYU03	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	金属製、木製、コンクリート製	1975	46	47	56	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	B	低	予防	2032以降									31	健全度調査			386	延命化			31	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KYU04	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1975	46	19	30	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KYU05	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	金属製	1975	46	19	30	－	－	2021	一部腐食あり	C	中	事後	2026									5,356	撤去更新									
稲荷山公園	地区	001KYU06	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KYU07	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	3	基	－	金属製、木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽・破損あり	C	中	事後	2026									1,311	撤去更新									
稲荷山公園	地区	001KYU08	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	3	基	－	金属製、木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2026									1,311	撤去更新									
稲荷山公園	地区	001KYU09	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	4	基	－	金属製、木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2026									1,748	撤去更新									
稲荷山公園	地区	001KYU10	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2026									874	撤去更新									
稲荷山公園	地区	001KYU11	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2026									874	撤去更新									
稲荷山公園	地区	001KYU12	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2026									874	撤去更新									

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	001KYU13	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2026									874	撤去更新									
稲荷山公園	地区	001KYU14	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2026									874	撤去更新									
稲荷山公園	地区	001KYU15	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	2	基	－	金属製、木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2026									874	撤去更新									
稲荷山公園	地区	001KYU16	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	3	基	－	金属製、木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐食・腐朽あり	C	中	事後	2026									1,311	撤去更新									
稲荷山公園	地区	001KYU17	休養施設	野外卓	縁台	1	基	－	コンクリート製、木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2026									803	撤去更新									
稲荷山公園	地区	001YUG01	遊戯施設	複合遊具	複合遊具(宇宙衛星スライダー)	1	基	－	金属製	2019	2	15	36	－	－	2021	一部段差あり	B	低	予防	2032以降	138	健全度調査	138	健全度調査	138	健全度調査	138	健全度調査	138	健全度調査	138	健全度調査	138	健全度調査	438	健全度調査・延命化	138	健全度調査	138	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001YUG02	遊戯施設	すべり台	大型すべり台	1	基	－	ステンレス製、金属製	1989	32	15	36	－	－	2021	屋根が容易に登れる構造である（ハザード3）	C	中	予防	2022	22,997	健全度調査・撤去更新	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	110	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001YUG03	遊戯施設	すべり台	すべり台(メリーさん)	1	基	－	金属製、樹脂製	2010	11	15	36	－	－	2021	ボルトに緩みあり	C	中	予防	2032以降	40	健全度調査	10	健全度調査・CD修繕	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	30	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001YUG04	遊戯施設	すべり台	すべり台(コンクリート)	1	基	－	石製	1989	32	15	36	－	－	2021	固い設置面である（ハザード3）	C	中	予防	2022	11,141	健全度調査・撤去更新	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	55	健全度調査・延命化	10	健全度調査	10	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001YUG05	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(パンダ)	1	基	－	FRP製	1989	32	10	24	－	－	2021	一部腐食あり	D	高	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	98	健全度調査・消耗品	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001YUG06	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(コアラ)	1	基	－	FRP製	1989	32	10	24	－	－	2021	一部腐食・落書きあり	D	高	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	98	健全度調査・消耗品	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001YUG07	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(ウマ)	1	基	－	FRP製	1989	32	10	24	－	－	2021	一部腐食あり	D	高	予防	2032以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	98	健全度調査・消耗品	8	健全度調査	23	健全度調査・延命化	8	健全度調査	8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001YUG08	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	樹脂製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部砂流失あり	B	低	事後	2032以降																					
稲荷山公園	地区	001KYO01	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	001BEN01	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	1986	35	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001BEN02	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	1986	35	15	30	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001BEN03	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	石製	1986	35	15	30	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN01	管理施設	標識	案内板	1	基	－	アルミ製	1975	46	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN02	管理施設	標識	案内板	1	基	－	木製、アクリル製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN05	管理施設	標識	案内板	1	基	－	再生木材	1975	46	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN06	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN07	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	2020	1	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN08	管理施設	標識	案内板	1	基	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN09	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査			11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN10	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査			11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN11	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査			11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN12	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査			11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN13	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025									800	LED化	8	健全度調査			11	延命化			8	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	001KAN14	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN15	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN16	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN17	管理施設	照明施設	投光器（柱型）	1	基	－	アルミ製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					10	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN18	管理施設	照明施設	投光器（柱型）	1	基	－	アルミ製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					10	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN19	管理施設	照明施設	投光器（柱型）	1	基	－	アルミ製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					10	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN20	管理施設	照明施設	投光器（地上型）	1	基	－	ステンレス製、金属製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					4	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN21	管理施設	照明施設	投光器（地上型）	1	基	－	ステンレス製、金属製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					4	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN22	管理施設	照明施設	投光器（地上型）	1	基	－	ステンレス製、金属製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					4	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN23	管理施設	照明施設	投光器（地上型）	1	基	－	ステンレス製、金属製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					4	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN24	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部腐食・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																				
稲荷山公園	地区	001KAN25	管理施設	貯水施設	受水槽（小）	1	基	－	FRP製	1975	46	15	36	－	－	2021	部分的に腐食あり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査					244	延命化			61	健全度調査	
稲荷山公園	地区	001KAN26	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	ステンレス製	1975	46	39	40	－	－	2021	一部ボルト欠損あり	B	低	事後	2032以降																				
稲荷山公園	地区	001KAN27	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	ステンレス製	1975	46	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	001KAN28	管理施設	擁壁	擁壁	22	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN29	管理施設	擁壁	擁壁	34	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN30	管理施設	擁壁	擁壁	24	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN31	管理施設	擁壁	擁壁	13	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN32	管理施設	擁壁	擁壁	13	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN33	管理施設	擁壁	擁壁	25	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN34	管理施設	擁壁	擁壁	29	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN35	管理施設	擁壁	擁壁	24	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部隙間・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN36	管理施設	擁壁	擁壁	70	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN37	管理施設	擁壁	擁壁	40	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部隙間・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN38	管理施設	擁壁	擁壁	22	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN39	管理施設	擁壁	擁壁	27	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部植生の繁茂・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN40	管理施設	擁壁	擁壁	35	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部植生の繁茂・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN41	管理施設	擁壁	擁壁	45	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	001KAN42	管理施設	擁壁	擁壁	32	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部隙間・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN43	管理施設	擁壁	擁壁	16	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部破損・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN44	管理施設	擁壁	擁壁	44	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部隙間・植生の繁茂・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN45	管理施設	擁壁	擁壁	10	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN46	管理施設	擁壁	擁壁	9	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部隙間・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN47	管理施設	擁壁	擁壁	20	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部隙間・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN48	管理施設	擁壁	擁壁	8	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN49	管理施設	擁壁	擁壁	41	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部ひび割れ・隙間・植生の繁茂・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN50	管理施設	擁壁	擁壁	24	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部植生の繁茂・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN51	管理施設	擁壁	擁壁	37	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部隙間あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN52	管理施設	擁壁	擁壁	33	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部隙間あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN53	管理施設	擁壁	擁壁	26	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部隙間あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN54	管理施設	柵	フェンス	8	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	001KAN55	管理施設	柵	フェンス	207	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	001KAN56	管理施設	柵	フェンス	17	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001KAN57	管理施設	柵	フェンス	30	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001KAN58	管理施設	柵	フェンス	20	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001KAN59	管理施設	柵	フェンス	10	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部変形あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001KAN60	管理施設	柵	フェンス	23	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001KAN61	管理施設	柵	フェンス	23	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	全体的に植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001KAN62	管理施設	柵	フェンス	16	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001KAN63	管理施設	柵	フェンス	21	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001KAN64	管理施設	柵	フェンス	17	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001KAN65	管理施設	その他	手すり	45	m	－	ステンレス製	1975	46	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001KAN66	管理施設	その他	手すり	45	m	－	ステンレス製	1975	46	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001KAN67	管理施設	その他	手すり	12	m	－	ステンレス製	1975	46	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	001SNO-32	その他施設	展望台	コスモタワー	1	棟	－	鉄骨造	1988	33	38	48	－	－	2021	鉄骨構造材の錆び、RC構造材のひび割れあり	B	低	予防	2032以降									61	健全度調査					3,206	延命化			61	健全度調査	
稲荷山公園	地区	002ENR01	園路広場	舗装	舗装	37	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1975	46	15	30	－	－	2021	一部隆起あり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	002ENR02	園路広場	舗装	スロープ	27	㎡	－	インターロッキングブロック舗装	1975	46	15	30	－	－	2021	一部破損・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	002ENR03	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	002ENR04	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	002BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	RC造	1989	32	50	60	－	－	2021	鉄骨構造材の錆び、RC構造材のひび割れ、外壁の塗装劣化、屋根の防水劣化あり	C	中	予防	2032以降									960	健全度調査・CD修繕					174	延命化			61	健全度調査	
稲荷山公園	地区	002BEN02	便益施設	駐車場	駐車場	622	㎡	－	アスファルト舗装	1975	46	10	20	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	002KAN01	管理施設	標識	園名板	1	基	－	木製	1975	46	15	30	－	－	2021	支柱に腐朽あり	C	中	事後	2026									229	撤去更新									
稲荷山公園	地区	002KAN02	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	アルミ製	1992	29	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査			11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	002KAN03	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	コンクリート製、鋼製	1975	46	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	002KAN04	管理施設	車止め	車止め	1	基	－	ステンレス製	1975	46	39	40	－	－	2021	一部擦り傷あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	002KAN05	管理施設	擁壁	擁壁	28	m	－	コンクリートブロック	1975	46	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	002KAN06	管理施設	擁壁	擁壁	92	m	－	コンクリートブロック	1975	46	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	002KAN07	管理施設	擁壁	擁壁	29	m	－	コンクリートブロック	1975	46	40	40	－	－	2021	一部隙間・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	002KAN08	管理施設	擁壁	擁壁	10	m	－	コンクリートブロック	1975	46	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	002KAN09	管理施設	柵	柵	88	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	002KAN10	管理施設	その他	手すり	8	m	－	ステンレス製	1975	46	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	002KAN11	管理施設	その他	手すり	8	m	－	ステンレス製	1975	46	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003ENR01	園路広場	舗装	舗装	1395	㎡	－	土、石舗装	1975	46	15	30	－	－	2021	部分的に植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003ENR02	園路広場	舗装	舗装	4	㎡	－	コンクリート舗装	1975	46	15	30	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003ENR03	園路広場	舗装	舗装	240	㎡	－	アスファルト舗装	1975	46	10	20	－	－	2021	一部破損・ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003ENR04	園路広場	舗装	舗装	211	㎡	－	土	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003ENR05	園路広場	舗装	舗装	1053	㎡	－	土	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003ENR06	園路広場	舗装	運動広場	2279	㎡	－	土	1975	46	15	30	－	－	2021	一部凸凹あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003ENR07	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部傾き・土砂流失あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003ENR08	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂・土砂流失あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003ENR09	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部剥離あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003ENR10	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部剥離・土砂流失あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003ENR11	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	石製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003ENR12	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	石製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	003ENR13	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	石製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部土砂堆積あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003ENR14	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003ENR15	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部破損・傾きあり	C	中	事後	2029													1,271	撤去更新				
稲荷山公園	地区	003ENR16	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部傾き・土砂堆積あり	C	中	事後	2029													1,353	撤去更新				
稲荷山公園	地区	003ENR17	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003ENR18	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部傾きあり	C	中	事後	2029													2,296	撤去更新				
稲荷山公園	地区	003ENR19	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部傾きあり	C	中	事後	2029													410	撤去更新				
稲荷山公園	地区	003ENR20	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	石製、コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部傾き・植生の繁茂あり	C	中	事後	2029													533	撤去更新				
稲荷山公園	地区	003ENR21	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	石製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部傾きあり	C	中	事後	2029													1,271	撤去更新				
稲荷山公園	地区	003ENR22	園路広場	階段	階段	1	箇所	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003SYU01	修景施設	池	景勝池	75	㎡	－	土、石製	1975	46	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003SYU02	修景施設	灯篭	灯篭	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部破損・汚れあり	C	中	事後	2032以降											150	CD修繕					
稲荷山公園	地区	003SYU03	修景施設	灯篭	灯篭	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003SYU04	修景施設	灯篭	灯篭	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部破損あり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	003SYU05	修景施設	灯篭	灯篭	2	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	003SYU06	修景施設	灯篭	灯篭	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部欠損・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	003SYU07	修景施設	灯篭	灯篭	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部欠損あり、部分的に汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	003SYU08	修景施設	灯篭	灯篭	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部破損・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	003SYU09	修景施設	その他	モニュメント	1	基	－	コンクリート製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部破損・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	003SYU10	修景施設	その他	モニュメント	1	基	－	石製、コンクリート製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	003ENR111	園路広場	舗装	芝生広場	1345	㎡	－	芝生	1975	46	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	003ENR112	園路広場	舗装	芝生広場	402	㎡	－	芝生	1975	46	15	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	003KYU01	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	－	木製、金属製	1975	46	19	36	－	－	2021	雨もりあり、一部腐食・腐朽あり	C	中	予防	2027									31	健全度調査	9,526	撤去更新			159	延命化			31	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KYU02	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	金属製	1975	46	27	48	－	－	2021	全体的に腐食あり、一部は破断あり	D	高	予防	2022	6,825	撤去更新							31	健全度調査					139	延命化			31	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KYU03	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	金属製	1975	46	27	40	－	－	2021	部分的に腐食あり	C	中	事後	2027											4,968	撤去更新								
稲荷山公園	地区	003KYU04	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	－	金属製	1975	46	27	40	－	－	2021	一部腐食あり	C	中	事後	2027											4,968	撤去更新								
稲荷山公園	地区	003KYU05	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部剥離・傾きあり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	003KYU06	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	部分的に破損あり	C	中	事後	2026									1,009	撤去更新										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	003KYU07	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部ひび割れ・汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KYU08	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KYU09	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	部分的に剥離・鉄筋露出あり	C	中	事後	2026									1,009	撤去更新								
稲荷山公園	地区	003KYU10	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KYU11	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KYU12	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	木製	1975	46	7	14	－	－	2021	一部腐朽あり	C	中	事後	2026									270	撤去更新								
稲荷山公園	地区	003KYU13	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	4	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	部分的に剥離・鉄筋露出あり、一部破損・ひび割れあり	C	中	事後	2026									1,080	撤去更新								
稲荷山公園	地区	003KYU14	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KYU15	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KYU16	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KYU17	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KYU18	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KYU19	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KYU20	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	003KYU21	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYU22	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	4	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部ひび割れ・汚れ、ぐらつきあり	C	中	事後	2026								1,080	撤去更新								
稲荷山公園	地区	003KYU23	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYU24	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	2	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部欠損・汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYU25	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部欠損あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYU26	休養施設	ベンチ	背無ベンチ	4	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYU27	休養施設	ベンチ	スツール	3	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYU28	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	－	コンクリート製	1975	46	47	47	－	－	2021	一部ひび割れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO01	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO02	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部植生の繁茂・汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO03	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO04	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部欠損・汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO05	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO06	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	003KYO07	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO08	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO09	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO10	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO11	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO12	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO13	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO14	教養施設	その他	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部欠損・汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO15	教養施設	その他	モニュメント	1	基	－	石製、木製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部腐朽・欠損あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO16	教養施設	その他	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO18	教養施設	その他	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	一部傾き・汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO19	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KYO17	教養施設	その他	モニュメント	1	基	－	石製	1975	46	38	40	－	－	2021	部分的に破損あり、一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003BEN01	便益施設	便所	便所	1	棟	－	RC造	1975	46	50	60	－	－	2021	RC構造材のひび割れ、鉄骨構造材・外壁の錆びあり	C	中	予防	2032以降									198	健全度調査・CD修繕					38	延命化			61	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	003BEN02	便益施設	手洗場	手洗場	1	基	－	コンクリート製	1975	46	15	30	－	－	2021	一部破損・土砂流失あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	003BEN03	便益施設	駐車場	駐車場	314	㎡	－	アスファルト舗装	1975	46	10	20	－	－	2021	一部ひび割れ・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	003KAN01	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟	－	コンクリート造	1975	46	41	49	－	－	2021	鉄骨構造材の錆び、屋根の損傷、外壁の塗装劣化あり	C	中	予防	2032以降								599	健全度調査・CD修繕								61	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KAN02	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯	1	基	－	金属製、アルミ製	2010	11	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																		
稲荷山公園	地区	003KAN03	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1975	46	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KAN04	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1975	46	18	36	－	－	2021	腐食・傾きあり、水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降								8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KAN05	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1975	46	18	36	－	－	2021	腐食あり、水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降								8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KAN06	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1975	46	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KAN07	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1975	46	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KAN08	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1975	46	18	36	－	－	2021	腐食あり、水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降								8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KAN09	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1975	46	18	36	－	－	2021	腐食・ボルト欠損あり、水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降								8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KAN10	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1975	46	18	36	－	－	2021	水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2025							800	LED化	8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KAN11	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1975	46	18	36	－	－	2021	腐食あり、水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2032以降								8	健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KAN12	管理施設	照明施設	照明柱（支柱のみ）	1	基	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部植生の繁茂・汚れあり	B	低	事後	2032以降																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	003KAN13	管理施設	照明施設	照明灯（防犯灯）	1	基	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KAN14	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1975	46	18	36	－	－	2021	全体的に腐食あり、水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026							808	撤去更新・健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KAN15	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	－	金属製	1975	46	18	36	－	－	2021	全体的に腐食あり、水銀灯生産中止により照明器具の交換が不可能	C	中	予防	2026							808	撤去更新・健全度調査					11	延命化			8	健全度調査	
稲荷山公園	地区	003KAN16	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	コンクリート製	1975	46	42	42	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KAN17	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	全体的に腐食あり	C	中	事後	2026							1,638	撤去更新										
稲荷山公園	地区	003KAN18	管理施設	車止め	車止め	3	基	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	部分的に腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KAN19	管理施設	車止め	車止め	2	基	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部腐食あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KAN21	管理施設	車止め	ゲートボール	2	基	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部腐食・傾きあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KAN22	管理施設	車止め	ゲートボール	2	基	－	ステンレス製	1975	46	39	40	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KAN23	管理施設	擁壁	擁壁	20	m	－	コンクリート製	1975	46	50	50	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KAN24	管理施設	擁壁	擁壁	7	m	－	コンクリート製	1975	46	50	50	－	－	2021	一部ひび割れ・汚れあり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KAN25	管理施設	擁壁	擁壁	11	m	－	石製	1975	46	40	40	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KAN26	管理施設	擁壁	擁壁	35	m	－	コンクリートブロック	1975	46	40	40	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																	
稲荷山公園	地区	003KAN27	管理施設	擁壁	擁壁	37	m	－	コンクリートブロック	1975	46	40	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	003KAN28	管理施設	柵	柵	53	m	－	コンクリート製	1975	46	42	42	－	－	2021	一部傾き・汚れあり	C	中	事後	2026								2,385	撤去更新								
稲荷山公園	地区	003KAN29	管理施設	柵	柵	51	m	－	コンクリート製	1975	46	42	42	－	－	2021	一部破損・傾き・汚れあり	C	中	事後	2026								2,295	撤去更新								
稲荷山公園	地区	003KAN30	管理施設	柵	柵	34	m	－	コンクリート製	1975	46	42	42	－	－	2021	一部破損・傾き・植生の繁茂あり	C	中	事後	2026								1,530	撤去更新								
稲荷山公園	地区	003KAN31	管理施設	柵	柵	40	m	－	コンクリート製	1975	46	42	42	－	－	2021	一部破損・剥離・鉄筋露出あり	D	高	事後	2022	1,800	撤去更新														
稲荷山公園	地区	003KAN32	管理施設	柵	フェンス	34	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KAN33	管理施設	柵	フェンス	7	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KAN34	管理施設	柵	フェンス	17	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部傾きあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KAN35	管理施設	柵	フェンス	40	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部傾き・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KAN36	管理施設	柵	フェンス	22	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部腐食・破損・傾き・植生の繁茂あり	C	中	事後	2022	594	撤去更新														
稲荷山公園	地区	003KAN37	管理施設	柵	フェンス	45	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部腐食・破損・傾きあり	C	中	事後	2022	1,530	撤去更新														
稲荷山公園	地区	003KAN38	管理施設	柵	フェンス	31	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部傾き・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KAN39	管理施設	柵	フェンス	78	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部傾き・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KAN40	管理施設	柵	フェンス	188	m	－	金属製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部傾き・植生の繁茂あり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KAN41	管理施設	散水施設	立水栓	1	基	－	金属製	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		
稲荷山公園	地区	003KAN42	管理施設	散水施設	立水栓	1	基	－	金属製	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KAN43	管理施設	散水施設	立水栓	1	基	－	金属製	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KAN44	管理施設	散水施設	立水栓	1	基	－	金属製	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KAN45	管理施設	散水施設	立水栓	1	基	－	金属製	1975	46	15	30	－	－	2021	外観に異常なし	A	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KAN46	管理施設	その他	手すり	9	m	－	ステンレス製	1975	46	39	40	－	－	2021	一部汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003KAN47	管理施設	その他	ポール	1	基	－	金属製、コンクリート製	1975	46	18	30	－	－	2021	一部腐食・汚れあり	B	低	事後	2032以降																
稲荷山公園	地区	003SNO08	その他施設	各種設備	ポンプ設備	2	箇所	－	金属製	1975	46	15	30	－	－	2021	調査不可	－		事後	2032以降																

（様式3） 公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
園路及び広場			
	デッキ	2	
	階段	24	
	橋梁	13	
	舗装	53	
修景施設			
	花壇	4	
	芝生	15	
	水流	4	
	石組	6	
	滝	1	
	池	6	
	築山	3	
	彫刻	3	
	彫像	3	
	灯篭	1	
	噴水	2	
	その他	3	
休養施設			
	シェルター	9	
	パーゴラ	10	
	ベンチ	47	
	縁台	1	
	休憩所	1	
	四阿	31	
	野外卓	18	
	その他	1	

【階段】

【橋梁】

【花壇】

【彫像】

【パーゴラ】

【四阿】

【ベンチ】

【野外卓】

（様式3） 公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
遊戯施設			
	シーソー	6	
	ジャングルジム	5	
	スプリング遊具	10	
	すべり台	21	
	フィールドアスレチック遊具	3	
	ラダー	4	
	健康器具系施設	4	
	砂場	21	
	象形遊具	6	
	石の山・人工的な築山	1	
	鉄棒	11	
	踏み板式ぶらんこ	13	
	複合遊具	19	
	その他	6	
運動施設			
	ゲートボール場	3	
	ゴルフ場	8	
	サッカー場	1	
	スコアボード	2	
	テニスコート	2	
	ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ	2	
	ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ場	1	
	バックスクリーン	1	
	バックネット	4	
	弓場	1	
	水泳プール	1	
	附属するシャワー	1	
	附属する運動用具倉庫	1	
	附属する観覧席	2	
	附属する控室	1	
	野球場	2	
	陸上競技場	1	
	その他	7	

【スプリング遊具】

【すべり台】

【ラダー】

【踏み板式ぶらんこ】

【ゲートボール場】

【水泳プール】

【野球場】

【陸上競技場】

（様式3） 公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
教養施設			
	ステージ	3	
	デッキ	2	
	温室	1	
	記念碑	6	
	体験学習施設	1	
	その他	3	
便益施設			
	飲食店	1	
	園内移動用施設	1	
	時計台	6	
	自転車置場	2	
	手洗場	4	
	水飲場	48	
	駐車場	23	
	便所	37	
	その他	2	
管理施設			
	カーブミラー	1	
	ごみ処理場	1	
	井戸	1	
	引込柱	31	
	管理事務所	5	
	掲示板	3	
	掲揚ポール	2	
	護岸	2	
	材料置場	1	
	柵	42	
	散水施設	3	
	時計	1	
	車止め	49	
	照明施設	49	
	水門	1	
	倉庫	10	
	側溝	1	
	貯水施設	2	

【ステージ】

【デッキ】

【手洗場】

【便所】

【管理事務所】

【掲示板】

【車止め】

【照明施設】

（様式3） 公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
管理施設			
	発電施設	3	
	標識	41	
	門	3	
	門扉	1	
	擁壁	10	
	その他	15	
その他施設			
	各種設備	9	
	展望台	1	
	放送施設	1	
	その他	1	
合計		53	

【標識】

【擁壁】

【各種設備】

【展望台】